

第三章 砂防工事

第一 淀川流域(瀬田川)砂防工事

本工事ハ明治十一年度ヨリ淀川全流域ニ亙リ施行中ノ處同四十年年度以降十箇年度繼續事業トシテ工費三十萬圓ヲ計上シ淀川流域中瀬田、木津兩支川流域ニ於テ施行ノコトトナリシガ其後數次ニ亙リ之ヲ追加延長セラレ即チ昭和四年度ニ至ル二十三箇年度繼續事業トシ工費六十九萬圓ト改定セラル而シテ昭和二年度ニ於テ本工事中木津川流域ニ屬スル分ハ之ヲ別途計畫トシテ分離セラレシヲ以テ爾來瀬田川流域ノミヲ元計畫ノ下ニ施行シ來リ昭和四年度ヲ以テ豫算計畫期間滿了トナリシモ尙荒廢地廣汎ニシテ且急施ヲ要スル箇所多キヲ以テ更ニ同五年度ヨリ工費三十萬圓、工期十箇年度ノ事業トシテ施行中財政緊縮ノ爲メ減額或ハ繰延トナリ更ニ昭和十五年度ヨリ同二十四年度ニ至ル十箇年度九萬九百九圓ヲ追加計上セラレ結局工事三十七萬九百十四圓ヲ以テ昭和五年度ヨリ同二十四年度ニ至ル二十箇年度ノ繼續事業トナレリ

施工狀況

創業以來累次工ヲ進メ漸次良好ナル結果ヲ擧ゲツツアリト雖モ工費僅少ナル爲メ工期遅々トシテ進マズ前途尙遼遠ノ感アリ本年度施行ニ係ル上流部ハ前年度ニ接續シ甲賀郡北杣村大字牛飼字岩出及同郡雲井村大字牧字稻葉竝ニ本年度新タニ起工セル雲井村大字黃瀬字金山ノ三箇所ニ山腹工事ヲ施行セリ

下流栗太郡地先ニ於テハ下田上村大字森字舍利尾ニ前年度施行地ニ山腹工事ヲ接續施行シ同字五味谷ニハ山腹補修工事ヲ施

行セリ

而シテ本年度ノ竣功表ハ左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩竣
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工費	箇所 一〇	四、二九四			箇所 一〇	四、二九四	一・〇〇
堰	立米 九七八				立米 九七八		一・〇〇
護	三六三米	三五九			三六三米	三五九	一・〇〇
山	ヘクタール 一・六七	一一〇、一八八	ヘクタール 四	八、〇九六	ヘクタール 一・七二	一二一、一〇四	〇・七〇
船舶及機械費		八、五二八		三〇八		八、八三六	
測量費		九六二		五四		一、〇一六	
營繕費		四一三				四一三	
雜費		五七、一九一		一、五九九		五八、七九〇	
共済組合給與金		一一、一〇六		六九		一一、一七五	
臨時家族手当				八四		八四	
總計		一、四二、七四六		一〇、一八二		一、五二、九二八	〇・七八

第一 富士川流域砂防工事

本工事ハ明治四十四年度ヨリ昭和四年度ニ至ル十九箇年度繼續事業トシテ毎年度工費七萬五千圓、總工費百四十二萬五千圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ其後既定工費ヲ百四十一萬一千圓ニ改メ同時ニ年割額ヲ變更シ且施行年度ヲ二箇年度延長施行中ノ處一般財政緊縮ノ爲メ昭和五年度以降減額シテ總工費ヲ百三十八萬四千二百三十七圓ニ改メ施行年度ヲ延長セシガ事業區域ノ擴張ト農山村振興、時局匡救等ノ爲メ昭和七年度以降同十年度迄年次ニ互リ工費二十四萬四千圓ヲ増額シ更ニ同十一年度ニ至リ工費二十二萬七千二百七十圓ヲ増額スルト共ニ施行年度ヲ昭和十五年迄延長施行中支那事變ニ伴フ政府財政ノ都合ニ依リ二箇年度ヲ延長シ昭和十七年度ニ至ル三十二箇年度繼續事業トシテ總額百八十五萬五千五百七圓ヲ以テ施行スルコトトナレリ

其施工區域ハ富士川支川笛吹川小支日川筋、釜無川支川御勅使川筋及釜無川上流ノ本支川並ニ富士川支川早川筋ナリトス

施工狀況

本工事ハ明治四十四年度ノ創業ニ係リ大正五年度迄ハ主トシテ舊川筋東山梨郡勝沼町以下ニ施行シ此ノ期間ニ水制七十四箇所、護岸一箇所、堰堤一箇所、低水路掘鑿二十六萬五千立方米ヲ完成セリ是等ノ施設ニ依リ水流ハ一定ノ法線内ニ集リ河床ハ漸次低下シ約三十二ヘクタールノ石河原ヲ豊饒ナル田畑ト化スルニ至リ極メテ良好ナル結果ヲ得タリ

依テ勝沼町附近ノ工事ハ補修ニ止メ同九年度以降ハ其ノ上流山間部ニ堰堤十三箇所、床固二箇所ヲ施行シ昭和七年度ニ至リ一時休工セシガ昭和八年度ニ於テ堰堤水通保護工事一箇所ヲ施行本川筋ノ工事ヲ完了スルニ至レリ

起工以來ノ累計功程ハ浚渫二十六萬一千二百六十二立方米、護岸水制七十六箇所、堰堤十三箇所、床固四箇所ナリ

御勅使川筋ニ於テハ大正五年度ヨリ中巨摩郡安村及源村地内ニ堰堤十一箇所並堰堤増設工事及是等ニ附随スル工事又ハ堰堤補修工事ヲ施行シ起工以來ノ累計功程堰堤十二箇所、床固二箇所、護岸三箇所ニシテ昭和八年度ヲ以テ完成セリ

尙舊川、御勅使川筋ノ工事完成ニ近ヅキ昭和七年九月ヨリハ時局匡救ノ目的ヲ以テ富士川流域砂防費ヲ追加増額シ早川筋及釜無川上流ニ昭和十年度迄繼續施工シ更ニ昭和十一年度ヨリハ五箇年度繼續事業トシテ前記兩川筋ニ工事ヲ施行スルコトトナレリ

釜無川筋ニ於テハ昭和七年九月以來本年度迄左岸長野縣諏訪郡落合村、右岸山梨縣北巨摩郡鳳來村地先ニ大澤、同下流、白谷、唐澤ノ四堰堤、大澤、廣岩、白獅子、有洞薙ノ四護岸、カヒツケ澤、二ツ薙ノ二床固、カヒツケ澤、花場坂、同第二絡窟及花場坂補修工事ノ五山腹工事、花場坂水制並本川筋カヒツケ澤、白獅子間三千六百米ノ區間ノ除石工事ヲ施行シ内唐澤堰堤工事ヲ除キテハ何レモ竣功セリ

早川筋ニ在リテハ釜無川ト同時ニ山梨縣南巨摩郡本建村地先春木川筋ニ仲島、枋原、同第一副ノ三堰堤、枋原床固、同増嵩及補修、枋原、高住、同第二ノ三護岸並高住護岸補修工事、高住同第一、同第二ノ三水制及流末一千二百米ノ區間除石工事ヲ施行シ昭和十一年七月ヲ以テ全部竣功セシメ工事ノ都合上一時本川筋工事ヲ中止セリ

本年度ハ釜無川筋ニ於テ前年度ヨリ施行中ノ唐澤堰堤工事ヲ引續キ施行、設計ニ對シ六分六厘通りノ竣功歩合ヲ以テ未竣功ノ儘本年度ヲ終了セリ

而シテ昭和七年度起工以來ノ（春木川筋ヲ含ム）累計工程ハ堰堤七箇所（副堰堤ヲ含ム）、床固二箇所、護岸水制十一箇所、山腹工事五箇所（補修工事ヲ含ム）除却セル轉石及砂礫一萬八百四十八立方米トナレリ

尙本年度工事費竣功高ハ二萬八千九百八十二圓、起工以來ノ累計ハ百七十九萬三千六百二十圓ニシテ總工費百八十五萬五千五百七圓ニ對シ約九割七分ノ竣功ニ當レリ

次ニ工事竣功表左ノ如シ

費 目	本 工 事 費 用												
	濬 渌	護 岸 水 制	堰 堤	床 固	山 腹	地 費	船 舶 及 機 械 費	測 量 費	營 繕 費	雜 費	共 濟 組 合 給 與 金	臨 時 家 族 手 當	總 計
前年度迄竣功高	立米 二六、一〇〇	箇所 九	三	一〇	五								
金 額	八、一七、一〇〇	三〇、〇〇〇	九、一七、一〇〇	一、一〇、〇〇〇	一、五、一七、一〇〇	一、一、四〇〇	五、七、〇八五	一〇、三九五	一、一、一〇〇	一、三〇、一七五	五、七、六八五		一、七、六、四、六八五
本年度竣功高	立米 一	箇所 一	一										
金 額			一〇、四〇一				一、四、一	三、八、八	一、四	一、〇、四〇〇	三、四	三、三	二、八、九、八、二
合 計	立米 二六、一〇〇	箇所 九	三	一〇	五								
金 額	八、一七、一〇〇	三〇、〇〇〇	九、一七、一〇〇	一、一〇、〇〇〇	一、五、一七、一〇〇	一、一、四〇〇	五、七、〇八五	一〇、三九五	一、一、一〇〇	一、三〇、一七五	五、七、六八五		一、七、六、四、六八五
竣功歩合	割分 〇・九七												

第三 信濃川水系砂防工事

本工事ハ信濃川流域砂防工事ノ改稱ニシテ大正七年度以來ノ繼續事業トス其沿革ヲ記スレバ當初五箇年度繼續事業トシテ工費豫算三十一萬四千百圓ヲ以テ幹川千曲川及支川犀川兩流域ニ於テ急施ヲ要スル荒廢溪流ニ施行セシガ其後工費三萬四千五百圓ヲ増額シ總工費三十四萬八千六百圓(長野縣負擔額十一萬六千二百圓)ヲ以テ大正十一年度終了セシヲ以テ新ニ工費四十萬八千圓ヲ以テ同十二年度ヨリ昭和六年度迄ノ繼續事業トシテ施行スル豫定トセリ然ルニ昭和四年度以降ニ於テ國庫財政ノ緊縮ニ依リ事業繰延又ハ節減等ヲ行ヒ結局工費八千九百十圓ヲ減額シ且工期モ亦一箇年度延長シ昭和七年度ニ完成セシムル豫定ナリシモ廣汎ナル千曲川及犀川兩流域ノ水源地方ニハ尙數多ノ荒廢溪流アリテ是等ノ内特ニ急施ヲ要スル箇所ヲ選ビ昭和七年九月先以テ工費六萬圓ノ追加ヲ得 其後八年度ニ八萬五千六百八十一圓、九年度ニ五萬四千圓、十年度ニ四萬圓ヲ遞次追加シ以テ從來ノ平穩、本郷、陸郷、入山邊村ノ各地内ノ各砂防工事ノ完成ヲ期スルト共ニ一面梓川筋、檜澤川筋等ノ工事ニ着手スルコトトナリ梓川筋ヲ除キ概ネ昭和十年度ニ於テ完成ヲ告グルニ到レリ然ルニ梓川筋ハ着工後日淺キヲ以テ僅々數箇所ニ於テ工事ヲ施行シタルニ過ギズ到底所期ノ目的ヲ達成シ得ザルニ依リ昭和十一年度ニ於テ更ニ工期五箇年度ヲ延長シ工費二十二萬七千二百七十圓ノ追加ヲ見ルニ到リ結局昭和十五年度迄繼續施行スルコトナレリ因ニ創業以來ノ工費總額ハ百二十一萬四千六百四十一圓(内長野縣負擔額四十萬四千九百三十七圓)ナリトス

施工狀況

大正七年度ヨリ昭和十年度ニ至ル十八箇年度ニ互リ施行セル箇所ハ千曲川流域ニ於テハ横湯川、犀川流域ニ於テハ木澤、八代澤、岡田川、女鳥羽川、薄川、梓川、檜澤川其ノ他ノ流域ニシテ其ノ工種ハ溪流工事トシテ粗石混凝土堰堤、石堰堤、床

固、護岸、山腹工事トシテ山腹石積、水路張石、積苗其ノ他トス

梓川流域ニ於テハ昭和七年度ニ至リ農村振興土木事業トシテ工事ヲ開始セルモ單年度工事ナルニ加ヘ豫算額僅少ノ爲メ唯荒廢特ニ甚シキ小支川障子川瀬、榛澤ニ堰堤三箇所及梓川本流ニ沿ヘル松本、船津線ノ道路側ニ山腹工三箇所ヲ施行シ當面ノ被害ニ備ヘタルニ過ギズ

本年度ハ昭和十一年度以來繼續施行シ來レル釜ヶ淵上流堰堤ヲ施行シ七百五立方米ヲ築立テ高平均二十六米ニ達セリ
本年度ノ竣功額ハ三萬七百九圓ニシテ創業以來ノ累計ハ百二十萬九千八百三十八圓トナリ之ヲ總工費百二十一萬四千六百四十一圓ニ比スレバ九割九分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ表中「▲」ハ寄附額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費中ヨリ流用セリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工山腹堤	立米	5847.48	立米	167.10	立米	6014.58	0.48
護岸		1101.010				1101.010	
費料運搬		51.111				51.111	
用地		10.000				10.000	
船及機械費		1.1				1.1	
測量費		511.110		1.1		512.220	
		11.1		1.1		12.2	

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		歩 竣 合 功
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
營繕費	立米	二四、八三六	二二	二二	二四、八三六	二二	
臨時手当當		一、七三三			一、七三三		
退職手当當		四			四		
雜費		二四、八四〇	一〇、四二四		二四、八四〇		
共濟組合給與金		五、七三三	二七		五、七三三		
臨時家族手当當			一五				
總計		一、一四六、二二六	三〇、四二四	一、一四六、二二六			〇・九

第四 鬼怒川流域砂防工事

本工事ハ大正七年度ヨリ昭和四年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ總工費三十九萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ其後諸物價騰貴ノ爲メ大正八年度以降三回ニ亙リ二十七萬四千五百圓ヲ増額シ總工費ヲ六十六萬四千五百圓ニ改メ施行年度ヲ三箇年度延長シ昭和七年度迄ニ竣功セシムルコトナレリ然ルニ一般財政緊縮ノ爲メ昭和五年度以降工費一萬三千二百二十九圓ヲ減額スルト共ニ竣功期限ヲ延長施行中ノトコロ事業區域ノ擴張ト時局匡救、農山村振興事業ノ爲メ昭和七年度ヨリ同十年迄年次ニ亙リ二十四萬四千圓ヲ追加増額シ更ニ昭和十一年度ニ至リ工費十八萬一千八百十五圓ヲ増額スルト共ニ施行年度モ昭和十五年迄延長、事業遂行ニ努メ居リシモ政府財政、都合ニ依リ昭和十二年度ニ於テ尙一箇年度ヲ延長シ昭和十六年度迄二十四箇年度ノ繼續事業トシテ百七萬七千八百十六圓ヲ以テ施行スルコトナレリ其區域ハ栃木縣上都賀郡日光町鬼怒川支川大谷川筋及支川稻荷川筋竝同川小支荒澤及鳴澤筋、同縣鹽谷郡三依、栗山兩村地内ノ鬼怒川支川男鹿川左支大鹽澤筋及男鹿川右支湯西川左小支廣手澤及明田澤筋ナリトス

施工狀況

本工事ハ大正七年度ノ創業ニ係リ同年度ニ於テ先ヅ稻荷川筋ニ施行、以來前年度迄ニ稻荷川筋ニ堰堤十八箇所、床固六箇所、捨石工事一箇所及既設堰堤補修七箇所、堰堤増補六箇所、床固増設一箇所、荒澤筋ニ堰堤二箇所更ニ鳴澤筋ニ堰堤一箇所、大谷川筋ニ床固四箇所、水制五箇所、護岸一箇所、除石工事一箇所、大鹽澤及廣手澤ニ堰堤各一箇所、明田澤ニ堰堤二箇所ヲ施行セル結果何レモ相當ノ成果ヲ收メツツアリ就中稻荷川中流部以奥及大谷川筋ニ於ケル本工事施行箇所附近ノ河狀ハ頓ニ革マリ昔日ノ荒廢狀態ハ再見スルヲ得ズ其效果ハ自ヲ逐フテ顯著ナリ

稻荷川筋川口ヨリ四百米ノ區間ニハ多量ノ土石河心ニ堆積シ爲ニ水流ハ右岸ニ或ハ左岸ニ偏倚セラレ極度ノ亂流ヲ起シ漸次兩岸護岸ノ基礎ヲ侵蝕セラルルノ虞アリタルヲ以テ是等護岸基礎ノ安定並ニ流身ヲ整備セシムル目的ヲ以テ第一次の施行トシテ四箇所ノ床固ヲ設ケ更ニ昭和十二年度ニ於テ距川口二百米ノ地點ニ第五床固ヲ竣功セシメ之ニ依リ川口附近ノ河床ハ全ク整備セラレタリ

然レドモ上流部ニ於ケル砂防施設ノ進捗ニ伴ヒ河床ハ漸次低下ノ傾向ヲ示シ殊ニ第四床固上手約八百米ノ區間ニ互リ栃木縣ニテ施行セル右岸部護岸基礎ハ出水毎ニ脚部ヲ露出スルニ至リ惹テハ既設第四床固右翼部ヲ襲ハンノ狀態ニシテ治水ノ萬全ヲ期スル爲メ更ニ上流部ニ數箇所ノ水制付床固ヲ新設スルハ最モ緊要ナリトス

故ニ本年度ハ前年度未竣功ニ終レル稻荷川筋第七、第八床固及第十堰堤増設工事ヲ繼續施行シ新ニ同川筋ニ瀧尾護岸、瀧尾下流護岸ヲ夫々起工セリ第七床固ハ稻荷川筋距川口一千十米ノ地點ニ築設セラレ高四米、長八十六米、築立々積一千三百十九立方米ニシテ二月竣功セリ

第十堰堤ハ稻荷川筋距川口三千八百九十七米ノ地點ニ在リ昭和十四年九月、起工ニ係リ本年度迄ニ約八割ヲ竣功シ後年度ヘ繰越セリ

第八床固ハ稻荷川筋距川口八百五十米ノ地點ニアリ昭和十四年一月起工、築立々積一千四百十二立方米ニシテ起工以來ノ功程九割三分ノ竣功ニシテ後年度ニ繰越セリ瀧尾護岸ハ稻荷川筋右岸距川口一千九米ヨリ一千四十四米ニ至ル間ニシテ同箇所ハ流路急曲シ水流ノ激突甚シキニ依リ第七床固右岸袖部ハ高水時ニハ溢流ノ虞アルヲ以テ本工事ヲ施工シ既設取付護岸ヲ高サ一米五ヲ增高シ上手ヘ延長三十五米施行五月中ニ着手シ同月竣功セリ

瀧尾下流護岸ハ稻荷川筋右岸距川口三百三十二米ノ地點ヨリ上手ヘ延長六十五米ニ互リ施行セルモノニシテ本箇所ハ洪水ノ衝擊ヲ甚シキヲ以テ本工事ヲ施行シ缺潰ヲ防止セントス一月起工シ年度内ニ其工程三割九分ヲ竣功シ未竣功ノ儘後年度ニ繰

越セリ

本年度ノ竣功高ハ三萬六千五百二十六圓ニシテ創業以來ノ累計ハ百六萬六千九百九十三圓トナリ之ヲ總工費豫算百七萬七千八百六圓ニ比較スルトキハ九割九分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功 歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	圓		圓		圓		
本 堀	未竣功 二五	五九四、三六七	未竣功 一	九、七七六	二五	六〇四、一五二	〇・八一
工 床	未竣功 二二	一〇四、八四四	未竣功 二一	二五、〇四九	二二	一二九、八九三	
事 護 岸 水	六	三九、八〇二	未竣功 一一	三、五七六	一七	四三、三七八	
費 捨 除	一	二、一九四八	未竣功 一	一	一	二、一九四八	
船 舶 及 機 械	一	八、〇九二	一	一	一	八、〇九二	
測 量	一	三、四八四	一	三、四八四	一	三、四八四	
營 繕 費	一	八、〇一六	一	八、〇一六	一	八、〇一六	
雜 費	一	一〇、六四四	一	二二九	一	一〇、八七三	
共濟組合給與金	一	一一四、〇四四	一	六、七三二	一	一二〇、七七六	
臨時家族手當	一	四、五一五	一	二四一	一	四、七五六	
總 計	一	一、〇一四、一六九	一	三三、四四二	一	一、〇四七、六一一	〇・八二

第五 常願寺川流域砂防工事

本工事ハ大正十五年度ヨリ昭和九年度ニ至ル九箇年度繼續事業トシテ工費二百七十三萬六千圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ昭和六年度以降財政緊縮ノ爲メ五十一萬五千七百三十八圓ヲ減額シ二百二十二萬二百六十二圓(内富山縣負擔七十二萬六千九百四十五圓)ト爲シ且工期六箇年度ヲ延長シ昭和十五年度迄ト爲セリ然ルニ本年度ニ於テ工費九十萬九千九十一圓(内富山縣負擔三十萬三千三十一圓)ヲ追加シ工期四箇年度ヲ延長シ昭和十九年度迄トナレリ

施工狀況

本工事ハ大正十五年度ノ創業ニシテ先ヅ工事材料運搬ニ供スル爲メ富山縣中新川郡立山村大字蘆峠寺字藤橋ヨリ水谷平ヲ經テ白岩堰堤箇所ニ至ル延長十六籽ノ軌道工事其ノ他ヲ施行シ昭和四年度ヨリ堰堤工事ニ着手シ昭和十四年度ヲ以テ竣功セリ本年度ハ白岩堰堤上流百四十米ノ箇所ニ高十二米(有効高九米七)長百六十五米、水通幅百米、推定貯砂量四十三萬立方米ナル松尾堰堤ノ築造ニ着手シ諸準備工事ノ完了ト共ニ九月ヨリ築立ヲ實施シ年度内一千二百十三立方米ノ築立ヲ行ヒタリ次ニ護岸裏埋工事モ前年度ニ引續キ施行シ年度内五百九九立方米ヲ盛土セリ本年度竣功額ハ九萬六百四十七圓ニシテ起工以來ノ累計二百二十九萬二千二百二十六圓トナリ總工費三百十二萬九千三百五十三圓ニ比スレバ七割三分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ表中「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本堰堤	—	四二九、三九〇	—	三九、八九七	—	四六九、二八七	〇・三
工事護岸	—	三二九、五五七	—	—	—	三二九、五五七	
事留擁壁	—	三三、六九九	—	—	—	三三、六九九	
費士岸浦埋	—	一一〇、五九九	—	七六二	—	一一一、三六一	
護岸	未竣功	—	未竣功	—	—	—	
用地費	—	五八	—	—	—	五八	〇・四
船舶及機械費	—	一四六、五二〇	—	六、八一三	—	一四七、一三三	
測量費	—	八、三三八	—	六八五	—	九、〇二三	
營業繕費	—	一四一、九六五	—	三、八四二	—	一四五、八〇七	
雜費	—	八六三、九六八 二七、四〇〇	—	三七、八八三	—	八九一、八五一 二七、四〇〇	
共濟組合給與金	—	七、三三三	—	四四九	—	七、七八二	〇・四
臨時家族手當	—	—	—	三〇、二	—	三〇、二	
總計	—	一、二二〇、四九七 〇五七、二二	—	四〇、六四七	—	一二一、一四四 〇五七、二二	

第六 手取川流域砂防工事

本工事ハ昭和二年度ヨリ昭和十四年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ工費百九十一萬一千圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ昭和四年度以來數次ニ互リ工費四十一萬八千八百八圓ヲ減額セラレ又工期二箇年度ヲ延長セラレタリ然ルニ昭和九年七月ノ大水害ニ因リ昭和十一年度ニ於テ工費三十六萬三千六百四十圓ヲ追加シ總額百八十五萬六千五百三十二圓（内石川縣負擔六十二萬四百六圓）トシ昭和十八年度ニ於テ竣功セシムルコトトナレリ而シテ其ノ區域ハ幹川手取川及牛首川筋右支宮谷筋及左支柳谷流域其ノ他トス

施工狀況

本工事ハ昭和二年度ノ創業ニシテ昭和九年度迄ニ柳谷ニ九箇所、甚之助谷ニ十四箇所、甚之助谷上ニ十箇所ノ堰堤ヲ竣功セシメ其ノ他施行中ノモノ四箇所所在リシカ同年七月ノ大出水ニハ良ク其ノ效果ヲ發揮セリ

昭和九年七月ノ大水害ニ鑑ミ工費ヲ増額シ區域ヲ擴大シ幹川手取川、牛首川及支川宮谷、別當谷等ニモ施行スルコトトナリ昭和十五年度迄ノ竣功高ハ百三十一萬六千三百六十一圓ニシテ七割一分ノ竣功ヲ示シ起工以來十四箇年度間ニ施行セル堰堤數ハ柳谷十二箇所、甚之助谷二十箇所、甚之助谷上流十二箇所、別當谷四箇所、宮谷二箇所、牛首川一箇所、手取川二箇所、計五十三箇所ニシテ内五十箇所ハ竣功セリ

本年度ハ五月一日ヨリ工事ニ着手シ前年度未竣功ニ終レル甚之助谷上第十八號堰堤、柳谷第十八號堰堤、別當谷第四號堰堤、河内谷堰堤、佛師ヶ野堰堤ヲ施行シ内甚之助谷上第十八號、柳谷第十八號堰堤（打切）ヲ竣功セシメ爾餘ノ三堰堤ハ未竣功ノママ十月十六日工事ヲ休止セリ

本年度ノ竣功額ハ九萬八千九百三十三圓ニシテ起工以來ノ累計百三十一萬六千三百六十一圓トナリ總工費百八十五萬六千五百三十二圓ニ比スレバ七割一分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ表中「×」ハ土木試驗費補給額「△」ハ再用材料評價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工費	未竣功	七、八一〇・〇〇	未竣功	六、八八四・九	未竣功	六、〇〇〇・〇〇	〇・七四
堰堤	三	一五、一〇四	三二	一、四一〇・四	三三	一、四一〇・四	
山腹							
工事費							
材料運搬		四〇〇				四〇〇	
用地		三二				三二	
船舶及機械費		五〇、九六六		四、一〇〇		五四、〇六六	
測量		四、四四四		九三		四、五三七	
營業繕費		四、一〇四		二、二二三		六、三二七	
雜費		一、四四四・四四		二、一七九・九		三、六二四・三三	
共濟組合給與金	×	四、二五五		四八四		五、七三九	
臨時家族手當				三三三		三三三	
總計	・	一、一三、四八六・二〇〇	×	九八、九三三	×	一、二三、四一九・二〇〇	〇・八七

第七 揖斐川流域(根尾川)砂防工事

本工事ハ揖斐川支流根尾川及其ノ沿川ニ施行スルモノニシテ昭和二年度ヨリ總工費百二十五萬圓ヲ以テ十三箇年度繼續事業トシテ施行スル豫定ナリシガ其後數度ニ減額セラレ結局總工費九十六萬八千二百十七圓ヲ以テ昭和十七年度迄施行スルコトトナレリ

施工狀況

昭和二年度工ヲ起スヤ直ニ工場ヲ根尾村字樽見ニ置キ其ノ後同村字市場ニ工場事務所ヲ新設シ其下ニ各派出所ヲ設ケ所員ヲ配置シ工事ノ施行監督ニ當ラシメタリ而シテ昭和十三年十月農林省ヨリ移管セシ同一地内ノ現在事務所ニ移リ諸般ノ事務ヲ處理スル事トナレリ本年度派出所ハ能郷、中村、奥谷、板屋ノ四箇所ニ設ケラレタリ

既ニ前年度迄ニ竣功セル工事ハ堰堤三十二、山腹二十三、及護岸二ノ五十七工事ニシテ本年度堰堤工事トシテハ前年度ヨリ繼續セル尾砂第一堰堤工事、屏洞口堰堤工事ニ新規着手ノ半中谷第一堰堤工事、千勝堰堤工事、石原堰堤工事、半中谷第二堰堤工事ノ六工事ニシテ内四工事ハ年度内ニ竣功シ二工事(石原堰堤工事、半中谷第二堰堤工事)ヲ次年度ニ繰越セリ

山腹工事ハ前年度ヨリ繼續セル上葛山腹工事ハ之ヲ次年度へ繰越シ施行スル事トナレリ
尾砂第一堰堤及屏洞口堰堤兩工事ハ前年度ヨリ繼續施行セルモノニシテ本年度竣功セリ

半中谷第一堰堤、千勝堰堤、石原堰堤、半中谷第二堰堤ノ各工事ハ年度内ニ着手セルモノニシテ半中谷第一堰堤及千勝堰堤ハ共ニ竣功シ石原堰堤ハ二割八分、半中谷第二堰堤ハ三分ノ竣功ヲ見タリ

上葛山腹工事ハ前年度ヨリ繼續施行セルモノニシテ標高一千四十二米ノ山頂近クノ山腹工事トシテ地利甚ダ惡ク派出所ヨリ

現場迄往復三時間ヲ要スル箇所ナレドモ鋭意工事ニ力ヲ注グ結果五割八分ノ竣功ヲ見タリ
 本年度竣功額ハ三萬四千七百一圓ニシテ起工以來ノ累計ハ七十五萬五千六百六十三圓トナリ總工費九十六萬八千二百十七圓ニ
 對シ七割八分ノ竣功トナル但シ表中「△」ハ無代價品評價額「×」ハ苗木培養費ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高			本年度竣功高			合計		
	數量	金額	備考	數量	金額	備考	數量	金額	備考
	單位	單位		單位	單位		單位	單位	
本工費	三三	三三、四三八	簡所	四	一七、二四一		三三	三三、四三八	簡所
護岸	二八七米	一五、五三八					二八七米	一五、五三八	
山腹	二九四、〇八七平方米	一九六、八六六	×△	×△	二四、二		二九四、〇八七平方米	一九六、八六六	×△
船舶及機械費		二〇、四二二			二、六			二〇、四二二	
測量費		二、六七二						二、六七二	
營繕費		二、九六三	△	△	一〇、			二、九六三	△
雜費		一三、四六二	△	△	六、三三三			一三、四六二	△
共濟組合給與金		五、一〇〇			二、三			五、一〇〇	
臨時家族手當					二、八〇			二、八〇	
總計		七、〇、四二二			三、四、二〇二			七、〇、四二二	
竣功割合									
歩合									
功									
歩合功									

第八 淀川流域(木津川)砂防工事

淀川支木津川流域ニ於ケル山地ハ古來ヨリ赭兀地各所ニ散在シ其ノ被害特ニ甚シカリシヲ以テ明治十一年砂防工事ヲ直轄施行スル事トナリ之ガ下流部ハ當工場ノ前身棚倉砂防工場之ニ當リ上流部ハ元河合砂防工場ノ前身伊賀砂防工場之ヲ分擔シ相俟ツテ土砂扞止ノ目的ヲ達シツツ在リシガ明治四十年ニ至リ淀川本流域砂防工事トシテ總工費六十九萬圓ヲ以テ木津川及瀬田川ノ二川ニ屬スル水源山地ニ繼續施行スル事トナリ木津川流域ハ當工場並元河合砂防工場之ガ擔當施行スル事トナリタリ然ルニ昭和二年淀川本流域ノ内木津川砂防工事トシテ新ニ總工費四十四萬七千三百圓ヲ以テ十三箇年間ノ繼續事業トナリシガ其ノ後工費減額セラレ尙二箇年間繰延施行スル事トナリ遂ニ總工費三十四萬九千百十四圓ヲ以テ兀地最モ多ク砂害甚大ナル箇所ヲ選ビ施行スル事トナリ工場ヲ各地ヘ移轉シ之ガ功程益々進捗シ順次當初ノ計畫ハ略完成スルニ至リタリト雖モ尙新ニ急施ヲ要スル殘兀地各所ニ點在スルヲ以テ更ニ昭和十六年度ヨリ同二十年度迄五箇年度間繼續事業トシテ總工費四萬五千四百五十四圓(外ニ事務費四千五百四十六圓)ヲ追加セラレ之ガ完結ヲ計ルベク本年度割當工費九千圓ノ配賦ヲ受ケ豫定ノ工事ヲ遂行セリ

施工狀況

前述ノ如ク創業以來各小支川一圓ニ互リ當初ノ計畫順調ニ進捗シ之ガ大部分ノ竣功ヲ告ゲ其成績最モ顯著ニシテ施行工作物ノ存在セル山地ハ今ヤ流砂ノ虞全ク絶チ中ニハ用材及薪炭材等ノ產出年々増加シ治水並ニ産業助成ノ効顯著ナル箇所在リト雖モ概シテ明治三十年以前ノ工事ニ在リテハ植栽樹木ハ一時的繁茂ニ止マリ數年ニシテ萎縮或ハ臥龍狀ニ生育シ其ノ成績良好ナラズ往々ニシテ再施行ヲ要スル箇所サヘ在リ然レドモ明治三十年以來ノ工事ニ在リテハ適樹ノ混植適肥ノ最善ヲ盡セシ

カバ其ノ效果顯ハレ今ヲ去ル二十有餘年前ニ係ル小支名張川筋笠間川及小支柘植川筋川合川上流ニ屬スル水源山地ノ如キハ優秀ナル林相ヲ呈シ昔時ノ赭兀全隠蔽セラレ今ヤ逐年好成績ヲ舉ゲツツアリ

本年度施行工事箇所ハ神戸村、美濃波多村、波多野村ノ三箇村地先ノ赭兀地ニ對シ山腹工事ヲ施行セリ何レモ難易ノ箇所在リト雖モ功程順調ニ進捗シ何等滯リナク豫定ノ工事ヲ遂行セリ尙本年度新設工事ノ外新居村地先ニ屬スル工事ハ一度施行セシ箇所ナリシガ偶々昭和十五年六月ノ豪雨ニ際シ既設工作物大崩壊セシ爲メ之レガ復舊ヲ計ルベク補修工事ヲ完全ニ施行シ以テ再崩壊ノ虞ナキヲ期シタリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工費	—	11110	—	—	—	11110	0.0%
山腹	ヘクタール 二六七	11211.196	ヘクタール 三	五、一三五	ヘクタール 1070	11211.196	1.00
船舶及機械費	—	100080	—	1102	—	1001182	—
測量費	—	11014	—	四七	—	11014	—
營繕費	—	11819	—	—	—	11819	—
雜費	—	811101	—	二七、七九	—	1021101	—
共濟組合給與金	—	二、八八六	—	一六三	—	二、八四九	—
臨時家族手當	—	—	—	1131	—	1131	—
總計	—	111810	—	八、二九	—	111810	0.9%

第九 神通川流域砂防工事

本工事ハ昭和七年度ヨリ同十六年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費五十四萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ支那事變ノ影響ヲ受ケテ工期一箇年度ヲ繰延ベタリ而シテ其ノ區域ハ神通川上流高原川右支岩坪谷筋及高原川右支蒲田川左小支足洗谷筋トス

施工狀況

本工事ハ昭和七年度ノ創業ニシテ岐阜縣吉城郡上寶村大字枋尾ニ工場ヲ設置シ工事ヲ開始シタルモ冬期ハ積雪多量ニシテ施工不可能ナル爲メ休工シ富山市愛宕新町ノ假事務所ニ於テ執務スルコトトセリ而シテ起工以來前年度迄ニ岩坪谷ニ堰堤四箇所、山腹一箇所、足洗谷ニ堰堤八箇所、護岸四箇所、計十七工事ヲ施行シ内岩坪谷ノ五工事及足洗谷ノ堰堤五箇所、護岸三箇所ハ竣功シ同谷ノ堰堤三箇所及護岸二箇所ハ未竣功トナレリ

本年度ハ前年度ニ引續キ足洗谷第三號堰堤ヲ施行シ右岸部延長三十六米、高十米乃至八米ヲ築立テ一千百三十七立方米ヲ竣功セシメタリ

本年度ノ竣功高ハ三萬九千五百十一圓ニシテ起工以來ノ累計ハ四十六萬三千六十六圓トナリ之ヲ總工費五十四萬圓ニ比スレバ八割六分ノ竣功ニ當ル其ノ工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本堰	未竣功 三	一七、八八〇	未竣功 三	二二、一九八	未竣功 三	二二、〇〇八	〇・五五
工事護岸	未竣功 二	三四、九九七			未竣功 二	三四、九九七	
費山腹		一一、五八				一一、五八	〇・五五
船舶及機械費		三四、二八四		一、九三三		三四、二八六	
測量費		五、二七六		二、三五		五、五一一	〇・五五
營繕費		一九、九一八		二、七六三		二二、六八〇	
雜費		一三六、四三二		一一、九四二		一四八、三七四	〇・五五
共濟組合給與金		三、五一		二、三		三七、四四	
臨時家族手当				一八八		一八八	〇・八六
總計		四三、五五五		三九、五二		四三、〇七三	

第一〇 利根川流域(烏川)砂防工事

本工事ハ昭和十一年度ヨリ同十五年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ毎年度工費十八萬一千八百十八圓、總工費九十萬九千九百圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ政府財政ノ都合ニ依リ竣功期限ヲ一箇年度延長シテ昭和十六年度迄トシ同時ニ年割額ヲ變更シ六箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ其ノ區域ハ烏川流域烏川本川筋白川合流點以奥ノ本支川及支川碓氷川左支九十九川左小支秋間、後閑及増田川筋竝ニ支川鐫川右支下川及雄川筋ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十一年度ノ創業ニ係リ爾來本年度未迄ニ起工セルハ堰堤二十二箇所、床固十箇所、除石工事二箇所、計三十四箇所ニシテ内堰堤十八箇所、床固七箇所、除石工事二箇所、計二十七箇所ヲ竣功セシメタリ而シテ本年度ハ前年度未竣功トナレル堰堤三箇所、床固三箇所ノ内般若澤第三堰堤(秋間川支川般若澤)伏間床固(烏川支川滑川)ヲ竣功セシメ蘆ノ和田堰堤(増田川)雄川堰堤(鐫川支川雄川)長源寺澤床固(後閑川支川長源寺澤)相間川床固(烏川支川相間川)ハ未竣功ノ儘次年度へ繰越セリ尙工事ノ進捗ニ伴ヒ本年度内新ニ着手セルハ大久保澤堰堤(榛名川支川大久保澤)滑川床固(烏川支川滑川)雄川中流堰堤(鐫川支川雄川)ノ三箇所ナリ

本年度ニ於ケル功程ハ堰堤及床固築立々積八千四百三十九立方米ニ及ベリ

本年度ノ竣功高ハ十六萬九千六百八十四圓ニシテ創業以來ノ累計ハ七十四萬一千九百九十九圓トナリ之ヲ總工費豫算九十萬九千九百圓ニ比較スルトキハ八割一分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工費	未竣功 一三七	一七、〇〇〇	未竣功 四一	七、四四四	一八	三、三三三	〇・二五
堰床	未竣功 三六	一五、四四六	未竣功 三一	四、八三七	三七	一七、七八三	
工事費	未竣功 二	五、四四九	未竣功 一	六、四〇五	二	五、四四九	〇・二五
除石							
船舶及機械費		三三、九九九		八、一六		四〇、三九四	〇・二五
測量費		五、一三九		八、一六		五、九五五	
營業費		一四、九九六		一、三三三		一六、三二九	〇・二五
雜費		九五、五六二		三、二二八		九八、七九〇	
共濟組合給與金		三、八三四		一、二八三		五、一三七	〇・二五
臨時家族手当				九〇八		九〇八	
總計		五七、四一五		一六九、六八四		二二七、〇九九	〇・二五

第一 天神川流域砂防工事

本工事ハ總工費十八萬一千八百十五圓（內鳥取縣負擔六萬六百五圓）ノ豫算ヲ以テ當初昭和十一年度ヨリ同十五年度ニ至ル五箇年度ノ繼續事業トスル計畫ナリシモ支那事變ノ影響ニ因リ十三、十四兩年度ノ年度割額ヲ減額ノ上一箇年度繰延トナリ即チ十六年度迄六箇年度ノ繼續事業ニ變更サレシモノニシテ天神川左支小鴨川上流部鳥取縣東伯郡矢送村內ヲ貫流スル右支矢送川（流域面積二十八平方糎）竝ニ山守村內ヲ流ルル右小支清水川（流域面積十四平方糎）及同小鴨川本流ノ上流部（下流部堰堤施行豫定箇所）以奥流域面積二十八平方糎）ヘ施行セムトスルモノナリ

施工狀況

本工事ハ昭和十一年度ノ創業ニ係リ本年度ハ其ノ第五年目ニシテ過去四箇年度間ニ施行セルハ矢送川ニ一箇所、清水川ニ五箇所、計六箇所ノ練積堰堤ニシテ本年度ハ前年度施行ニ係ル小鴨川第一號堰堤ヲ引續キ施行竣成セシメ更ニ本年度計畫ニ依ル小鴨川第二號堰堤ニ着手セリ

小鴨川第一號堰堤ハ前年度中ニ本堰並水叩及前垂壁ノ一部作業困難ナル箇所ヲ施行シアリシ爲メ本年度ハサシタル障害モナク順調ニ運ブヲ得タリ

然ルニ小鴨川第二號堰堤ハ豫算少額ニシテ加之降雪期ニ入りタル爲メ排水路及床掘等一部ノ準備ヲ爲シタルニ止マレリ
本年度ノ竣功高二萬三千四百二十八圓ニシテ創業以來ノ累計十四萬五百二十一圓ナリ之ヲ總工費豫算十八萬一千八百十五圓ニ比スルトキハ七割七分二厘ノ竣功ニ當ル其ノ工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	功
本工事費(堰堤)	箇所 六	七八、六三五	箇所 一	一四、一七九	箇所 一七	九八、八一四	箇所 〇・二
用地費		九三		二七		一一〇	
船舶及機械費		六、五六七		五二		七、〇八八	
測量費		一、〇〇〇		一、〇四三		二、〇四三	
營繕費		二、一五七		一、九二		四、〇七九	
雜費		二、六、一三三		七、〇二七		九、六六〇	
共濟組合給與金		八二		二二		一、〇四二	
臨時家族手當		一		四七		一四七	
總計		一一、〇、二二三		一三、四、三三八		二四、四、六六一	合計 二六・〇

第一二 阿武隈川流域(荒川)砂防工事

本工事ハ昭和十一年度ヨリ同十五年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ計畫シタリシガ昭和十三年度ニ於テ工期ヲ一箇年度繰延ベ六箇年度繼續事業トシ總工費十八萬一千八百十五圓ヲ以テ阿武隈川支川荒川ニ施行スルモノトス
其ノ區域ハ福島縣信夫郡土湯村地内ニシテ同郡荒井村地先阿武隈川改修工事施行ノ地藏原堰堤上流ノ荒川及之ニ合流スル東西兩鴉川ノ二支川ヲ包含シ流路延長約十五軒、流域面積六十四平方軒ナリ

施工狀況

本工事ハ昭和十一年度ノ創業ニシテ本年度施行ニ係ルモノハ曩ニ阿武隈川改修工事ニテ施行セル地藏原堰堤ヲ基點トシ上流七千二百二十米ノ地點ニ於ケル荒川第三堰堤及昭和十三年六月竣功セル荒川第二堰堤ノ副堰堤竝ニ荒川第二堰堤上流五百七十米ノ地點ニ於ケル川上第一堰堤ノ三工事ナリトス堰堤ハ何レモ粗石混凝土造ニシテ前年度ヨリ繼續施行セル荒川第三堰堤工事ハ昭和十五年十一月竣功ヲ遂ゲ前年度マデニ竣功セル荒川第一、第二兩堰堤ト共ニ相當ノ成果ヲ收メツツアリ荒川第二堰堤副堰堤ハ本堰堤水裏法尻ヨリ流心ニ於テ二十二米下流ニ施行シ稀有ノ大出水ニ際シ水落部基岩ノ衝激作用ヲ柔ゲ侵蝕磨滅ニ因ル被害ヲ防止シ以テ本堰堤ヲ保護スルモノニシテ昭和十五年十一月着手シ年度内ニ竣功ヲ見ルニ至ラズ一部ヲ翌年度ニ繰越シタリ

川上第一堰堤工事ハ昭和十六年一月着手シ其ノ大部分ヲ翌年度ヘ繰越セリ

本年度ニ於ケル竣功額ハ三萬四千四百五十三圓、累計十六萬二千八百八十四圓ニシテ總工費十八萬一千八百十五圓ニ對シ九割ノ竣功ニ當レリ

其ノ工事竣功表左ノ如シ

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功 歩合
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
本工 〔堰〕	未竣功 二四〇米 一〇、一五〇	七〇、八五二	未竣功 二一〇米 二一、一〇〇	二一、一〇〇	二四〇米 二二、二五〇	九一、九五二	〇・三三
護岸		二〇、一五〇				二〇、一五〇	
用地		六、八八六				六、八八六	
船舶及機械費		六、四二九		四、六八		六、八八九	
測量		四、一五五		五、八三九		一〇、〇九四	
營業繕費		一、〇〇〇				一、〇〇〇	
雜費		一八、二二五		四、六二五		二二、八五〇	
共濟組合給與金		五九		一三三		一九二	
臨時家族手當				九八		九八	
總計		二二八、四三二		三三、四三三		二六二、八六五	〇・九七

第一三 天龍川流域(小澁川)砂防工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同十六年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ總工費四十五萬四千五百四十五圓ヲ以テ天龍川支流小澁川ニ施行ノ處支那事變ノ影響ニ因リ之ヲ六箇年度ニ繰延ベ施行スルモノトス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニシテ前年度迄ニ着工堰堤四基、本年度着手ノモノ一基ニシテ其ノ施行狀況左ノ通り

上澤第一號堰堤工ハ昭和十二年度着手ノ工事ナルガ昭和十三年六月稀有ノ大暴雨ニ際會シ堰堤設備箇所ニ多大ナル變化ヲ來シ降雨毎ニ谷狀變化甚シク危險ニシテ近寄ルコト能ハザルヲ以テ谷狀ノ落着ヲ俟チテ再着手ノ豫定ナリシガ本年度ニ至ルモ着工ノ見込ナク三分通り竣功ノ儘休工ス

釜澤堰堤變更工ハ昭和十二年十一月十六日起工シ前年度迄ニ九分通り竣功シ本年度ニ至リ本堰堤水通部並ニ袖部ヲ二百四十二立方米築立、堰堤上流護岸ハ高平均三米迄施行ノ上九分四厘通りノ竣功ニテ年度ヲ繰越セリ

小澁第一堰堤工ハ昭和十四年三月一日起工前年度迄ニ三分通り竣功シ本年度ニ至リテ前年度築立セシ右岸ヨリ平均高五十、糧一千四百三十五立方米ヲ築立、昭和十六年二月ニ至リ勞働者ノ増員ヲ見タルニ依リ左岸殘餘三十米ノ掘鑿ニ掛リ水路ヨリ工ヲ進メ延長五十米ノ水路掘鑿ヲ完成四分八厘ノ竣功ニテ年度ヲ繰越セリ

釜澤第二堰堤工ハ昭和十四年六月六日起工前年度迄ニ四分通り竣功シ本年度ニ至リ極力築立ニ全力ヲ注ギ冬期嚴寒ノ季節ハ耐寒劑ヲ使用シ工ヲ進メ年度中ニ五千五百十三立方米平均高六米ニ築立、六分七厘通り竣功シ年度ヲ繰越セリ

小澁第二堰堤工ハ小澁第一堰堤工事ノ上流七十五米ノ位置ニ階段式ニ昭和十五年八月一日起工ス最初石採集其他準備ニ掛リ

冬期渇水期ニ堰堤基礎延長百米餘ノ築立ヲ爲シ平水ヲ左岸ヨリ約四十五米河幅ノ中央ニ廻シ極力左岸部ヲ築立、出水期ニ安全ナラシムベク施工中ノ儘二分八厘通り竣功ニテ年度ヲ繰越セリ

ポルトン水車設置工ハ時局柄燃料不足ニ依リ水車ヲ利用混凝土混合機ヲ廻轉シ工事ノ進捗ヲ計ル爲メ設置シ昭和十五年八月二十日起工シ同年十二月十五日竣功セリ

第四回セメント運搬工ハ前年度ヨリ引續キ運搬ヲ繼續シ長野縣下伊那郡市田村ヨリ同郡大鹿村大字大河原區間ニ於テ施行シ昭和十五年三月五日着手同年五月六日竣功ス（運搬四百六十五袋）

第五回セメント運搬工ハ第四回セメント運搬工事ト同一區間ニ於テ施行シ昭和十五年七月十四日着手同年八月九日竣功ス（運搬一千七百七十袋）

敷地々均工ハ長野縣下伊那郡大鹿村大字大河原字湯ノ後ニ材料小屋ノ敷地々均工事ニシテ昭和十五年七月十九日着手シ同年八月三十一日竣功ス

材料小屋新築工ハ長野縣下伊那郡大鹿村大字大河原字湯ノ後ニ建設ス、昭和十五年十月十日着手シ同年十月三十一日竣功ス本年度小澁川流域砂防工事ノ竣功高ハ七萬七千七百三十五圓ニシテ起工以來二十三萬一千八百八圓ナリ之ヲ總工費四十五萬四千五百四十五圓ニ對比セバ約五割一分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「〇」ハ評價品價額ヲ示ス

第三章 砂防工事 (天龍川流域(小澁川)砂防工事)

三〇〇

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費(堰堤)	未竣功	100、640	未竣功	6、556	未竣功	107、196	0・4
船舶及機械費	〇	13、100	〇	2、348	〇	15、448	0・0
測量費	〇	393	〇	—	〇	393	0・0
營繕費	〇	11、450	〇	1、121	〇	12、571	0・0
雜費	〇	22、000	〇	22、295	〇	44、295	0・0
共濟組合給與金	〇	777	〇	338	〇	1、115	0・0
亡失毀損	〇	—	〇	—	〇	—	0・0
臨時家族手當	〇	—	〇	—	〇	—	0・0
總計	〇	147,188	〇	32,299	〇	179,487	0・0

第一四 利根川流域（渡良瀬川）砂防工事

本事業ハ昭和十二年度ヨリ同十六年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ初年度ハ工費五萬四千五百四十五圓、次年度ヨリ工費十萬圓宛トシ總工費四十五萬四千五百四十五圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ其後時局ノ影響ニ依リ年割額ヲ變更シ且施行年限ヲ一箇年度延長シ昭和十七年度ニ至ル六箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ其區域ハ栃木縣上都賀郡足尾町地内ニシテ松木川本川筋及支川仁田元川筋並ニ久藏川小支川タル安蘇澤筋ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニ係リ前年度迄ニ松木川支川仁田元川筋ニ堰堤二箇所 山腹工二箇所及土留工一箇所ヲ施行シ山腹工及土留工ハ之ヲ竣功セシメ堰堤二箇所及新ニ前年度ニ於テ松木川支川久藏川右小支安蘇澤筋ニ施工セル堰堤一箇所、計三箇所ハ未竣功ノ儘後年度ニ繰越セリ

前記三工事ハ仁田元川筋ニ於テハ井戸澤口堰堤及仁田元堰堤 安蘇澤筋ニ於テハ安蘇澤堰堤ニシテ本年度ニ於テ右三工事ヲ銳意施行セシガ井戸澤口堰堤ハ竣功セシメ他ハ未竣功トナレリ

今年度ニ於ケル施工概況ヲ述ブレバ左ノ如シ

仁田元川筋ニ於ケル井戸澤口堰堤工事ハ上流仁田元川堰堤工事ノ基礎トモ見做サルル重要ナル堰堤ナレバ之ガ竣成ヲ急ギタリ然ルニ井戸澤 仁田元兩川合流點ニ於テ時雨量三十耗ニ及ビテ屢々一大砂礫圓錐體ヲ形成計畫高十米竣成セシムル曉ニハ此影響ニ依リ仁田元副堰堤ノ天端ヲモ被覆スルニ至ル虞アルヲ以テ計畫高ヲ八米ニ變更工費ノ節約ヲ計リ之ヲ竣功セシメタリ仁田元堰堤工事ハ安蘇澤堰堤工事ト併行シテ交互ニ工ヲ進メタルモノニシテ時局ノ影響ニ因リ人的資源ノ拂底ハ工事ニ支

第三章 砂防工事 (利根川流域(渡良瀬川)砂防工事)

三〇二

障ヲ來ス事甚シカリシガ設計立積ニ對シ前者ハ五割三分、後者ハ二割二分ノ步通り竣功ヲ告ゲ何レモ未竣功ノ儘越年セリ
 本年度ノ竣功高ハ八萬四千三百九十五圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二十六萬八千六百三十五圓トナリ之ヲ總工費豫算四十五萬
 四千五百四十五圓ニ比較スルトキハ五割九分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩竣 合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工費	未竣功	二四、九六一	未竣功	六四、四三三	未竣功	一七九、三八四	〇・四一
堰	三		二一		二四		
山腹留	二	四、八九八			二	四、八九八	
土留	一	一、六七八			一	一、六七八	
船舶及機械費		一四、四三三		四、七二二		一八、一五五	
測量費		一、六四〇		四四		一、六八四	
營繕費		一〇、六四四		一、四一四		一二、〇五八	
雜費		二四、七九一		三、一〇八		二七、九〇九	
共濟組合給與金		八、二四〇		四、四四		一二、六八四	
臨時家族手當				一、二四〇		一、二四〇	
總計		一、〇四、一四〇		八四、四三三		一、八八、五七三	〇・五九

第一五 信濃川流域（魚野川）砂防工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同十六年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ工費四十五萬四千五百四十五圓（内新潟縣負擔十五萬一千五百十五圓）ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ昭和十二、十三、十五ノ三箇年度ニ於テ國庫財政ノ都合上年度割額改定ニ伴ヒ工期ヲ二箇年度延長シテ昭和十八年度ニ於テ竣功セシムルコトナレリ

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニシテ同年度ニ於テハ左支押堀川、同田河川、右支登川小支一之澤川ニ床固、護岸及築堤ヲ施工シ昭和十三、十四ノ兩年度ニ於テ本川上流部魚野川第一號堰堤（高十米）右支大源太川ニ大源太川第一號堰堤（高十八米）及板木堰堤（高十米）ヲ竣功セシメタリ

本年度ハ前年度ヨリ繰越ノ右支蓬澤筋袈裟丸堰堤（高十二米）及右支大源太川筋猪小屋堰堤（高十五米）ヲ施行セル外新ニ右支蓬澤筋袈裟丸堰堤ノ上流ニ黒金堰堤（高十米）ヲ起工セルモ何レモ未竣功トナレリ

本年度ノ竣功額ハ六萬五千二百九十圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二十三萬四千七百八圓トナリ之ヲ總工費四十五萬四千五百四十五圓ニ比スレバ五割二分ノ竣功ニ當レリ其ノ工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費	未竣功	九五、三九	未竣功	五〇、三三	未竣功	一四五、九九	〇・四二
堰堤、護岸、堤防、築堤	二八	一一、七五五	三	一、七二二	三一	一二、七五五	
船舶及機械費	—	—	—	—	—	—	—
測量費	—	一、六六八	—	三〇二	—	一、六六八	
營繕費	—	一一、九三四	—	四三	—	一一、九三七	—
雜費	—	三六、〇八九	—	一一、七八四	—	四七、八七三	
共濟組合給與金	—	—	—	三六二	—	一、六三三	—
臨時家族手當	—	—	—	一九六	—	一九六	
總計	—	一六九、四一八	—	五五、一九〇	—	二二四、六〇八	〇・四二

第一六 木曾川流域（中津川、落合川）砂防工事

本工事ハ當初昭和十二年度ヨリ同十六年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ施行セラレシモノナリシガ昭和十三年度ニ工期ヲ一箇年度繰延ベ都合六箇年度ノ繼續事業トナレリ施工河川區域ハ岐阜縣惠那郡中津町木曾川支流中津川右支四ツ目川、同正ケ根谷、中津川左支中津町、阿木村前澤谷及落合村木曾川支流落合川左支本谷ニ夫々工費豫算三十萬九千九十一圓ヲ以テ砂防工事ヲ施行セルモノナリ

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニシテ工事施行ニ關シテハ同年五月中津町四ツ目川筋ニ中津川砂防工場ヲ設置シ其ノ下ニ數箇所ノ見張所ヲ置キ當初四ツ目川、本谷、正ケ根谷ノ順序ニ起工セリ

本年度ニ在リテハ本谷及四ツ目川各流域ニ堰堤二箇所ノ起工ヲ爲シ前年度ヨリ引續キ工事ト合セ七工事ノ施工ニ當レリ本年度ノ豫算ハ四萬四千三百十八圓ニシテ其ノ功程ハ堰堤工ニ於テ築立々積二千百七十二立方米六ニシテ二箇所ノ堰堤ハ竣功セリ今工事施行ノ概要ヲ工事別ニ述ブレバ次ノ如シ

杉流第一堰堤ハ基礎及兩岸共ニ岩盤ナク前庭ノ洗掘ヲ防止スル爲メ副堰堤ヲ施工ス本年度ニ在リテハ前年度ニ引續キ專ラ本堰堤ヲ築立テ竣功ヲ告ゲタリ

杉流河床整理ハ河床ノ低下ヲ計リ出水ニ因ル汎濫ヲ防止スルモノナリ

本年度ニ於テハ施工區域全長ニ互リ除石ヲ爲シ六割二分竣功セリ

杉流第二堰堤ハ基礎及兩岸共ニ大部分岩盤ヨリ成リ從ツテ水叩部ハ安全ナルヲ以テ水叩工ハ施行セズ本年度ハ主トシテ基礎

掘鑿ノミニシテ五分ノ竣功ナリ

日陰第二堰堤ハ基礎及兩岸共岩盤ナク前庭ノ洗掘ヲ防止スル爲メ副堰堤ヲ施工ス本年度ハ前年度ニ引續キ本堰堤ノ築立ヲ爲シ大部分竣功セリ

本谷第一堰堤ハ左岸ハ岩盤ヨリ成リ基礎及右岸ハ到底岩盤ニ達シ得ザルヲ以テ前庭ノ洗掘ヲ防止スル爲メ副堰堤ヲ施行ス本年度ニ於テハ本堰堤及副堰堤ノ基礎ヲ築立二割三分竣功セリ

正ヶ根第一堰堤ハ基礎及兩岸共岩盤露出シ從ツテ水叩部ハ安全ナルヲ以テ水叩工ハ施行セズ本年度ニ於テハ堤冠部ノ補強工ヲ施シ竣功セリ

正ヶ根第二堰堤ノ基礎及兩岸共岩盤ヨリ成リ水叩部ハ安全ナルヲ以テ水叩工ハ施行セズ本年度ハ前年度ニ引續キ築立ヲ繼續シ九割竣功セリ

各々溪流ノ堰堤竣功ニ伴ヒ出水ニ因ル土石流ハ扞止サレ從ツテ之レヨリ上流ノ河床勾配ハ緩和サレタリ本年度ニ於テハ六月、八月ニ豪雨アリ二回共局部的ノモノニシテ去ル昭和七年八月ノ豪雨ヲ遙カニ突破シ山地ノ崩壊モ亦甚大ナリ

從ツテ土石ノ流増モ多量ナリシガ流域ノ被害ハ極メテ僅少ナルハ一ツニ堰堤ノ效果ニ依ルモノナリ

本年度ノ竣功額ハ四萬三千三百七十九圓ニシテ創立以來ノ竣功額ハ十六萬九千二百九十八圓ナリ之レヲ總工費三十萬九千九十一圓ニ比スレバ約五割五分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		歩 合功
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
本工 事費	未竣功 四二	九〇、四八	未竣功 四二	二九、六七〇	未竣功 四四	一一〇、〇八八	〇・五八
護岸	未竣功 一	一、四六六	未竣功 一	二、九三三	未竣功 一	四、三九九	
船舶及機械費		八、五五九		六七六		九、二三五	
測量費		三三〇				三三〇	
營繕費		三、三六五		一九四		三、五五九	
雜費		二〇、九七七		九、二七三		三〇、二五〇	
共濟組合給與金		七八四		三九四		一、一七八	
臨時家族手當				二二九		二二九	
總計		一二五、九一九		四三、三七九		一六九、二九八	〇・五八

第一七 庄内川流域(土岐川)砂防工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同十七年度ニ至ル六箇年度(最初昭和十二年度乃至同十六年度ノ五箇年度ヲ昭和十三年度變更)繼續事業トシテ岐阜縣土岐郡笠原町、下石町、土岐津町、妻木町、多治見町等土岐川流域中砂害最モ甚シキ町村内ニ工費豫算三十萬九千九十一圓(内岐阜縣負擔七萬二千二十一圓、愛知縣負擔三萬九百九圓)ヲ以テ砂防工事ヲ施行セントスルモノナリ

施工狀況

本年度土岐川ニ於テ施行セル工事ハ堰堤十七、山腹一ニシテ此ノ内竣功セルモノ堰堤十五、山腹一ニシテ二工事ハ歩通ノ竣功ニシテ次年度ニ繰越セリ前年度迄ハ主トシテ混凝土堰堤ナルモ追澤第一、釜下第一、同第二、同第三、平園第四、東山第一、砦山第四、追澤第二、鳥屋第三、日歸第二ノ十工事ハ土堰堤(水通部ヲ混凝土造リ)トセリ

是等ノ工事ヲ支川別ニ示セバ市之倉川流域ニ於テハ右支大洞川水源ニ前年度四割五分通リノ竣功ナル大洞山腹ヲ本年度ニ入リテ竣功セシメ笠原川流域ニテハ笠原町平園谷ニ平園第三、同第四(水通部ハ混凝土造)ヲ起シ之ヲ竣功セリ、妻木川流域ニ於テハ右支追澤谷ニ前年度七割通リ竣功ナル追澤第一堰堤(水通部ハ混凝土造)ヲ竣功シ縣既設堰堤、追澤第一堰堤間ニ注グ左小支ニ砦山第三、同第五、同第六堰堤ヲ起シ之ヲ竣功セシメ同間右小支ニ東山第一堰堤ヲ起シ之ヲ竣功シ追澤第一堰堤、同第二堰堤間ニ注グ左小支ニ砦山第四(水通部ハ混凝土造)同第七堰堤ヲ起シ之ヲ竣功セシメ追澤谷本流ニ追澤第一堰堤、上流二百六十米ニ追澤第二堰堤(水通部ハ混凝土造)ヲ起シ本年度ハ五割九分ノ竣功ナリ

妻木川右支下石川日野谷三日歸第二堰堤(水通部ハ混凝土造)ヲ起シ之ヲ竣功セシメ隣接セル鳥屋洞本流ニ鳥屋第三堰堤(水通部ハ混凝土造)ヲ計畫シ本年度一割九分通リノ竣功ナリ更ニ妻木川上流妻木町上郷地内ニ於テハ西ヶ澤ニ隣接セル釜下谷ノ

釜下第一（水通部混凝土造）同第二（水通部石張）堰堤ハ前年度前者ハ六割二分、後者ハ三割六分通りノ竣功ナルモノヲ本年度竣功セシメ釜下第三（水通部ハ混凝土造）同第四、同第五堰堤ヲ起シ之ヲ竣功セシメタリ而シテ本年度庄内川流域土岐川砂防工事竣功額ハ四萬九千五百十五圓ニシテ起工以來ノ累計十七萬五千七百九十九圓ナリ之ヲ總工費三十萬九千九十一圓ニ比スレバ約五割七分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「△」ハ無價材料評價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工	箇所	円	箇所	円	箇所	円	割合
〔山〕	二	八八、二五七	一	三三、六六六	三	一二一、九二三	〇・八二
堤	六	一、六三四	七、三三九	一、九三三	一三、〇七三	三、五七三	〇・四三
船舶及機械費	一	八、四三八	一	一、七二八	二	一〇、一六六	一
測量費	一	四二八	三	三	四	四三三	一
營繕費	一	三、一四〇	一	六六六	二	三、八〇六	一
雜費	一	二二、四三四	一	〇、八二九	二	二三、二六三	一
共濟組合給與金	一	九七三	一	三三三	二	一、三〇六	一
臨時家族手當	一	一	一	三三六	二	三三六	一
總計	一	一二六、二八四	一	四九、五一一	二	一七五、七九五	〇・四七

第一八 安倍川流域（大河内川）砂防工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同十六年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ總工費三十萬九千九十一圓ヲ以テ施行中ノ處支那事變ニ伴フ國庫財政ノ都合ニ依リ竣功年度ヲ昭和十七年度トシ且六箇年度繼續事業トナレリ而シテ其ノ區域ハ静岡縣安倍郡大河内村及梅ヶ島村地内ノ大河内川筋トス

施工狀況

本年度ハ本堰堤第一水叩並ニ第一副堰堤ノ築立ヲ施行セリ

本堰堤ニ於テハ前年度ニ引續キ左半ノ築立ヲ施工、平均高四米二迄ノ築立ヲ了シ左右總平均高四米五ニシテ其ノ立積四百七十立方米、累計二千九百三十一立方米ニシテ總立積八千六百五十立方米ノ三割四分ニ當ル第一水叩ニ於テハ左半ノ基礎掘鑿並ニ築立ヲ施工築立立積二百九十九立方米ニシテ累計七百三立方米、總立積一千三百二立方米ノ五割四分ニ當ル

第一副堰堤ニ於テハ河床下四米ノ基礎掘鑿ニ當リ浸透水多量ノ爲メ排水路延長三百六十米ヲ掘鑿シ基礎面ヲ陸ト爲シ築立ヲ施工其ノ立積九十五立方米ニシテ總立積一千二百八十九立方米ノ七分ニ當ル

以上本年度迄竣功高ハ四萬五千四百十二圓ニシテ創業以來ノ累計十五萬九千三百八十六圓トナリ之ヲ總工費三十萬九千九十一圓ニ比較スルトキハ約五割二分ノ竣功ニ當レリ其ノ工事竣功表左ノ如シ

費 目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合 計		歩 合
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
本工事費(堰堤)	未竣工 箇所 一	四八、八五三	未竣工 箇所 一	三一、七五七	未竣工 箇所 一	八一、六〇九	〇・二二
船舶及機械費		八、九〇九		二二、七三三		一一、一八二	
測量費		二、三三六		五七		二、三九三	
營繕費		九、八八八		四、六二		一〇、五〇八	
雜費		四、三三二		八、五七九		一三、九一〇	
共濟組合給與金		六四七		三〇八		九五五	
臨時家族手當				三三		三三	
總計		一一三、三三二		一一三、三三二		一一三、三三二	一〇・〇

第一九 最上川流域(立谷澤川)砂防工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同十六年度ニ至ル五箇年度繼續事業トシテ工費三十萬九千九十一圓(山形縣負擔十萬三千三十圓)ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ日支事變ノ勃發ニ因リ工期二箇年度ヲ延長セラレタリ而シテ其ノ施行區域ハ山形縣東田川郡立谷澤村地内立谷澤川小支濁澤筋トス

施工狀況

本年度ハ六月四日工事ヲ開始シ前年度ニ引續キ第二號堰堤工事ヲ施行スルト共ニ八月八日新ニ第三號堰堤工事(高十七米、長四十二米)ニ着手シ前者ハ九百三立方米ヲ築立テ五割九分通り竣功シ後者ハ掘鑿ノ一部ヲ施工シ十一月十日降雪ト共ニ工事ヲ中止シタリ

本年度ノ竣功額ハ四萬二千三百三十八圓ニシテ起工以來ノ累計ハ十三萬二百二十三圓トナリ之ヲ總工費三十萬九千九十一圓ニ比スレバ四割二分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費(堰堤)	未竣工 箇所	四六、八二二	未竣工 箇所	二七、七四二	未竣工 箇所	七四、五六四	〇・二九
船舶及機械費		五、六六九		五八二		六一、五二二	
測量費		三八〇		一四四		五二四	
營繕費		一三、四一〇		三、〇九〇		一六、五〇〇	
雜費		三、〇〇九		一〇、一六〇		一三、一六九	
共濟組合給與金		五九五		二九三		八八八	
臨時家族手當				二六七		二六七	
總計		八七、八八五		四一、三三六		一二九、二二一	〇・四一

第二〇・六甲山系砂防工事

本工事ハ昭和十三年七月五日ノ阪神地方大水害ニ起因シテ同年度ニ於テ六甲山系二十五水系ニ對シ二十五箇所ノ堰堤下部工事ヲ災害對策砂防工事トシテ國庫補助ノ下ニ兵庫縣起業ニ依リ委託工事トシテ當所ニ於テ施行シ更ニ水害復興計畫樹立セラ
ルルニ及ビ總工費一千萬圓ヲ以テ表六甲二十六水系、裏六甲二十五水系、計五十一水系ニ對シ堰堤其ノ他六百九十三箇所ノ砂防工事ヲ昭和十四年度以降十箇年度繼續事業トシテ直轄施行セントスルモノナリ

施工狀況

本工事ハ昭和十四年度ノ創業ニ係リ同年度ニ於テ二十六河川、四十五箇所ノ堰堤及一箇所ノ護岸工事ヲ施工内二十八箇所ノ完成ヲ見タリシガ本年度ニ於テハ前年度ヨリ繰起シタル十八箇所ト新ニ着工シタル十三箇所トヲ併セ二十河川、三十一箇所ニ亙リ堰堤工事ヲ施行シ内十五箇所ヲ完成他ハ翌年度ヘ繰越シ施行スルコトトナレリ本年度ニ於ケル施工概況ヲ述ブレバ左記ノ如シ

水害復興第一砂防事務所管下（郡部擔當）

一、夙川

右支中新田川ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ幸保堰堤（高八米、長四十三米五）ヲ完成シ更ニ本流ニ於テ北山堰堤（高七米、長七十四米）ヲ起工其ノ半ヲ竣功セリ

一、蘆屋川

本流ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ城山堰堤（高二十米、長八十一米五）ヲ完成スルト共ニ其ノ上流部ニ奥山堰堤（高一五米、

長九十六米)ヲ起工其ノ約三分ノ一ヲ竣功セリ

一、高橋川

右支風呂之川ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ保久良堰堤(高七米五、長二十六米)ヲ完成セリ

一、住吉川

本流上流ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ小峯ヶ原堰堤(高二十一米、長六十米)ヲ施工其ノ半ヲ竣功更ニ右支西谷川ニ於テ赤塚堰堤(高十三米、長四十二米)ヲ起工之ヲ完成セリ

一、有馬川

本流上流ニ於テ射馬山堰堤(高十五米、長六十三米)ヲ起工其ノ一部ヲ竣功セリ

一、有野川

右支奥山川ニ於テ柴小場堰堤(高十米、長四十九米)ヲ起工其ノ約七割ヲ竣功セリ

一、山田川

左支丸山川ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ丸山堰堤(高十五米五、長四十一米)ノ半ヲ竣功セリ

水害復興第二砂防事務所管下(市部擔當)

一、石屋川

右支新池谷筋ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ神嘉堰堤(高十米、長四十一米)ノ九割ヲ竣功セシムルト共ニ左支地獄谷筋ニ於テ墓ノ平堰堤(高十米、長四十三米)ヲ起工其ノ半ヲ竣功セリ

一、六甲川

都賀川上流六甲川右支大月川ニ於テ六月堰堤(高五米、長三十米)ヲ起工其ノ一部ヲ竣功セリ

一、杣谷川

都賀川上流杣谷川ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ永峯堰堤(高九米、長六十五米)ヲ完成セリ
一、西郷川(青谷川)

本川上流ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ龜ノ瀧上流堰堤(高七米、長四十米)ヲ完成スルト共ニ更ニ其ノ上流部ニ北畑堰堤(高十一米、長三十二米)ヲ起工セリ

一、苧川

生田川右支苧川ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ苧川谷堰堤(高十米、長三十八米)ヲ完成スルト共ニ其ノ上流部ニ於テ西谷堰堤(高十米、長三十九米)ヲ起工其ノ一部ヲ竣功セリ

一、宇治川

上流再度谷筋ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ宇治川堰堤(高二十米、長六十七米)ノ半ヲ竣功セリ

一、天王谷川

新湊川上流天王谷川ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ天王谷堰堤(高十七米、長四十七米)ヲ完成スルト共ニ同右支湊雪谷筋ニ於テ金形堰堤(高十米、長四十米)ヲ起工其ノ一部ヲ竣功セリ

一、苧藻川

新湊川右支苧藻川岩洞谷筋ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ岩洞堰堤(高九米五、長三十六米)ヲ完成スルト共ニ堀切堰堤(高五米、長五十二米)ヲ起工其ノ一部ヲ竣功セリ

尙本川上流大日川ニ於テ牛ヶ瀧堰堤(高七米、長十八米五)ヲ起工之ヲ完成セリ

一、妙法寺川

上流右支イヤガ谷筋並西丈夫谷筋ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ宗高堰堤(高九米五、長三十二米)及辻ノ池堰堤(高九米五、長四十一米)ヲ夫々施工前者ヲ完成、後者ノ六割ヲ竣功セシムルト共ニ尙下流右支天井川ニ於テ水野堰堤(高五米、長三十八米)ヲ完成セリ

一、千 森 川

上流ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ青山堰堤(高六米、長二十八米)ヲ完成セリ

一、一ノ谷川

右支赤旗谷ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ赤旗堰堤(高六米、長四十八米)ヲ完成セリ

一、敦盛塚川(二ノ谷川)

本川中流ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ二ノ谷堰堤(高十米、長二十七米五)ヲ完成セリ

一、堺 川

上流ニ於テ堺川堰堤(高十七米、長三十六米)ヲ起工其ノ一部ヲ竣功セリ

一、直營材料採取

武庫郡山田村地内生田川上流ニ於テ堰堤工事用石材採取ニ着手割石三千二百五十個ヲ得タリ

右ノ外神戸市須磨區妙法寺字鶯田ニ水害復興神戸採石工場(獨立工場)ヲ設置附近石山ヨリ水害復興工事用石材採取ニ着手砂防工事用トシテ栗石六百九十六立方米ヲ得タリ

以上本年度ニ於テハ二十河川、三十一箇所ニ互リ堰堤工事ヲ施行シ内完成十五箇所、未竣功ノ爲メ翌年度へ繰越シタルモノ、十六箇所ニシテ起工以來ノ完成累計ハ二十六河川、四十三箇所ナリ而シテ右ニ對スル本年度竣功額ハ八十五萬五百六十一圓、起工以來ノ累計ハ百七十一萬五千五百圓ニシテ總豫算額ニ比シ約一割七分ノ竣功ニ當レリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
本工埠	未竣功	六四九、三六三	未竣功	五五〇、五九七	未竣功	一一一九、九六〇
護岸	一	五、一四八	一	五、一四八	一	五、一四八
工事費	一	一、三三四	一	一、三三四	一	一、三三四
材料採取	一	六八、六二八	一	六八、六二八	一	六八、六二八
船舶及機械費	一	一、三三四	一	一、三三四	一	一、三三四
測量費	一	五五、九二六	一	五五、九二六	一	五五、九二六
營業費	一	八、一〇二	一	八、一〇二	一	八、一〇二
雜費	一	二、五五〇	一	二、五五〇	一	二、五五〇
共濟組合給與金	一	一、五五〇	一	一、五五〇	一	一、五五〇
臨時家族手当	一	一、五五〇	一	一、五五〇	一	一、五五〇
總計	一	八六四、九三九	一	八六四、九三九	一	八六四、九三九