

第一章 河川改修工事

第一 荒川上流改修工事

本工事ハ大正七年度ヨリ昭和二年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ總工費一千四百萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ歐洲大戰ノ影響ニ因リ勞銀並ニ諸物價著シク昂騰シ當初ノ豫算ヲ以テハ到底成功スルコト能ハザルニ依リ大正十二年度ニ於テ工費一千萬圓ヲ増額シテ總工費ヲ二千四百萬圓トシ施行年度ヲ五箇年度延長シタルモ大正十二年ノ關東大震災以後國家財政ノ都合ニ依リ大正十四年度ニ至リ更ニ工期ヲ五箇年度延長シテ昭和十二年度迄二十箇年度ノ繼續事業トセリ然ルニ相次グ財界不況ノ爲メ一般財政ノ緊縮トナリ昭和四年度以降年次ニ互リ工費二百九十六萬一千六百十八圓ヲ減額シテ總工費ヲ二千三百萬八千三百八十二圓ニ改メ工期ヲ三箇年度延長施行中ノ處政府財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度ニ於テ工期ヲ昭和十六年度迄延長シ尙昭和十三年度ニ於テ工費二百六十萬圓ヲ増額スルト共ニ竣功期限ヲ六箇年度延長シ結局總工費二千三百六十三萬八千三百八十二圓昭和二十二年度ニ至ル三十箇年度ノ繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

其區域ハ埼玉縣大里郡武川村(右岸同郡御正村)ヨリ同縣川口市(右岸東京市王子區岩淵町)ニ至ル延長六十二籽三、支川入間川ニ於テ埼玉縣比企郡伊草村(右岸同縣入間郡山田村)落合橋以下合流點ニ至ル五籽九及新河岸川筋ニ於テ埼玉縣北足立郡新倉村地内ノ現在荒川合流點以下東京市王子區岩淵町地先岩淵水門下ニ至ル新水路十一籽一、合計七十九籽三ナリトス而シテ一旦既刊年報ニ掲ゲタル事項ニシテ省略シタルモノアリ以下各川及各事業分亦之ニ倣フ

施工狀況

本工事ハ大正七年度創業以來ノ買收段別二千二百七十二町四段餘歩ニ及ビ本年度ニ於テハ右岸北吉見、東吉見、及馬室三箇村ノ堤外居住家屋移轉補償料ヲ支出セリ

工事施行ニ關シテハ大正九年一月埼玉縣入間郡古谷村ニ改修事務所ヲ設ケ相次デ其下ニ工場派出所ヲ置キ先ヅ低水路ノ屈曲甚シク之ガ附替ヲ爲スベキ箇所若シクハ掘鑿ノ土量比較的多ク竣功ニ長年月ヲ要スル箇所ヲ選ビ下流部ヨリ順次上流ニ及ブノ方針ヲ以テ同年末ヨリ工事ニ着手シ逐次工ヲ進メ本年度末現在機械掘鑿六十箇所、同浚渫三箇所、人力掘鑿五十七箇所、築堤六十一箇所、障碍物除却二箇所、護岸十三箇所、附帶工事(直轄施工)二十二箇所、合計二百十八箇所ヲ施行シ内機械掘鑿五十八箇所、同浚渫三箇所、人力掘鑿五十四箇所、築堤五十七箇所(内補修工事五箇所)障碍物除却二箇所、護岸十三箇所、附帶工事十九箇所、合計二百六箇所ヲ竣功セリ

本年度ニ於テハ機械掘鑿二箇所、同浚渫一箇所、人力掘鑿五箇所、築堤六箇所、障碍物除却一箇所、附帶工事三箇所、合計十八箇所ヲ施工シ内竣功セルハ機械浚渫一箇所、人力掘鑿二箇所、築堤二箇所、障碍物除却一箇所、合計六箇所ナリ以下創業以來ノ成績ヲ各工種ニ分チ略述スベシ

浚渫及掘鑿工事ニ在リテハ施工總數百二十箇所中機力ニ依レルモノ六十三箇所(内浚渫三箇所ヲ含ム)、人力ニ依レルモノ五十七箇所之ヲ川筋別ニ内譯セバ本川筋九十八箇所(機械四七、同浚渫一、人力五〇)入間川筋十四箇所(機械八、人力六)新河岸川筋八箇所(機械五、浚渫二、人力二)トナリ是等掘鑿土ノ大部分ハ兩岸築堤用土ニ利用シ一部ハ民地ニ捨土セリ

進工ノ状態ハ本年度末現在本川筋ニ於テハ縣道大宮川越線以下ハ全部竣功シ古谷村ヨリ平方町ニ至ル區間即チ入間川ニ關聯スル部分ハ昭和七年度以來最モ主力ヲ傾注セル箇所ニシテ一時工費難ノ爲メ休止ノ止ムナキニ至リタルモ昭和十三年度末ヨリ再ビ着工シ略竣功ニ近ヅキタリ其土流區間即チ平方町ヨリ終點ニ至ル部分ハ大約九割九分ノ竣功ヲ見タリ

新河岸川筋ハ昭和八年度大體終了セルモ其後下流部ノ舊川利用箇所ニ流砂堆積セルヲ以テ同十一年度再ビ機械浚渫一箇所ヲ

起工シ本年度全ク竣功セリ

以上功程ハ機械ニ依レルモノ本年度土量十三萬九百四十一立方米 累計二千二百二十九萬三千二百九十八立方米 人力ニ依レルモノ本年度土量二十萬六千九百二十九立方米 累計六百九十五萬八十二立方米 合計二千九百二十四萬三千三百八十八立方米ニシテ計畫ニ對シ九割五分ノ竣功トナレリ

築堤工事ハ大正十一年度ヨリ着手シ爾來掘鑿工事ニ追隨工ヲ進メ本年度末現在本川筋左岸二十二箇所(内補修工事二箇所)右岸三十七箇所(内補修工事三箇所)入間川筋右岸二箇所 計六十一箇所ヲ施行セリ

功程ハ利用土ニ依ルモノ本年度無ク累計一千九百八十六萬一千六百八十二立方米 自辨土ニ依レルモノ本年度土量十二萬八千五百十六立方米 累計七十三萬三千三十立方米 合計土量二千五百九十九萬四千七百七十二立方米ニシテ計畫ニ對シ八割六分ノ竣功トナレリ

之ヲ地先別ニ見ルニ馬宮村以下ニ於テハ右岸ハ全ク竣功シ左岸亦用惡水路關係ノ爲メ施工シ得ザル樋管箇所ヲ殘スノミトナリ又其上流左岸小谷村 右岸東吉見村ニ至ル間ハ入間川附替ニ關聯スル部分即チ古谷村 平方町ノ間ヲ除キ是亦前者同様二三ノ樋管箇所ヲ殘スノミトナレリ

左岸吹上町 右岸吉見村及市田村ノ一部ハ昭和九年度以來配土ニ着手シ兩岸共ニ略完了セルモ只右岸ニ一箇所ヲ施工セルニ止マリ其上熊谷市ニ至ル間右岸ハ堤防法線變更計畫成ルヲ俟チ漸ク本年度ヨリ配土ニ着手セルモ左岸ハ未ダ着手ニ至ラズ熊谷市ヨリ上流ハ總テ自辨土築堤ニ依ルモノナルガ本年度末現在左岸三箇所 右岸二箇所 計五箇所ヲ施行シ右岸ハ全部ヲ竣ヘ左岸ハ八割ヲ竣功セリ

而シテ前掲入間川ニ關聯スル部分タル古谷村 平方町間ニ於ケル本川筋左岸ハ縣道太宮川越線橫斷箇所並ニ樋管部分四箇所ガ未着手ノ儘殘リ其右岸堤(瀬割堤)ハ芳野村(元植木村)地先及出丸村地先二箇所ヲ了シ古谷村地先ハ目下配土中ニシテ總體

的ニハ未ダ七割ノ配土ニ過ギズ

又入間川筋右岸ニ於テハ縣道上尾 川越線以下ハ配土六割トナリ其上流部左岸ハ縣道川越、桶川線迄配土ヲ完了シ其右岸芳野村地先新堤部分迄ハ是亦配土完了シ現ニ築立芝付施行中ナルモ其上流終點落合橋ニ至ル間ハ左右岸共未着手ナリ

護岸工事ハ本年度末現在本川筋古谷村以下ノ新低水路箇所ニ七箇所 上流市田村地先ニ一箇所 計八箇所 新河岸川筋ニ五箇所 合計十三箇所ヲ施工シ其延長七千三百八十九米四ニシテ未ダ約三割八分ヲ竣功セルニ過ギズ

附帶工事ハ主トシテ樋管、橋梁ノ改築又ハ新設ニシテ本年度末現在直轄施工二十一箇所 管理者施工五箇所 兩者分割施工一箇所 計二十七箇所ヲ施行シ計畫ニ對シ大約七割ヲ竣功セリ

右ノ内管理者施工ハ總テ昭和十三年度以前ニ竣功シ之ガ補助金モ交付済ナリ

直轄施工ハ昭和二年度以降ノ施工ニ係リ本川筋ニ於ケル十三箇所ハ何レモ樋管ノ改築若シクハ新築ニシテ内十箇所ハ竣功セリ

新河岸川筋ニ施工セルモノハ七箇所（内橋梁四箇所）ニシテ總テ昭和八年度以前ニ竣功セリ

入間川筋ニハ未ダ橋梁一箇所ヲ施工セルニ過ギズ

分割施行ハ大久保村ヨリ土合村ニ至ル鴨川關係ノモノニシテ直轄施行分ハ昭和九年度ニ又管理者施行分タル堤内幹支線水路工事ハ昭和十一年度ニ竣功セリ

本年度ハ本川筋左岸ニ三箇所ヲ施工シ内一箇所ハ昭和十年度ヨリ繼續セル三領排水路工事ニシテ本年度末現在其九割九分ヲ施工シ次年度へ繰越シタリ又他ノ二箇所ハ指扇村地先ニシテ共ニ本年度着工シ大約三割二分ノ功程ヲ擧ゲタリ

本年度ノ竣功高ハ三十五萬九千三百九十六圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二千百六十二萬三千四百四十八圓トナリ之ヲ總工費豫算二千三百六十三萬八千三百八十二圓ニ比較スルトキハ九割二分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理

者負擔額「▲」ハ提供材料及勞力費「△」ハ船舶及機械費支辨製作品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
築堤	210,466.19 立米	87,912.14	285.56 立米	5,511.74	210,751.75 立米	93,423.88	0.44
浚渫	28,905.50	6,699.11	377.87 米	9,808.83	29,283.37 米	11,417.94	0.42
本工							
護岸水制							
工事							
障礙物除却	7,395 米	1,941.01			7,395 米	1,941.01	0.26
費事							
亡失毀損	550	88.84	700	1,180.4	1,250	3,113.11	
費用							
附帶							
直轄施行	33,755 箇所	6,219.71	3 箇所	33.60	33,758 箇所	6,253.31	
工事							
船及機械費							
測量							
營業							
雜費							
共濟組合給與金							
退職手当當							
未竣功							
未竣功							
未竣功							

總計	臨時家族手當	費目	
		前年度、 竣功高	本年度、 竣功高
		數量	金額
		▲□	▲□
		二、一六四、〇五三 一、〇五一、三三八 一、一四二、六六五	
		▲□	▲□
		三、五九、三九六 一、二五、四二八 二、三四、九六八	四、三三八
		數量	金額
		▲□	▲□
		三、一六三、四四八 一、四四六、七七六 一、七一九、〇七二	四、三三八
		數量	金額
		▲□	▲□
		〇・五	四分

第一 最上川改修工事

本工事ハ大正六年度ヨリ同十五年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費八百二十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ大正十年
河口ニ於ケル計畫變更ノ爲メ百五十萬圓（全部山形縣負擔）ヲ追加シ工期二箇年度ヲ延長セリ更ニ歐洲大戰ニ因ル物價騰貴
ニ鑑ミ工費ヲ増額シ一千五百萬圓ト爲セルモ其ノ後財政緊縮ノ爲メ三回ニ互リ工費百五十四萬九百五十六圓ヲ減額シテ一
千三百四十五萬九千四十四圓（内山形縣負擔額四百五十五萬九千八百二十四圓）ト爲シ又三回ニ互リ工期十二箇年度ヲ繰延べ
二十五箇年度繼續事業トシ昭和十六年度ニ於テ竣功セシムルコトナレリ而シテ其ノ區域ハ幹川ニ於テハ左岸山形縣東田川
郡清川村、右岸同縣飽海郡上郷村以下海ニ至ル三十二村、支川赤川ニ於テハ左岸同縣東田川郡齊村、右岸同縣同郡廣瀬村以
下幹川合流點ニ至ル二十三村六ナリシが大正九年度ニ於テ支川赤川ノ計畫ヲ變更シ大山川合流點附近ヨリ同縣西田川郡袖浦
村地内西山砂丘ヲ開鑿シ直ニ日本海ニ放流セシムルコトナレリ從テ赤川ニ於ケル改修區間ハ二十村ニ短縮セリ尙昭和四年
度山形縣ノ希望ニ依リ同縣ヨリ十萬五千圓ニ相當スル材料其他ノ提供ヲ受ケ既定工費ヲ増額セズ赤川改修計畫ノ一部ヲ變更
シ小支川内川ノ新放水路ヲ開鑿スルコトト爲セリ
因ニ本川ニ於テハ曩ニ政府ニ於テ專ラ航路ノ改良ヲ目的トシ工費七十六萬四千九百八十四圓ヲ以テ明治十七年度ヨリ同三十
六年度ニ至ル二十箇年度ニ互リ改良工事ヲ施行シタリ

施工狀況

本改修工事ハ大正六年度ノ創業ニシテ翌七年度幹川右岸全部ノ土地買收ヲ了シ大正八年度ヨリ本工事ニ着手シ爾來工事ノ進
捗ニ伴レ本年度迄四十三次ニ互リ用地ノ買收ヲ行ヒ幹川左岸東田川郡新堀村及西田川郡袖浦村ノ一部、支川赤川右岸東田川

郡押切村及廣野村地内ノ堤敷ヲ殘シ大部分ノ買收ヲ了セリ

尙大正九年度ヨリ機械工場ヲ設置シ諸機械及船舶ノ修理製作ヲ行ヘリ本年度ニ於ケル本工事ノ施行箇所ハ前年度ヨリ繼續ノ二十五箇所ト新ニ着手ノ六箇所(内四箇所ハ昭和十五年七月十二日赤川筋未曾有ノ洪水ニ依ル被害箇所ノ復舊工事)計三十一箇所ニシテ内十三箇所ヲ竣功セル外休工中ノ二箇所ヲ打切竣功セリ附帶工事ハ新ニ一箇所ヲ着手シ年度内ニ竣功セシメタリ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續ノ下瀬、第五西山、堀野、第一新渡、第二新渡及落野目ノ各人力掘鑿六箇所ニシテ土運搬ニハ人力ノ外瓦斯倫機關車三噸一臺及木炭瓦斯發生機付瓦斯倫機關車三噸半一臺ヲ運轉シ土量二萬四千六百五十七立方米ヲ掘鑿シ主トシテ新堤敷ニ、他ハ附近低地へ運搬投棄セリ而シテ年度内下瀬、堀野、第一新渡及第二新渡ノ四箇所ハ竣功セリ外ニ休工中ノ宮野浦機械掘鑿ヲ打切り竣功ト爲セリ

浚渫工事ハ前年度ヨリ繼續ノ第一酒田、第五酒田浚渫ノ二箇所ノ酒田港内浚渫ニシテ自航唧筒式浚渫船、電動唧筒式浚渫船各一隻ヲ運轉シ土量五萬四千八百三十三立方米ヲ浚渫シ土砂ノ一部ハ漂砂ノ影響ナキ酒田港外ニ運搬投棄シ一部ハ附近官有低地へ排出セリ而シテ休工中ノ第二宮野浦浚渫一箇所ヲ打切竣功トセリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續中ノ幹川筋九木原、落野目ノ二箇所、支川赤川筋文下、湯野澤、横山、青山ノ四箇所ノ外新ニ赤川筋鶴岡築堤復舊ノ計七箇所ヲ施行シ採取運搬ニハ人力ノ外瓦斯倫機關車四噸一臺ヲ運搬シ零立方米六積土運車ヲ使用セリ而シテ本年度築立土量ハ掘鑿土利用一萬五千五百七十七立方米、自辨土一萬四千四百四十八立方米、計二萬九千九百六十五立方米ニシテ年度内九木原、文下及鶴岡築堤復舊ノ三箇所ヲ竣功セリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續ノモノ幹川ニ於テハ九木原、第二酒田、第四宮野浦、第二九木原、第二小出上川原第二回増補第四酒田ノ六箇所、支川赤川筋ニ於テハ第七西山新川一箇所及本年度新ニ着手セル幹川筋第二宮野浦増補、赤川筋西山新川補

修ノ二箇所、計九箇所ニシテ工種ハ河狀ニ應ジ礫、石張、蛇籠張三脚杭出工等ヲ施行シ又酒田港内ニ施工セル第二酒田護岸ハ水深一米八ノ護岸ニシテ小船ノ繫留ト荷役ノ便ヲ計リ鐵筋混凝土矢板ヲ主體トセルモノニシテ水面上一米二以上ハ法勾配六割ノ石張斜面ヲ以テ埋立地盤ニ取付ケ又第四酒田護岸ハ大型漁船ノ繫留並ニ荷役ノ便ニ充テントスル物揚場ニシテ混凝土方塊ヲ主體トシ水面上一米五以上ハ法勾配六割ノ石張斜面ヲ施シ埋立地盤ニ取付ケタリ而シテ年度内ニ九木原、第二酒田、第七西山新川ノ三箇所ヲ竣功セリ

床固工事ハ本年度新ニ着手セル赤川筋第六西山新川床留復舊一箇所ニシテ年度内ニ其ノ大部分ヲ了セリ

突堤工事ハ前年度ヨリ繼續ノ北突堤第一部、中央突堤、北突堤第三部ノ三箇所ニシテ北突堤第一部ハ基礎捨石八百六十九立方米ヲ投入シ堤體保護用抱方塊三個ヲ据付ケ頂部混凝土二百九十立方米ヲ施工シ中央突堤ハ基礎捨石九百一立方米ヲ投入シ堤體用方塊十二個ヲ据付ケ頂部混凝土二百九十六立方米ヲ施行シ延長六十六米ヲ竣功セシメ北突堤第三部ハ堤體用型枠拵ヘノミヲ施行セリ

埋立工事ハ前年度ヨリ繼續ノ第二酒田埋立工事一箇所ニシテ酒田港ニ接續セル舊川敷及國有低地ヲ埋立ツルモノニシテ前年度ニ於テ浚渫土ヲ利用シ埋立テタル箇所ノ内二千平方米ノ地均シヲ施工セリ

水門工事ハ本年度新ニ着手セル支川赤川筋内川水門復舊工事一箇所ニシテ年度内竣功セリ

石材採取運搬ハ本年度新ニ着手セル三崎石材採取運搬ノ一箇所ニシテ主トシテ突堤工事及護岸工事用割石ヲ採取運搬スルモノニシテ運搬ハ五十立方米積工業船二隻ニ積込ミ曳船ニ依リ海上二十五籽ヲ運搬セルモノニシテ年度内採取數量二千二百九十五立方米、運搬數量二千五百九十七立方米ナリ

附帶工事ハ本年度新ニ着手セル支川赤川筋久保田落樋門及文下樋管新設並ニ水路附替ノ一箇所ニシテ年度内竣功セリ

船舶及機械修理製作ハ主トシテ當所々屬機械工場ニ於テ施行シ年度内製作セル主ナルモノハ圓鋸盤、繫船柱等ニシテ修理ノ

主ナルモノハ浚渫船、曳船、起重機船、各種工業船、瓦斯倫機關車、各種土運車其ノ他土工用諸器械等ナリ

用地買収ハ工事施行ニ必要ナル範圍ニ止メ年度内東田川郡新堀村及西田川郡東鄉村ノ土地買収並地土物件移轉等ナリ

以上本年度ニ於ケル竣功額ハ十七萬六千九百四十二圓ニシテ起工以來ノ累計ハ一千三百二十七萬七千八百八十二圓トナリ之

ヲ總工費一千三百四十五萬九千四十四圓ニ比スレバ九割九分ノ竣功ナリトス其ノ工事功程表左ノ如シ但シ表中「○」ハ利用土

量「□」ハ管理者負擔額「△」ハ山形縣提供額「○」ハ赤川、吉田堰、中川堰普通水利組合提供額「■」ハ土取、土捨出願者提供額

「▲」ハ別途設計直營採取及製造ノ使用材料評價額「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費ヨリ流用セリ

事 工 本	費 目		前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功 歩合
	掘	浚	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
堤	堤	堤	立米 一四、三三五、七五	一、一四〇、〇〇〇	立米 二四、八七五、七〇	一、〇七〇、〇〇〇	立米 一四、〇四〇、〇〇	二、二一〇、〇〇〇	〇・九八
築	築	築	三、五九、〇七六	五〇、八、九七五	五、四、八三三	一一、九、〇〇〇	三、五、二六六、九一一	一一〇、〇〇〇	一・〇〇
護	護	護	二、三九八、八六三	九八、一、九四四	一、四、一五七、〇六	一一、八、八〇〇	一、五、五四一、一四九	九八、〇〇〇	一・〇〇
岸	岸	岸	二、二五七、七〇〇	八三、三、七〇〇	一、四、一五七、〇六	一一、八、八〇〇	一、五、五四一、一四九	九八、〇〇〇	一・〇〇
水	水	水	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	一・〇〇
制	制	制	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	一・〇〇
固	固	固	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	一・〇〇
堤	堤	堤	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	二、六、四七四	三〇、〇、〇〇〇	一・〇〇
未竣功	未竣功	未竣功	二	二、九、九四四	一	一〇、一、一〇〇	二	一〇、一、一〇〇	〇・〇二
突	突	突	二	二、九、九四四	一	一〇、一、一〇〇	二	一〇、一、一〇〇	〇・〇二

總計	臨時家族手当	共濟組合給與金	雜費	營業繕費	測量費	船舶及機械費	附帶工事費	用地費	費用		埋立	水門	閘門
									材料採取及製造	導水堤除却			
0.00	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	110.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

第三 江合、鳴瀬兩川改修工事

本川改修ハ大正六年度宮城縣ニ於テ起工シタル事業ニシテ同十年度ニ至リ明治三十年法律第三十七號ニ依リ内務大臣ニ於テ直接施行スルコトナレリ當初ノ豫算總額五百六十九萬二千圓ノ内縣施行額百三十一萬二千圓ヲ控除シタル殘額四百三十八萬圓ヲ以テ大正十五年度ヲ竣功期限トシ爾來繼續施行中ナリシガ大正十二年度ニ至リ河川法ニ依ル國ノ直轄工事トナリ同時ニ物價騰貴ニ因ル工費不足額百萬圓ヲ追加シ事務費ヲ分チ豫算ヲ更正シ工費總額ヲ六百四十七萬四千圓トシ昭和四年度迄ノ繼續事業ト改メタリ超エテ大正十四年度ニ至リ既往ニ於ケル工事施行ノ實績ニ鑑ミ物價騰貴ニ因ル工費不足額三百七十三萬圓ヲ追加シ工費總額ヲ一千二十萬四千圓トシ其竣功年度ヲ昭和十年度ト更正シタリシガ昭和四年度ヨリ同七年度間ニ於テ工費百十九萬七千九百二十二圓ヲ節減シ總工費九百萬六千七百七十八圓ト改メ竣功年度ヲ昭和十四年度迄延長セリ然ルニ昭和十四年度ニ至リ既定計畫ヲ遂行スル爲ニハ工費九十六萬圓ノ不足並新規工事トシテ護岸水制床固突堤擁壁ヲ施行スル工費四十六萬七千圓ト合計百四十二萬七千圓ヲ追加シ總工費一千四十三萬三千七百七十八圓ト改メ竣功年度ヲ昭和十九年度迄延長スルコトトセリ前記工費總額ノ内國ノ施行額ハ九百四萬一千七十八圓、事務費八萬圓ニシテ縣ノ施行額ハ百三十一萬二千圓トス

本改修區域ハ鳴瀬川ニテハ宮城縣志田郡高倉村ヨリ河口ニ至ル五十軒六、吉田川ハ黒川郡落合村ヨリ小川舊落口二子屋ヲ經テ鳴瀬川ニ沿ヒ河口ニ至ル三十一軒四トシ江合川ハ江合橋上流栗原郡宮澤村ヨリ下流志田郡荒雄村ニ至リ同村大字福沼ニ於テ同郡敷玉村大字下中之目ニ至ル新川ヲ開鑿シ鳴瀬川ニ合流セシム此延長七軒九、多田川ハ同郡志田村ヨリ鳴瀬川合流點ニ至ル三軒四ニシテ延長九十三軒三ニ達ス

施工狀況

本改修工事ハ大正六年度宮城縣ニ於テ起工シ江合川本川部鳴瀬川支川多田川ノ落合ヨリ上流部並吉田川ノ粕川村ヨリ上流部ノ各築堤工事ヲ大正九年度迄ニ完成大正十年年度ヨリ國ノ直轄事業トシ大正十一年十月着工爾來十八箇年餘ノ星霜ヲ經テ現在ニ至ル當所ニテ着工以來鳴瀬川幹川部ノ施行ニ主力ヲ注ギ新江合川合流點以下河口迄ノ築堤並掘鑿ノ大部分ト支川多田川ハ竣功ノ域ニ達セシメタリ又支川吉田川ハ桃生郡小野村若針迄本年度ニ於テ通水セシメ下流部ノ開鑿ヲ餘スノミトナリ新江合川ハ開鑿部等ヲ全般的ニ施行中ニシテ着々其ノ工事ノ進捗ヲ見ツツアリ而シテ本年度施行狀況ハ掘鑿工事ハ主トシテ人力ニ依レルモ一部一立方メートル三十二番型ドラクライン掘鑿機一臺ヲ使用大部分ハ水中掘鑿シ自力ニ依リ利用土トシ新堤ヘ投棄セリ又人力掘鑿ニ於テハ人馬力 畚等ヲ併用シ主トシテ新堤敷ニ運搬利用土トシ一部附近官有地ニ運搬投棄セリ築堤工事ニ於テハ鳴瀬川幹川筋ノ用土ハ全部掘鑿土ヲ利用シ支川吉田川上流部及新江合川ノ一部用土ハ二十噸蒸汽機關車一臺 小型蒸汽機關車二臺及瓦斯倫機關車一臺 デイゼル機關車一臺並人馬力トロ 畚等ニ依リ堤外地及官有地ヨリ採取運搬充用セリ

護岸水制工事ハ河狀ノ變化ニ依リ流水ノ衝擊ヲ受ケ堤脚ヲ洗掘セララルル虞レアル箇所ニ水制並石張護岸工事ヲ施行セリ擁壁工事ハ法面ノ崩壞甚シキ箇所ヲ施行セリ

附帶工事ハ鳴瀬川筋ニ於テ前年度ヨリ繰越ノ水路並樋管一箇所 本年度着工ノ樋管一箇所 吉田川筋ニ於テハ前年度ヨリ繰越ノ橋梁一箇所 本年度着工ノ伏越一箇所 新江合川筋ニ於テ本年度着工ノ伏越一箇所施行 新江合川筋ノ伏越ヲ來年度ニ繰越セシノミニテ全部ヲ竣功セリ

土地買收ハ本年度協議セシモノナク前年度ヨリ繰越分ノ整理ニ努メ所有地主ノ行方不明等ノ爲メ未濟四件ヲ殘スノミトナレ

リ而シテ本年度工事竣功表ヲ表セバ左ノ如シ但シ「□」ハ管理者負擔額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩分
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘築堤壩	九、三三九、六五四 立米	二、三五四、一三三	五九、七四七 立米	三、一三三	九、三三九、六五四 立米	二、五八七、四九九	〇・九
護岸水	七、一九一、四七一	九〇四、七五五	一四、一七〇	五九、六六五	七、三三〇、一九一	九六四、四二〇	〇・九
工事費	三、九六	五九、九七八	九五六	一〇、九四三	四、九二二	七〇、九二二	〇・一四
費用	一箇所	五九、六七七	一箇所	一、一九五	一箇所	五九、六七七	一・〇〇
用地	五、九七	一、三三六、五〇五	五段	二、一三三	五、九七七	一、三三六、六三三	〇・〇一
附帶	二箇所	二〇、一〇三	一箇所	五、八〇〇	二箇所	二五、九〇三	
直接	二	六七、九三五	一	一〇、八〇〇	二	七八、七三五	
船舶管理	四	三、三三三	未竣功		四	三、三三三	〇・八〇
船及機械		一、一九一、二六		一、四七五		一、一九三、七三五	
測量		二、八〇二		一、八〇		二、九八二	
營業		六四、四九七		一、〇〇		六五、四九七	
雜費		八三三、八一〇		三、八〇〇		八三七、六一〇	
共濟組合給與		三六、八八五		一、八六三		三八、七四八	
臨時家族手當							
總計		二、三五四、一三三		三、一三三		二、五八七、四九九	〇・八七

第四 雄物川改修工事

本工事ハ當初大正六年度ヨリ同十五年度ニ至ル十箇年度ノ繼續專業ニシテ總工費七百二十萬圓ヲ以テ施行ノ計畫ナリシモ大正十二年度ニ至リ物價騰貴ノ爲メ總工費ヲ一千百七十萬圓（内地方負擔額三百四萬七千圓）ニ増額シ其施行年限ヲ昭和六年度ニ延長セシガ偶々大正十二年九月一日ノ關東大震災ニ因リ施行年度ヲ五箇年延長シテ昭和十一年度迄繰延べ昭和三年度ニ於テ二十萬圓 同五年度ニ於テ二十三萬三千九百圓、同六年度ニ於テ六十四萬九百四十五圓ヲ減額シ施行年度ヲ三箇年延長シテ昭和十四年度トシ更ニ昭和七年度ニ至リ三十二萬八千二百二十七圓ヲ節減シテ總工費一千二十九萬七千二百二十八圓トナリシガ昭和十三年度ニ至ツテ百四十萬圓ヲ増額シ尙施行年度ヲ三箇年延長シテ昭和十七年度迄トシ結局總工費一千百六十九萬七千二百二十八圓トナレリ

其改修區域ハ幹川ニ在リテハ左岸秋田縣河邊郡豊岩村、右岸同縣同郡川添村以下日本海ニ至ル間二十一籽及支川岩見川ニ在リテハ左右岸共秋田縣河邊郡豊島村以下雄物川合流點ニ至ル間五籽、計二十六籽ナリ

施工狀況

本改修工事ハ大正六年度ノ創業ニシテ翌七年度ニ一部ノ土地買收ヲ行ヒ大正八年度ヨリ河邊郡新屋町地内新川開鑿工事ニ着手シ爾來二十一箇年間改修ノ主力ヲ之ニ傾注シ新川低水路掘鑿ニ伴ヒ護岸床固ヲ施シ昭和十三年四月舊府縣道ノ一部長六十米、幅八米ヲ爆破シ新川ヲ通水セシメ多年ノ宿望タリシ改修工事ノ目的ノ一部ヲ達スルヲ得タリ

本年度掘鑿總土量五萬一千七十九立方米ニシテ牛島掘鑿ニ於テ四萬二千八百八十三立方米ト四ツ小屋掘鑿ニ於テ八千八百九十六立方米ヲ掘鑿シタルノミナリ浚渫工事ニ在リテハ南秋田郡土崎港町相染新田地先ニ於テ土量二十七萬一千百七十立方米ヲ

浚渫シ其ノ大部分ハ港外ノ海中ニ運搬投棄シ他ノ一部ハ土崎港東北振興土地株式會社所有地内ニ吸上排砂セリ其ノ他牛島浚渫ニ於テ三萬九千四百二十四立方米ヲ人力ニテ右岸堤外河川敷へ運搬セリ

築堤工事ニ於テハ主トシテ掘鑿土ヲ利用シ之ガ築設ヲ爲シ川添村及四ツ小屋村ニ於テ二箇所ヲ施行シ本年川ニ於ケル築立土量八百八十三立方米ナリ

突堤工事ハ前年度ノ方針ヲ踏襲シ北突堤ハ單ニ越冬中ノ基礎ノ被害ヲ補修スルノ程度ニ止メ專ラ南突堤ノ進捗ニ努メタルモノニシテ工事ト夏期ニ於テハ土崎港修築突堤工事ニ主力ヲ注ギ八月下旬ニ至リ漸ク堤體工事ニ着手セリ南突堤三區ノ一ニ於テ二千八百二十立方米ノ捨石ヲ行ヒ南突堤三區ノ二ニ於テ方塊百七十三個ヲ据付ケタリ而シテ第五方塊製造所ニ於テ百四十三個ヲ製造セリ

護岸水制工事ハ雄物川締切堤護岸（五號）ニ於テ二百二十八米ト四ツ小屋第三護岸ニ於テ二百米ヲ施行セリ其ノ外向中川原水制増補ニ於テ三十五米 豊成水制ニ於テ六十米ヲ施行セシノミナリ

第二割石採取運搬ニ於テ七百九十六立方米六ノ割石ヲ運搬シタリ

床固工事中新屋第一床固ハ昭和十五年十一月三十日打切竣功トセリ

洗堰床固ハ締切堤護岸ト相俟チテ洗堰基礎及河床ノ洗掘ヲ防止セシ爲メ施行スルモノニシテ昭和十五年五月十五日竣功セリ

洗堰第二ハ先ニ雄物川舊川締切箇所ニ沈設セラレタル基礎井筒上ニ設置セラルベキ徑間三米六ノ角落堰三連ノ上部工ニシテ本體並ニ其ノ上下流ノ護岸ヲ施工シ洗堰前後ノ床固ト相俟チテ本川及舊川間ノ舟航ニ便ヲ與フル一方濁水時ニ於ケル舊水路ノ清淨作用ニ役立タシメントスルモノニシテ昭和十五年十二月三十一日竣功セリ

附帶工事ニ在テハ河邊郡川添村字野開地内ニ於テ野開樋管ヲ施行シタルモ竣功スルニ至ラザリキ

改修工事本年度竣功高ハ二十四萬七千五百四十八圓ニシテ起工以來本年度迄ノ竣功高ハ一千七十三萬二百五十三圓トナリ總
 工費一千百六十九萬七千二十八圓ニ對シ九割二分ノ竣功ニ當レリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中□ハ管理者負擔額▲ハ
 ハ士捨出願者提供額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功割合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	立米 一七、三五五・八八	三、八七五・二八六	立米 五二、〇七九	九、八八二・二五九	立米 一七、〇〇七・九七	三、八七五・二八六	〇・九五
浚渫	立米 三〇、〇一四	三、九〇七・九五	立米 三三、〇五四	五、三三三・一三七	立米 六、〇一八	九、二四〇・一三	〇・三三
築堤	二、〇七八・一〇四	一、九一三・〇	八八三	六、七四	二、〇七九・一八七	一、九一三・〇	〇・九一
護岸	五、三七七	三、六二八・五	五三三	一、八二七・三	五、八一〇	二、四四一・八	〇・六〇
工事	箇所	八六、四四	箇所	二八、四九一	箇所	一一四、九三	〇・三三
事費	箇所	二、五〇、五八一	箇所	七	箇所	二、五〇、五八一	〇・九八
費	米 四九六	四、三二一・八〇	米	四、八一四	米 四九六	四、三二一・八〇	〇・九七
橋梁	箇所 一	一〇七、〇〇〇	箇所	一	箇所 一	一〇七、〇〇〇	一・〇〇
用地	段 四、四三三	九、四一、三六九	段	一	段 四、四三三	九、四一、三六九	一・〇〇
直接施行	箇所 一	一〇、〇〇〇	箇所	一	箇所 一	一〇、〇〇〇	一・〇〇
附工	箇所 一	一〇、〇〇〇	箇所	一	箇所 一	一〇、〇〇〇	一・〇〇
事費	箇所 一	一〇、〇〇〇	箇所	一	箇所 一	一〇、〇〇〇	一・〇〇
帶費	箇所 一	一〇、〇〇〇	箇所	一	箇所 一	一〇、〇〇〇	一・〇〇
雄物川架橋負擔		一〇、〇〇〇				一〇、〇〇〇	一・〇〇
管理者負擔		一〇、〇〇〇				一〇、〇〇〇	一・〇〇

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
船舶及機械費		▲ 三、七〇〇、〇〇〇		▲ 三、八〇〇、〇〇〇		▲ 七、五〇〇、〇〇〇
測量費		▲ 五、八〇〇		▲ 六、〇〇〇		▲ 一、二〇〇
營繕費		▲ 二、八〇〇		▲ 二、九〇〇		▲ 五、七〇〇
雜費		▲ 一、三〇〇、〇〇〇		▲ 一、三〇〇、〇〇〇		▲ 二、六〇〇、〇〇〇
共濟組合給與金		▲ 四、九〇〇		▲ 五、〇〇〇		▲ 九、九〇〇
臨時家族手當						
總計		▲ 一、〇〇〇、〇〇〇		▲ 一、〇〇〇、〇〇〇		▲ 二、〇〇〇、〇〇〇
						歩竣 合功

第五 千曲川改修工事

本工事ハ大正七年度ヨリ昭和二年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費八百五十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ歐洲大戰ニ因ル物價騰貴ノ爲メ大正十二年度ニ於テ工費三百六十萬四千圓ヲ増額シテ一千二百十萬四千圓ト爲シ施行年度四箇年ヲ繰延ベ昭和六年度迄トシタルモ關東大震災突發ノ爲メ更ニ五箇年ヲ延長シ尙國庫財政緊縮ヲ要スル爲メ昭和三年度以降ニ於テ三回ニ亙リ工費百十萬四百三十圓ヲ減額シ工費一千百萬三千五百七十圓(内長野縣負擔四百四十五萬八千五百二十四圓)ト爲シ昭和十四年度ニ於テ竣功セシムルコトナレリ然ルニ昭和十二年度ニ於テ日支事變勃發ノ爲メ竣功年度ヲ更ニ一箇年度延長シ昭和十五年度ト爲セリ而シテ其ノ區域ハ幹線ニ在リテハ左岸上田市 右岸小縣郡神川村以下下高井郡高丘村大字立ヶ花ニ至ル五十七軒並ニ左岸下水内郡秋津村 右岸下高井郡倭村以下同郡瑞穂村左岸下水内郡太田村ニ至ル十三軒 支川犀川ニ在リテハ右岸更級郡共和村以下幹川合流點ニ至ル十軒、計八十軒ナリトス

施工狀況

本年度ハ前年度ニ引續キ築堤八工事、護岸七工事ヲ施行シ全工事ヲ竣功セシムル豫定ニテ銳意工事ノ進捗ヲ圖リシモ出役者ノ大半ハ農蠶業ノ餘暇ニ出役スル沿岸民ナルヲ以テ冬期ノ閑散期ヲ利用シ工事ノ進捗ニ努メタリシガ事變ノ進展ニ伴フ勞力不足ノ爲メ築堤三工事、護岸四工事ヲ竣功セシガ爾餘ノ八工事ハ十六年度ニ繰越スノ已ムナキニ至レリ其ノ狀況左ノ如シ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續ノ瑞穂、下鹽尻、柏尾、下之條、下半過、村上、反町、蓮第二ノ八工事ヲ施行シ土量八萬七千七百六十八立方米中二千八百七十五立方米ハ護岸根掘土ヲ利用シ一萬六千二百七十三立方米ハ有償ニテ採土シ六萬八千六百二十立方米ハ舊堤及川敷等ヨリ人力ニテ採土シ之ヲ五瓩瓦斯倫機關車又ハ馬力ニ依リ運搬シ柏尾、村上、蓮第二ノ三築堤ハ竣

功セリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續ノ下鹽尻、沖田、反町、下之條第二、下半過、南屋島、村上ノ七工事ニ於テ石張、木工沈床、捨石等ヲ施行シ沖田、下之條第二、南屋島、村上ノ四工事ハ竣功セリ

用地買收ハ南條村外五箇村地内ノ土地二段五畝十五歩ヲ買收シ其ノ他地上物件移轉ヲ行ヒ八百圓ヲ支拂ヘリ

本年度ノ竣功額ハ十五萬五千三百三十二圓ニシテ創業以來ノ累計ハ一千六十七萬九千八百二十五圓(外ニ河川改良費當時ノ事務費二十七萬五千圓)トナリ之ヲ總工費一千七十二萬八千五百七十圓ニ比スレバ九割七分ノ竣功ニ當ル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ「〇」ハ利用土量「▲」ハ地元寄附額「□」ハ管理者提供額「△」ハ別設計採取石代金「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費ヨリ流用セリ

費用項目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	立米 六八、〇〇〇	三、四、六、八	立米 八、八八三	四、八、八、七	立米 六八、〇〇〇	三、四、六、八	100%
築堤	〇	〇	〇	〇	〇	〇	0%
水門	簡所 七、一、五、五、八、五五	三、五、三、三、九、四六	簡所 八、四、八、八、三	三、五、三、三、九、四六	簡所 七、一、五、五、八、五五	三、五、三、三、九、四六	0%
護岸	簡所 二、七、八、二、七	二、七、八、二、七	簡所 二、七、八、二、七	二、七、八、二、七	簡所 二、七、八、二、七	二、七、八、二、七	0%
採石	米 一、七、七、五、六〇	四、七、七、五、六〇	米 一、七、七、五、六〇	四、七、七、五、六〇	米 一、七、七、五、六〇	四、七、七、五、六〇	0%
採運	米 三、八、〇、九、六	一、一、二、九、一、八	米 一、一、二、九、一、八	一、一、二、九、一、八	米 三、八、〇、九、六	一、一、二、九、一、八	0%
搬石	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	0%
費用	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	0%
用地買收	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	0%
其他	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	簡所 二、二、九、七、七	二、二、九、七、七	0%
合計	立米 六八、〇〇〇	三、四、六、八	立米 八、八八三	四、八、八、七	立米 六八、〇〇〇	三、四、六、八	100%

總計	臨時家族手当	共濟組合給與金	退職手当當	臨時手当當	雜費	營業繕費	測量費	船舶及機械費
〇、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	二、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇
×▲□					×			
一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	二、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇
×▲□					×			
一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	二、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇
×▲□					×			
一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	二、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇	一、〇〇〇、〇〇〇、〇

第六 岩木川改修工事

本工事ハ當初大正七年度ヨリ昭和二年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業トシテ總工費七百萬圓ヲ以テ施行ノ計畫ナリシガ大正十二年ニ至リ時局ノ影響ヲ受ケ諸物價及勞銀ノ昂騰ニ因リ三百四十萬圓ヲ増額シ總工費一千四十萬圓トシ其繼續年度ヲ昭和十一年度迄トセリ

其後物價ノ變動財政緊縮等ノ爲メ昭和三年五萬圓 同五年十九萬五千四百五十圓、同六年五十三萬七千八百六十三圓ヲ節減シ總工費九百六十一萬六千六百八十七圓トシ施行年限ヲ昭和十三年度迄トセシガ昭和七年更ニ二十五萬四千六百六十六圓ヲ減額シ總工費九百三十六萬二千二十一圓ニ變更シ昭和十四年度竣功ノコトニ更メタリ

然ルニ偶々昭和十年八月未曾有ノ大洪水ニ際會シ當初計畫區域外ノ岩木川上流幹支川堤防ハ隨處ニ決潰又ハ溢流ヲ來シ津輕平野ノ大半凡ソ二萬二千ヘクタールハ全ク水中ニ没シ湛水二日乃至七日ニ及ビ農作物並工作物ノ被害甚大ナルモノアリ慘害實ニ其極ニ達セリ

此慘害ニ鑑ミ當初計畫改修區域外上流部ヲモ追加改修ノ緊要ナルヲ認メ昭和十一年之ガ工費三百七萬六千圓ヲ追加シ總工費一千二百四十三萬八千二十一圓トシ繼續年度ヲ昭和二十三年度迄トセシガ其後國庫財政ノ都合ニ依リ施行年度ノ繰延ベヲ行ヒ昭和十五年ニ於テ繼續年度ヲ昭和二十五年迄ト更改セリ

施行區域ハ幹川左岸青森縣中津輕郡藤代村、右岸同郡和德村以下西津輕郡十三湖ニ至ル五十五軒九、支川平川左岸同縣中津輕郡和德村、右岸南津輕郡藤崎町以下幹川合流點ニ至ル四軒、支川新十川左岸同縣北津輕郡梅澤村、右岸同郡榮村下新合流點ニ至ル六軒八、支川舊十川左岸同縣北津輕郡三好村、右岸同郡嘉瀨村以下現合流點ニ至ル四軒五、支川山田川同縣西津輕郡車力村地内田光沼下流河口ニ至ル約十軒トス

施工狀況

本工事ハ大正七年六月ノ創業ニシテ初年度及八年度ニ於テハ専ラ測量調査其他施行上諸般ノ準備ヲ進メ九、十兩年度ニ於テ一部掘鑿工事ニ着手シ主トシテ人力トロニ依レリ次デ十一年度以降ニ至リ土工用諸機械愈々整備セルヲ以テ人力並機械ヲ以テ活潑ナル掘鑿工事ノ施行ヲ見ルニ至リ之ガ進捗ニ伴ヒ築堤工事其他ノ諸工事モ著々進行セシムルコトヲ得タリ由來當地方ハ本州北端ニ位スル爲メ天候ニ惠マルコト少ナク施行上其ノ受クル打撃ハ決シテ寡ナシトセズ即チ冬期十二月ヨリ翌年三月迄ハ降雪多ク吹雪猛烈ニシテ寒期亦嚴シク工事ノ施行殆ンド不可能ナリ

四、十一月ノ兩月モ亦天候不良ノ障礙ニ因リ施行ノ難澁ヲ免レズ更ニ五、六、十ノ三箇月ハ工事ノ進捗ヲ圖ルニ最モ好時期ナルモ農繁期ノ爲メ出役人夫極度ニ拂底シ工事進捗ノ掣肘ヲ受クル甚大ナリ斯テ一箇年ヲ通ジ工事施行ノ好期ハ僅々七、八、九ノ三箇月ニ過ギズ加之輓近地方特産苹果ノ栽培激増ノ結果益々就勞者拂底ノ度ヲ深メ勞銀高率ヲ誘掖スルノ傾向アルモノノ如シ

如斯當地方ハ工事施行上幾多ノ障礙ヲ擁スルヲ以テ圓滑ナル事業ノ遂行ニハ不寡苦慮ヲ要スト雖モ一意之ガ進捗ヲ企圖セル結果豫定ノ功程ヲ進メ得タリ

本年度ニ於ケル施行狀況ノ概要ハ次ノ如シ掘鑿工事、本工事施行區域ハ本川筋ニ於テ西津輕郡車力村、支川新十川筋ニ於テ北津輕郡榮村、五所川原町ノ各地内ニシテ○・四二立方米積トロヲ以テ人力並馬匹ニ依リ高水敷及低水路ノ掘鑿ヲ爲シ其土砂ハ主トシテ前記地内ノ築立土ニ利用シ功程一萬四千八百三立方米工費九千九百六十二圓ヲ要セリ

浚渫工事ハ本川筋西津輕郡車力村、北津輕郡武田村地内ニ於テ前年度浚渫土量ノ運搬ヲ爲セリ其竣功土量五千五百立方米ニシテ支川筋西津輕郡車力村地内ニ於テ小運搬セル土量一千四百五十九立方米工費三千三百十六圓ヲ要セリ

築堤工事ハ前記掘鑿土ヲ利用ノ外自辨土量ニ依リ北津輕郡榮村、五所川原町、三好村、嘉瀬村、金木町、武田村、西津輕郡車方村、中津輕郡和徳村ノ各地内ニ互リ竣功土量十一萬二千三百六十三立方米、延長一千十三米、工費四萬二千九百七十二圓ヲ要セリ

突堤工事ハ西津輕郡十三村地先南突堤ノ一部補修工事ヲ爲シ工費二千六百十二圓ヲ要セリ

護岸工事施行箇所ハ中津輕郡和徳村地内ノ礫詰護岸ニシテ其延長百二十米、工費二千四百四十三圓ヲ要シテ本年度之ヲ竣功セリ

土地買收ハ工事施行上ノ必要限度ニ止メ地積一町二段此買收費一千四百三十圓、物件移轉費七十七圓、賃借地喪失補償二十二圓ヲ要セリ

附帶工事施行箇所ハ支川新十川筋北津輕郡榮村地内ノ本體長九十四米、内法高幅共二米ノ五所川原伏越ニシテ本年度竣功額二萬三千三百九十二圓全額國庫補助セリ

以上本年度ニ於ケル竣功額合計十五萬二千二百六十圓ニシテ起工以來ノ累計九百七十六萬九千八百五十一圓ナリ之ヲ總工費一千二百四十三萬八千二十一圓ニ比スレバ約七割九分ノ竣功ニ當ル其ノ工事竣功表ハ左ノ如シ但シ表中「」ハ管理者負擔額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	五、一五八、〇〇〇 <small>立米</small>	一、五九八、五五二 <small>圓</small>	一四、八〇三 <small>立米</small>	九、九六二 <small>圓</small>	五、一七二、〇〇〇 <small>立米</small>	一、五九八、五五二 <small>圓</small>	〇・七〇 <small>割分</small>
本浚	三三三、〇八七	九、九八二 <small>圓</small>	五、五〇〇	三、三三三 <small>圓</small>	三三三、〇八七	一〇、三一五 <small>圓</small>	〇・〇

總計	臨時家族手當		共濟組合給與金		雜費		營業繕費		測量費		船舶及機械費		工費		附帶管理者施行		用直接施行		障害物除却		費假設工		事護岸水制堤		工突堤	
	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所	金額	簡所
四、五八、七七七	一、七〇八	簡所	二、八八八	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所
七、〇二六	一、七〇八	簡所	二、八八八	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所
四、五八、七七七	一、七〇八	簡所	二、八八八	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所	一、〇七九	簡所

第七 阿賀川及阿武隈川改修工事

本工事ハ大正八年度ヨリ昭和八年度ニ至ル十五箇年度ノ繼續事業トシテ工事費一千三百七十二萬百五十圓(内阿賀川七百三十三萬九百七十七圓、阿武隈川六百三十八萬九千七百七十三圓)事務費二十萬七千九百六十圓、合計一千三百九十二萬八千一百十圓ヲ以テ施行ノ計畫ナリシモ大正十二年帝都ノ大震災ニ因リ財政上年割額ヲ變更シ昭和十一年度迄三箇年度ノ繰延トナリ次テ昭和五、六年度ニ於テ工事費百十八萬六千四百二十一圓ヲ節約減額ノ外竣功年度ヲ昭和十五年度ト更定セシガ昭和七年度ニ至リ福島市附近一帶ヲ追加施行スルコトトナリ工事費五十九萬二千圓ヲ増額シタル共同年度ニ於テ財政上ノ都合ニ因リ四十三萬七千二百三十三圓ヲ節減シタル結果工事費一千二百六十八萬八千四百九十六圓トナレリ然ルニ昭和十一年度及十三年度ニ於テ更ニ各一箇年度ヲ延長シ昭和十七年度迄トセシガ本年度ニ至リ阿武隈川改修費ニ於テ既定計畫並ニ新規追加工事費トシテ事業費二百五十萬圓ヲ追加シ竣功年度モ亦七箇年度繰延ベ結局總工費一千五百二十三萬八千四百九十六圓(内阿賀川六百十四萬七千七百七圓、阿武隈川九百九萬七百八十九圓)施行年度ヲ昭和二十四年度迄三十一箇年度ノ繼續事業トシテ施行スルコトトセリ

阿賀川改修區域ハ幹川福島縣北會津郡大戸村大字雨屋以下同縣河沼郡川西村大字長井ニ至ル三十一軒五、支川宮川ハ同縣北會津郡荒井村以下阿賀川合流點ニ至ル二軒八、支川湯川ハ若松市以下阿賀川合流點ニ至ル二軒五、合計三十六軒八ナリトス

阿武隈川改修區域ハ福島縣安積郡永盛村ヨリ下流同縣田村郡逢隈村ニ至ル十四軒及同縣安達郡本宮町附近一軒八、並同縣信夫郡杉妻村ヨリ下流同縣伊達郡五十澤村ニ至ル二十二軒、支川荒川ハ同縣信夫郡荒井村字地藏原以下合流點ニ至ル十四軒、支川逢瀬川ハ郡山市ヨリ合流點ニ至ル一軒五、合計五十三軒三ニ達シ郡山市ヲ中心トスル安積平野、本宮町及信達平野ノ主

要部ヲ包含ス即チ兩川ヲ通ジタル改修區域ノ延長ハ九十軒一ナリトス

施行狀況

阿賀川改修工事ハ大正十年二月ノ創業ニ係リ爾來十九箇年餘ノ星霜ヲ經テ現今ニ至リ著々其ノ工事ノ進捗ヲ見ツツアリ而シテ本年度ニ施行セル掘鑿工事ハ支川湯川筋新水路開鑿及支川宮川筋新水路開鑿ニシテ主トシテ機械掘鑿ニ依リ短梯掘鑿機一臺ヲ使用シ之ニ二十噸蒸汽機關車一臺並木製三立方米積土運車ヲ配屬シ土砂ハ大部分附近築堤敷へ運搬シ一部分附近洪水敷へ運搬セリ其ノ他人力掘鑿積込ヲ爲シ小型瓦斯倫機關車二臺並小型デーゼル機關車一臺ト人力トロ運搬、畚擔等ヲ併用セリ而シテ本年度掘鑿土量ハ四萬八千六百八十立方米ナリ

築堤工事ハ主トシテ掘鑿土量ヲ利用シ得ルモ一部掘鑿土少キ箇所ハ附近洪水敷ヨリ自辨採取シ築堤施行中ニシテ本年度ニ於テハ本川筋縮ノ内村地内、荒井村地内、神指村地内、金上村地内、勝常村地内及支川湯川新水路兩岸築堤並田付川築堤ヲ施行シタル外既成堤防ノ不同沈下等ニ因ル補修工事ヲモ施行シ築立土量三萬九千七百七十七立方米ヲ竣功セリ

護岸水制工事ハ河狀ノ變化ニ因リ流水ノ激突ヲ受ケ新堤法先洗掘ノ虞レアル門田村飯寺地内、神指村南四合地内、勝常村堂畑地内、廣瀬村五香及立川、青木並青津地内、川西村長井地内及支川濁川筋堂島村大田木地内ニ玉石張護岸、木床、杭出水制等ヲ施行延長一千五百二十七米ヲ竣功シ専ラ洪水ニ因ル被害ノ輕減ニ努メタリ附帶工事ハ支川田付川筋耶麻郡堂島村大字大田木地内ニ排水樋管四箇所ヲ新設ノ爲メ本年十二月着手床掘及基礎ノ一部分ヲ施行シ翌年度へ繰越セリ、其ノ他支川湯川筋神指村地内湯川新水路ニ橋梁一箇所及同川筋同村南四合地内ニ用惡水路及樋管新設等ヲ曩ニ起工シ一部施行シタルモ工事ノ都合上本年度休工セリ

土地買收ハ昭和十三年九月一日ノ災害ニ因ル復舊工事用地タル本川筋河沼郡川西村大字長井地内及同郡金上村地内村社諏訪

神社境内代地ノ買収ニシテ此ノ段別二町六段九畝餘歩、價額五千四百四十三圓ナリ而シテ本年度ニ完了セシ段別一町三段餘歩ニシテ手續未済ノ爲メ翌年度へ繰越スモノ一町八段餘歩ナリ

本改修工事ノ竣功額ハ本年度二十二萬二千五百九十一圓、着手以來ノ累計五百七十五萬四千三百四十一圓ニシテ總工費六百十四萬七千七百七圓ニ對シ九割四分ノ竣功ニ當レリ

阿武隈川改修工事ハ大正八年度ノ創業ニシテ爾來工期ノ延長、豫算ノ削減、物價ノ高騰等幾多工事施行上ノ困難ヲ經テ着々工ヲ進メ築堤ノ如キハ全區域ヲ通ジ大部分其ノ形態ヲ整ヘタリト雖モ之ヲ保護スベキ護岸水制工事ハ未ダ充分ナラズ偶々昭和十三年七月及九月前後二回ニ互リ起工以來ノ大出水ニ遭遇シ益々其ノ不備ヲ思ハシムルモノアリタルニ依リ本年度豫算ヲ増額シ事業ノ完遂ヲ期スコトナレリ

本年度施行ノ掘鑿工事ハ郡山附近田村郡小泉村大字阿久津地内、同郡逢隈村大字鬼生田地内間ニシテ何レモ人カヲ以テ掘鑿シ其ノ土量四萬六千二百六十七立方米ノ内四萬三千百五十八立方米ハ久保田八丁目築堤へ運搬利用シ三千百九立方米ハ堤外官有地へ運搬投棄セリ

築堤工事ニシテ既定計畫ニ基クモノハ郡山附近左岸福島縣安積郡富久山町大字久保田、同郡日和田町大字三丁目間ニシテ築立土砂ハ前記掘鑿土ヲ利用充當セリ又補修工事トシテ施行セルモノハ支川荒川筋福島縣信夫郡佐倉村大字上名倉地内一箇所ニシテ築立土砂百四十三立方米ハ附近高水敷ヨリ運搬シ年度内之ガ竣功ヲ見タリ

本川筋右岸福島縣伊達郡伏黒村大字中瀬地内ヨリ下流ハ昭和十三年度災害復舊工事施行ニ當リ河川將來ノ維持上法線ヲ堤内ニ移動シタル結果之ニ接續セル既設堤防ヲモ移築スルノ必要ヲ生ジ昨年度伊達崎橋下流部四百五十米ノ移築ニ着手シ本年度更ニ其ノ上流部八百四十米ノ移築工事ニ着手セリ

本年度新堤敷ニ搬入セル土砂ハ五萬九千六百十四立方米ニシテ其ノ大部分ハ福島縣伊達郡伏黒村大字中瀬地内高水敷ヨリ掘

鑿機使用二十瓩蒸汽機關車運搬ノ工法ヲ以テ運搬セリ

支川逢瀬川ノ堤防ハ昭和十三年九月ノ出水ニ因リ溢水シ一部破堤スルノ被害ヲ蒙リタルニ鑑ミ左岸四號國道ヨリ下流右岸磐越東線ヨリ下流部ニ於テ川幅ヲ擴ゲ或ハ既設堤防ノ擴築嵩置ヲ爲スコトトシ本年度之ガ工事ニ着手セリ而シテ本年度搬入土量ハ二萬九百六十八立方米ニシテ土砂ハ本川筋廢川敷ヨリ四千七百七十六立方米、本川高水敷ヨリ一萬二千七十七立方米ヲ運搬スルト共ニ舊堤土四千八百八十五立方米ヲ移築セリ

護岸工事トシテ本年度着手セルモノハ福島縣伊達郡伊達崎村大字伊達崎地内、同縣信夫郡荒井村大字北水林地内、同郡佐倉村大字上名倉地内ノ三工事ニシテ福島縣伊達郡伏黒村大字中瀬地内、同縣信夫郡水保村大字庄野地内、同郡佐倉村大字上名倉地内ノ三工事ハ前年度ヨリ繰越シタルモノナリ而シテ是等ノ箇所ニハ夫々河狀ニ應ジ玉石張鐵線蛇籠工、木工、沈床合掌枿等ノ工法ヲ應用施行シ石張元詰沈床蛇籠ニ使用スル石材ハ信夫郡瀬上町大字向瀬上地内石山及荒川筋信夫郡佐倉村、水保村地内河川敷ヨリ採取運搬シ之ニ充當スルコトトセリ前記六工事ノ内本年度竣功セルモノハ伊達郡伊達崎村大字伊達崎地内、信夫郡水保村大字庄野地内、同郡佐倉村大字上名倉地内、同郡荒井村大字北水林地内ノ四工事ニシテ竣功延長五百七十九米ナリ又特殊工事タル支川荒川筋改修終點地藏原堰堤ハ昭和十年度第一次増補工事トシテ混凝土積堰堤部ノ水叩ヲ完成シ土堰堤部ニ嵩置ヲ施シ現在ニ至リタルモ其ノ後數次ノ出水ノ爲メ土砂堆積シ土堰堤部分溢水ノ虞レアルヲ以テ更ニ二米ノ嵩置ヲ施スベク本年度之ガ工事ニ着手セリ

改修工事用地トシテ本年度發表シタルハ二段八畝歩、金額一千八百五十三圓ニシテ前年度ヨリ繰越シタルモノト併セ年度内四千五百二十五圓ノ支拂ヲ了シ殘餘ハ次年度へ繰越スコトトナレリ

附帶工事トシテ管理者施行ノ福島縣伊達郡伊達崎村地内、福島、梁川線伊達崎橋繼足工事ハ既述堤防移築ノ結果必要ヲ生ジタルモノニシテ本年度工事ヲ完成シタルヲ以テ全額國庫負擔金ノ支拂ヲ了セリ

本改修工事ノ竣功額ハ本年度十九萬七千八百三十六圓、着手以來ノ累計六百七十一萬二千五百三十八圓ニシテ總工費九百九萬七百八十九圓ニ對シ七割四分ノ竣功ナリ

本年度阿賀川及阿武隈川改修工事竣功額ハ四十二萬四百二十七圓、起工以來ノ累計一千二百四十六萬六千八百七十九圓ニシテ總工費一千五百二十三萬八千四百九十六圓ニ對シ八割二分ノ竣功ニ當レリ其ノ竣功表左ノ如シ但シ表中□ハ管理者負擔額△ハ土捨出願者提供額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
浚渫	立米 五九〇、五八九	三、五二七、七〇〇 円	立米 一	一、四一三、三三三 円	立米 五九〇、五六九	三、五二七、七〇〇 円	一〇〇%
築堤	一三、三三〇、八六一	三、五〇九、三三〇	九四、九四七	五、四三三、三三三 円	一三、三三〇、八六一	三、五〇九、三三〇	〇・八三
締切	五、二七三、八七七	七、五〇〇、三三三	一三三、〇六一	六、六、〇〇〇	五、四三六、九三八	六、六、〇〇〇	〇・七八
護岸	前所	六、六、六七	前所	一	前所	六、六、六七	一〇〇%
水門	九〇、七五〇 米	九、四二、九三七	二、一〇六 米	一、四七、八〇〇	九二、八五六 米	一〇、九〇九、七七一	〇・六四
堰堤	前所	四、九、九三七	前所	一	前所	四、九、九三七	一〇〇%
用地	一	一、四七、八八一	一	六、一一一	一	一、四七、八八一	一〇〇%
直接接費	九、〇八三 費	一、八、〇〇〇、一一八	二五 費	七、〇九七	九、一〇八 費	一、八、〇〇〇、一一八	一
附帶費	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	前所	一、〇〇六、七七八	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	一〇〇%
管理費	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	前所	一、〇〇六、七七八	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	一〇〇%
未竣功	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	前所	一、〇〇六、七七八	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	一〇〇%
未竣功	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	前所	一、〇〇六、七七八	前所	三、一、〇〇〇、〇〇〇	一〇〇%

本表ヲ更ニ河川別ニスレバ次ノ如シ

阿賀川改修

費用	工事費				前年度 竣工功高 數量	前年度 竣工功高 金額	本年度 竣工功高 數量	本年度 竣工功高 金額	合計 數量	合計 金額	竣功 歩合
	掘	築	締	護							
船舶及機械費						二、八四三、四三三		三、八、八四		二、八八三、三三六	—
測量費						一、六、一七六		一、八、一七六		一、八、一七六	—
營業費						二、八、七九		二、八、七九		二、八、七九	—
雜費						五、一、四四五		五、一、四八		五、一、九八	—
共濟組合給與金						—		—		—	—
臨時家族手當						—		—		—	—
總計						▲□ 一、三、〇、八、四三 三、一、〇、〇、〇〇 一、三、〇、〇、〇〇		▲□ 四、〇、〇、〇〇 七、八、〇、〇〇		▲□ 一、二、四、六、八七九 三、一、七、九八〇 一、三、〇、〇、〇〇	〇・八一
掘					六、九四八、七九〇 立米	一、九、二、六、八七	四、八、六、八〇 立米	一、五、一、七、五	六、九、七、七、四〇 立米	一、九、二、一、〇、一一	〇・七八 割分
築					一、五、三、一、二九	三、三、二、二、九五	三、九、一、二、七七	二、一、五、五、八	一、七、四、〇、二〇六	三、三、四、一、八七	〇・七三
締					簡所 一	六、八、七	簡所 一	—	簡所 一	六、八、七	〇・三三
護					一、五、〇、〇天 米	四、八、四、一四	一、五、七、七米	一、〇、八、八一	一、六、五、三三米	五、五、九、一、九五	〇・五九
岸					三、五、〇度	六、五、一、五八	三度	二、一、五、七二	三、五、三度	六、七、七、八〇	—
地											
費用											

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
附事直接施行	未竣功	□	未竣功	□	未竣功	□	〇・四三
帶管理施行	簡所 二二	一三、九三五	簡所 八	一、〇八八	簡所 八	一五、〇三三	
工費	四	四八、一五五			四	四八、一五五	〇・四三
船舶及機械費		一、三六六、四一五		一五、五六二		一、四〇、九七六	
測量費		八、一六七		五七二		八、五三九	〇・四三
營業繕費		四五、六二二		七五六		四六、三七八	
雜費		七五、一五二		三三、六四七		一〇八、八九九	〇・四三
共濟組合給與金		三〇、〇四〇		一、〇六六		三一、一〇六	
臨時家族手當		五、三二一、七五〇		九五五		九五五	〇・四三
總計		五、三二一、七五〇		二二二、五九一 七八		五、五四四、三四一 一〇〇、九〇〇	

阿武隈川改修

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘	立米 五〇、五八九	三、七〇四	立米 四六、三三七	一、九、五二一	立米 五九〇、三八九	三、七〇四	〇・四三
本鑿	立米 一、〇〇、六三六、〇〇〇	一、三、〇〇〇	立米 一、〇〇、六三六、〇〇〇	一、三、〇〇〇	立米 一、〇〇、六三六、〇〇〇	一、三、〇〇〇	

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	工費	帶管理者施行	附事直接施行	用地費	堰水門	費	事護岸水制	工築堤
							未竣功	一七	簡所 六〇	簡所 五、五三 九八、八六〇	一	簡所 三	簡所 五七、七八 四九四、五三三	三、七四一、七四八
▲□			二、三三九	六八、七五〇	八、四四七	一、四五八、〇七	一七九、三九五	二、三、七九二	五三、四四八	九八、八六〇	一七四、八八一	四六、九五七	四九四、五三三	五二七、六九七
									簡所 二段	簡所 三		簡所 五七九	四、八四四	一三三、八八四
▲□	一九七、八三六	一、三七八	一、五三〇	四〇、七七一	二、〇三三	一、一九二	一、六、三三九		四、五三三	六、二二二			三六、七三三	四、八四四
									簡所 六〇	簡所 五、五三 五、五三	一	簡所 三	簡所 四六、三〇七	三、八六六、三三三
▲□	六、七、七三三 三、三、三三三 三、三、三三三	一、三七八	三、八三三	六九八、九五五	九、六三九	一、四八、二八〇	一、五、三三三	三、三、七五二	五三、四四八	九八、八六〇	一八、一〇〇	四六、九五七	三三三、四九七	五二、一、四八一
0+0														0+0

第八 富士川改修工事

本工事ハ大正九年度ヨリ昭和四年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費九百三十萬圓(上流部七百萬圓、下流部二百三十萬圓)ナリシガ豫算編成當時ニ比シ一般物價及勞銀ノ昂騰甚シク工費ニ不足ヲ告ゲタルヲ以テ大正十二年度以降増額シテ一千二百萬圓(上流部九百萬圓、下流部三百萬圓)ニ改メ施行年限ヲ昭和六年度迄延長セリ然ルニ翌十三年度ニ於テ財政ノ都合ニ依リ施行年限ヲ更ニ昭和十一年度ニ延長シ施行中ナリシガ一般財政緊縮ノ爲メ昭和四年度以降百十一萬四千四百九十二圓ヲ減額シ竣功期限ヲ同十四年度迄延長シ更ニ昭和七年度ニ至リ工費三十七萬八千三百七十一圓ヲ減シ總工費ヲ一千五十萬七千三百七十七圓ニ改メ竣功期限ヲ一箇年度延長シテ昭和十五年度ニ至ル繼續事業ト更メラレシガ重テ同十四年度ニ至リ竣功期限ヲ更ニ同十七年度ニ至ル二十三箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

其ノ區域ハ上流部ニ在テハ從來幹川山梨縣中巨摩郡龍王村以下ナリシヲ設計變更ニ伴ヒ更ニ上流ノ一部ヲ加ヘテ北巨摩郡葦崎町以下同縣南巨摩郡五開村ニ至ル二十六籽トシ支川笛吹川同縣東八代郡石和町ヨリ同縣西八代郡市川大門町三川合流點ニ至ル十九籽又下流部ニテハ幹川靜岡縣庵原郡富士川町以下海ニ至ル八籽、計五十三籽ナリトス

施工狀況

本工事ハ大正九年度ノ創業ニシテ直ニ上流及下流部ニ各土地收用事務所ヲ設置シテ土地買收調査ヲ行ヒ翌十年度ヨリ買收協議ヲ開始シ其ノ進捗ニ伴ヒ下流部ハ十年八月、上流部ハ同十三年六月各土地收用事務所ヲ閉鎖シ其ノ殘務ハ上流及下流改修事務所ニテ處理スルコトトシ大正十四年度迄ニ一般ノ買收ヲ終リ其ノ後ハ必要ニ應ジテ一部ノ追加買收ヲ行フニ過ギズ本年度ニ於テハ上下流部ヲ通ジテ用地費ヲ支出セシモノナリ而シテ着手以來買收總段別百九十七町五段餘ニシテ用地費九十四萬

一千三百五十二圓餘ヲ算セリ

工事ノ施行ニ關シテハ下流部ハ大正十年四月靜岡縣富士郡岩松村ニ又上流部ハ翌十一年一月山梨縣西八代郡市川大門町ニ各改修事務所ヲ置キ工事ニ當リシガ昭和四年九月末兩改修事務所ヲ合併シテ前記市川大門町所在ノ一箇所ト爲シ其ノ下ニ四工場十餘箇所ノ派出所ヲ設ケ各種ノ工事ヲ施行シ本年度末迄ニ築堤五百六十二萬一千四百九十三立方米、掘鑿七百九萬一千七百一立方米、護岸水制延長六萬二千百米餘及堰堤三箇所ヲ竣功セリ又附帶工事ノ内直轄施行ノ樋門十九箇所及水路附替一箇所並ニ管理者施行水路附替三十箇所及橋梁二箇所ヲ竣へ夫々補助金ノ交附ヲ了セリ

本年度施工ノ概況ハ上流部ニハ前年度ヨリ續工ノ築堤三箇所、掘鑿五箇所、護岸水制八箇所及堰堤一箇所並ニ本年度起工セラル掘鑿二箇所、護岸水制十箇所、計二十九箇所ヲ施行シ内築堤一箇所、掘鑿一箇所、護岸水制七箇所、計九箇所ヲ竣功セリ
工事施行區域ハ幹川釜無川筋葦崎町地先ヨリ富士川筋羽鹿島村ニ至ル間並ニ支川笛吹川筋石和町以下富士川合流點ニ至ル間ニシテ築堤工事ニ在テハ既ニ大部分ノ工事ヲ了へ本年度土砂一萬八千三百七十九立方米ヲ搬入シタルニ過ギズ人力掘鑿ニテハ釜無、富士、笛吹各川ニ於テ亂流ヲ矯正セシ爲メ隆起セル寄洲ヲ除却シ土砂四萬五千二百九十四立方米ヲ掘鑿シ内一萬八千三百七十九立方米ヲ築堤敷ニ搬入シ二萬六千九百十五立方米ヲ堤脚底地ニ運搬シテ堤塘ノ補強ヲ圖レリ護岸水制工事ノ内釜無川筋ニ在リテハ混凝土練積石張及空積石張トシ護岸二箇、所竹筋混凝土三角構ヲ配列スル護岸及水制各一箇所、鐵筋混凝土三基柁ヲ主體トスル水制一箇所、混凝土、大、中聖牛ヲ配列スル水制二箇所ヲ施工シ之ニ伴ヒ木工沈床、木材三基柁、混凝土柁詰石ヲ根固トシテ築設セリ笛吹川筋ニテハ前年度ニ繼續セル竹筋混凝土三基柁ヲ配列セル水制一箇所及鐵筋混凝土杭出水制一箇所ヲ執レモ本年度ニ於テ竣功セシメタル外柳枝工護岸一箇所及導水堤一箇所ヲ起工シ工事中ニ屬セリ富士川筋ニテハ前年度ニ繼續セル混凝土柁詰石張護岸一箇所、本年度ニ於テ鐵筋混凝土大、中聖牛ヲ配列セル水制補修ハ本年度之ヲ竣功セシメ其ノ他ハ次年度ニ繼續セリ以上ノ工程ヲ綜合スレバ混凝土練積石張一千三百二十二平方米、空積石張一千七百七十六

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營業繕費	測量費	船舶機械費	帶費	附事直轄施行	用費	費	事護岸水制
							橋水路	水路	樋門		
							三〇〇	二〇〇	二、九七五	三	六、三三五
▲□						△	□	△□			△
九、七五八、四六八 一七六、二八〇 三九、八六九		四四、一〇三	一、〇九、三三三	三六、三九二	三九、九八七	六八七、〇八九 三、〇〇五	一、六二、〇〇八 一、三三、七五二	一、一五、三七〇 六二、二七九 二、五	九四、四三三	九五、四八四	二、七三、三三八 一、八九六
									樋門		
									樋門		
									一	三	七、五
▲□						△	□	△□			△
一、七四、八五二 一、七〇一	二、八三三	二、三九六	四、三三三	三〇九	一、〇三三	九、六三三		一、三三〇	三、四九九		八、五五五
									橋水路	水路	樋門
							三〇〇	二〇〇	一、九七五	三	六、三三五
▲□						△	□	△□			△
九、九三三、三三〇 一七六、九八一 三九、八六九	二、八三三	四七、五九九	一、一四四、三〇三	三三、〇四九	〇〇〇、一四〇	六九六、七三三 三、〇〇〇	一、六二、〇〇八 一、三三、七五二	一、一五、三七〇 六三、三三〇 二、五	九四、四三三	九八、九四三	二、八五、九一三 一、八九六
〇・七										〇・八	〇・八

第九 木曾川上流改修工事

本川ハ曩ニ洪水ノ害ヲ除キ惡水ノ疏通ヲ圖リ兼テ舟楫ノ便ヲ改良センガ爲メ國ニ於テ明治二十年度ヨリ木曾、長良、揖斐ノ三川改修工事ヲ施行シ大正元年度竣功ヲ告ゲ豫期ノ效果ヲ舉グルヲ得タリト雖モ右改修區域ノ上流ニ屬スル部分ハ河幅狹隘屈曲甚シク且河底ニ土砂堆積シテ堤防亦薄弱ナルノミナラズ無堤ノ箇所サヘアルヲ以テ常ニ洪水ノ脅威ヲ感ジ一朝破堤ノ厄ニ會センカ管ニ上流ノ廣漠タル平野ヲ水底ニ没セシムルノミナラズ濁流更ニ下流ヲ襲ヒ既成下流改修ノ效果ヲ空シクスルノ虞アルヲ以テ夙ニ上流部改修ノ必要ヲ提唱セラレタリシが大正十年度ニ至リ工費二千萬圓（内愛知縣負擔六十八萬四千圓、岐阜縣負擔四百七十四萬五千圓）ヲ以テ十箇年度繼續事業トシテ之ヲ施行スルコトナレリ其後工期ヲ大正十一年度ニ二箇年度、翌十二年度ニ關東大震災ノ爲メ五箇年度ヲ延長シ更ニ昭和六年度ニ財政ノ都合上三箇年度ヲ昭和七年度更ニ一箇年度ヲ繰延べ昭和十一年度工費増額ニ伴ヒ六箇年度ヲ延長シ昭和十二年支那事變勃發ニ伴ヒ同年度一箇年度ヲ昭和十四年度更ニ一箇年度ヲ繰延べ都合二十九箇年度繼續事業トナレリ

然ルニ本川改修工事施工上之レニ附帶シテ支派川改修ノ緊要ナルヲ認メ昭和三年五月第五十五議會ニ於テ犀川外二箇川改良工事ニ對シ二百四十一萬四百五十圓（全部國費）ヲ追加シ更ニ第五十六議會ニ於テ境川外五箇川ノ改良工事ニ對シ二百一十一萬四千五百五十圓（全部國費）ヲ追加セルモ國家財政ノ都合上經費節減ノ爲メ昭和三年度二十一萬圓、同五年度八十二萬一千八百八十圓、同六年度二百十萬五千二百二十八圓、同七年度百十九萬二千八百八十九圓ノ減額ヲ行ヒタルモ昭和十一年五月第六十九議會ニ於テ三百九十二萬五千圓ヲ増額シ結局總工費二千四百十二萬七千六百三圓（内愛知縣負擔六十九萬九千三百三十圓、岐阜縣負擔四百九十二萬四千九百八十三圓）トナリタリ

次ニ本工事施行區域ヲ示セバ木曾川筋ハ愛知縣丹羽郡犬山町以下既成區域ニ至ル約三十一軒、長良川筋ハ岐阜市以下約四十

二籽、揖斐川筋ハ岐阜縣揖斐郡北方村以下約十八籽、藪川筋ハ岐阜縣本巢郡山添村根尾川分派口以下揖斐川合流點ニ至ル約十二籽、牧田川筋ハ流末約四籽ニシテ其他犀川、三水川、牧田川上流、境川、鳥羽川、粕川、杭瀬川、津屋川及水門川等ノ各支派川ニ夫々工事ヲ施行ス

施工狀況

本工事ハ大正十年度ノ創業ニシテ用地買收ノ爲メ大正十一年一月土地收用事務所ヲ竹ヶ鼻町ニ開設シ其ノ後加納町ニ移セルモ大正十三年十一月之ヲ閉鎖シ改修事務所ニ於テ其ノ事務ヲ取扱ヒ來リ其後藪川筋土地買收ノ爲メ昭和三年十一月本巢郡北方町ニ再ビ事務所ヲ設置セルモ昭和四年七月之ヲ岐阜市ニ移轉シタルモ昭和十四年四月之ヲ閉鎖シ改修事務所ニ於テ其ノ殘務ヲ取扱フコトトセリ

本年度買收セル土地ハ三段餘金額三千七百七十五圓四十一錢、諸補償金二千八百七十三圓八十五錢、合計六千四十九圓二十六錢ヲ支拂ヒタリ創業以來ノ成績ハ土地六百十四町五段餘歩金額四百八萬八千二百八十一圓十五錢四厘、占用禁止補償金十五萬九千四百七十七圓八十八錢、地上物件移轉料百六十八萬七千三百四十五圓十八錢、合計五百九十三萬五千四百二十一錢四厘ナリトス

工事施行ニ關シテハ大正十二年一月岐阜市忠節町ニ木曾川上流改修事務所ヲ設置シ其ノ下ニ數箇所ノ工場及多數ノ派出所ヲ置キ揖斐川、長良川、木曾川、藪川、牧田川ノ順序ニ起工シ土工用船舶機械器具ノ修理製作ノ爲メ大正十二年六月改修事務所構内ニ岐阜機械工場ヲ設置シ直營施工セリ

起工以來本年度ニ至ル功程ハ本工事ニ在リテハ掘鑿工ニ於テ一千二百八十一萬四千一百一十一立方メートルヲ成工シ築堤工ニ於テハ自辨土六百九萬一千九百二十六立方メートル、利用土八百九十萬九千八百八十九立方メートル、合計一千五百萬一千八百五十五立方メートルヲ築立テ護岸

水制六萬二千六百七十四米二、假護岸水制一千二百四米三、床固八百八米、特殊工樋門一箇所ヲ竣成シ工費六百四十九萬一千七百七十三圓十三錢七厘六毛、機械工場製作品三萬一千四十三圓三十六錢、本工事費製作品二千九十一圓一錢、評價品一千四百五十五圓七十二錢五厘ヲ要セリ外ニ民地捨土提供勞力費十四萬一千九百十六圓十五錢三厘、寄附材料勞力費七萬九千二百二十九圓六十六錢九厘、合計工事費六百七十四萬六千八百九圓十五錢四厘六毛ナリトス

附帶工事ニ在リテハ直轄施行ニ於テ樋門六箇所、樋管七箇所、用水路工三箇所ヲ竣功シ工事中ニ屬スルモノハ犀川改修、三水川改修、花田川改修、根尾川改修、用水路工二箇所ニシテ國庫補助額ハ百六十二萬七千五百八十四圓七十九錢七厘六毛、機械工場製作品及修理費二十萬九千八百十六圓二十錢六厘、評價額六百五十二圓七十八錢七厘ヲ支拂ヒタリ

外ニ地元負擔金八千五百圓、民地捨土提供勞力一萬七千三百九十八圓六十九錢、管理者提供土地材料勞力費百四十六萬四千九十六圓四十七錢一厘、合計三百三十二萬四千四百四十九圓九十九錢五厘六毛ヲ要シタリ又管理者施行ニ係ル支派川外八箇所ニ對シ國庫補助二百四十九萬三千八百五十三圓ヲ交付シ工作物除却補助三萬六千三百七十八圓四十二錢ヲ支出セリ

右工事ニ使用セル主要土工機械ハ浚渫船一隻、梯型ショレン式掘鑿機六臺、ドラグライン三臺、二十噸機關車四臺、五噸機關車四臺、ディーゼル機關車五臺、三十疋軌條、五籽六、十五疋軌條、二十三籽五、十疋及九疋軌條、十七籽三、六疋軌條五籽、六三立方米積土運車三百十九臺、一立方米積土運車百五十臺、六分積土運車二千五百二十五臺、自動杭打機二臺、混凝土混合機八臺、捲揚機八臺等ナリ

本年度豫算ハ既定年割額六十六萬圓ノ處支那事變ノ爲メ二十八萬圓ヲ後年度ニ繰延ベ三十八萬圓ヲ以テ施行スルモノナルモ前年度迄ニ木曾川維持ヨリ流用額五千圓ヲ返戻又本年度ハ判任官以下從務員ニ家族手當ヲ支給スルコトトナリ一千四百二十一圓五十二錢ヲ流用差引三十七萬三千五百七十八圓四十八錢ノ實行豫算ナリ

而シテ本工事ニ於テハ人力掘鑿工二箇所、築堤工六箇所、護岸水制工十箇所、合計十八工事ヲ施行シタリ其ノ竣功額ハ三萬一千六百六十三圓六十六錢一厘、製作品四百九十三圓十錢七厘、評價品八圓、合計三萬二千六百六十四圓七十六錢八厘ヲ支拂ヒタリ

附帶工事ニ在テハ直轄施工ニ係ル犀川改修、三水川改修、花田川改修、根尾川改修、山口水路統一、宮田用水路頭首工事ノ六箇所ヲ施行中ニシテ其ノ竣功額ハ國庫七萬二千五百四十圓七十三錢五厘、製作品一萬一千四百四十四圓五十錢二厘、修理費一千五百九十三圓六十九錢四厘、評價品五十五圓、管理者提供三萬九千二百二十四圓九十四錢、外ニ支派川補助十七萬圓、工作物除却補助三百二圓八十錢、合計二十九萬四千七百六十一圓六十七錢一厘ヲ要シタリ

之ヲ要スルニ本改修工事ノ本年度竣功額ハ國費三十四萬八千九百四十四圓、管理者負擔三萬九千二百二十五圓、合計三十八萬七千二百十九圓ナリ

創業以來ノ累計竣功額ハ二千九百九十四萬九千九百四十一圓ニシテ總豫算二千四百十二萬七千六百三圓ニ對シ八割七分強ノ竣功ナリトス外ニ民地捨土提供十六萬八百三十八圓、地元負擔金八萬七千六百三十圓、管理者負擔百四十六萬四百九十六圓ヲ加算スルトキハ總工費二千二百六十五萬八千九百四十四圓ナリトス其ノ工事竣功表ハ左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量、「□」ハ管理者負擔、「▲」ハ民地捨土提供、「○」ハ地元負擔、「△」ハ製作品價額、「×」ハ評價品價額ヲ示ス

工本	費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額		
掘鑿	立米	111,770.7	11,111,111.1	100,000.0	10,000,000.0	211,770.7	21,111,111.1	100%	
		▲	△	×	○	▲	△	×	○
浚渫	立米	11,111.1	1,111,111.1	10,000.0	1,000,000.0	21,111.1	2,111,111.1	100%	
		▲	△	×	○	▲	△	×	○
		11,111.1	1,111,111.1	10,000.0	1,000,000.0	21,111.1	2,111,111.1	100%	
		▲	△	×	○	▲	△	×	○
		104,881.8	10,488,181.8	110,000.0	11,000,000.0	214,881.8	21,488,181.8	100%	
		▲	△	×	○	▲	△	×	○

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
建築堤	*	△〇〇	*	△〇〇	*	△〇〇
護岸水制	六、〇八八、八〇三立米	二、三六八、八四四	三、〇〇、二九四立米	七、二九四、一三八	六、〇八九、〇九六立米	二、一四一、八六六
特殊工事	簡所	△〇〇	簡所	△〇〇	簡所	△〇〇
土地物件移轉料	六、二四四	四、〇八八、二八一	三度	四、〇八八、二八一	六、二四四	四、〇八八、二八一
諸補償費	簡所	△〇〇	簡所	△〇〇	簡所	△〇〇
樋門其他	二面	△〇〇	二面	△〇〇	二面	△〇〇
支派川直轄	未竣工	△〇〇	未竣工	△〇〇	未竣工	△〇〇
支派川縣營	未竣工	△〇〇	未竣工	△〇〇	未竣工	△〇〇
工作物除却	七	△〇〇	七	△〇〇	七	△〇〇
船機械費	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇
測量費	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇
營業費	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇
雜費	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇	△〇〇
合計						
竣工高						
歩合						

第一章 河川改修工事 (木曾川上流改修工事)

總	計	共濟組合給與金	臨時家族手當
○▲□ 10,610,847 1,100,257 1,070,358 3,330,887		55,355	
○▲□ 3,480,958 39,125		1,100,110	1,100,110
○▲□ 10,999,941 1,100,257 1,070,358 3,330,887		98,130	1,100,110
〇八七	〇八七		

第一〇 斐伊川改修工事

本工事ハ當初大正十一年度ヨリ昭和八年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ總工費六百二十萬圓ヲ以テ起工セシガ大正十四年五月施行年限ヲ延長シテ昭和十一年度ニ至ル十五箇年度繼續事業ニ改メラレ次デ昭和四年六月緊縮ノ爲メ十四萬圓、同年十二月十九萬八千六百五十圓、同六年五月施行年限ヲ二箇年延長ト共ニ五十二萬七百二圓、同年九月三萬三千二百圓、同年十二月三萬一千六百圓、同七年十二月施行年限一箇年延長ト共ニ二十三萬二百六十五圓ヲ何レモ減額セラレシニ昭和九年十二月ニ至リ工費ニ於テ九十三萬三千二百三十五圓追加増額セラレ施行年限ニ於テ尙ホ四箇年度延長セラレタルヲ以テ遂ニ總工費五百九十七萬八千八百十八圓、昭和十八年度ニ至ル二十二箇年度繼續事業トナレリ其ノ施工區域ハ島根縣簸川郡出西村岩樋以下宍道湖(淀川吐口)ニ至ル十五籽六及下流大橋川即チ松江市白潟魚町ヨリ中海ニ至ル七籽七ノ改修工事ヲ施行スルモノナリ

施工狀況

本工事ハ大正十一年度ノ創業ニシテ同年度及十二年度ハ實施測量ニ從事シ十三年度ハ專ラ計算製圖等ノ整理ヲ爲シタルト共ニ船舶機械ノ整備ヲ爲シ大正十三年十一月ヨリ先ヅ大橋川筋ノ浚渫ヲ開始シタリ

前年度迄ノ施行高ハ築堤土量二百六十九萬九百三十九立方米此工費十五萬三千七百十三圓、掘鑿土量二百九十八萬二千五百三立方米此工費六十四萬四千六百六圓(外ニ民費三萬五千八百五十五圓)浚渫土量二百二十六萬一千六百七十九立方米此工費四十萬九千九百七十七圓(外ニ民費六萬七千九百五十圓)護岸延長一萬二百九十二米此工費十五萬四千二十九圓(外ニ民費一萬九千二百四十四圓、無代價品評價額七千九百九十五圓及直營採取品價額一萬四千七百二十五圓)等ニシテ特殊工事ハ樋管一箇所竣功シ此工費一萬二千九百九十七圓尙附帶工事ハ樋管及水路工事六箇所、橋梁二箇所、此國庫補助額六萬四千七圓、管

理者負擔額七萬一千八百九十七圓ナリ

次ニ本年度内施行狀況ヲ述ベム

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續施行ニ係ル鳥根縣簸川郡伊波野村、出西村、出雲町大字大石、武志及東林本地先ノ二築堤及同郡灘分、出東、國富、久木、伊波野村、出雲町大字東林本地先ニ於ケル既成堤防手入工事ノ三工事ニシテ之ガ築立土量ハ總テ人力掘鑿土ヲ利用シ此土量三萬百九十五立方米工費一萬六千九百二十四圓(外ニ直營採取品價額二十八圓)ヲ要シ累計土量二百七十二萬一千百三十四立方米工費十七萬六千三百三十七圓(外ニ直營採取品價額二十八圓)ナリ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ引續キ施工ニ係ル鳥根縣簸川郡出雲町大字大石、出西村、上津村地先ノ人力掘鑿ノ一工事ニシテ之ガ施行ニハ五噸蒸汽機關車、六噸四瓦斯倫機關車各一臺、六噸四ディーゼル機關車二臺、一立方米鍋土運車及十五匹、十匹六匹、四匹五等各種軌條ヲ使用シ土量三萬百九十五立方米ヲ舉ゲ工費一萬一千六百六圓ヲ要シ累計土量三百一萬二千六百九十八立方米工費六十五萬五千七百七十二圓(外ニ民費三萬五千八百五十五圓)ニシテ本年度掘鑿土砂ハ全部築堤ニ利用セリ護岸工事ハ前年度ヨリ繼續施行ニ係ル鳥根縣簸川郡國富、出西、久木、出東村及松江市東朝日、津田町地先ノ五工事及本年度起工セル出西村地先ノ一工事ニシテ内、出西村地先ノ一工事ヲ竣功セリ

本年度内護岸成功延長ハ二千二百十米此工費六萬四百五十四圓(外ニ直營採取品價額一萬一千十圓)ヲ要シ累計成功延長一萬二千五百二米工費二十一萬四千四百八十三圓(外ニ民費一萬九千二百四十三圓、無代價品評價格七千九百九十五圓及直營採取品價額二萬五千七百三十五圓)ナリ尙護岸工事用石材所出工事ハ前年度ヨリ引續キ鳥根縣簸川郡國富、出西兩村地内ニ於テ施工シ本年度内所出量ハ六千五百二十七立方米ナリ

附帶工事武志樋管及揚水設備ハ揚水機入手困難ノ爲メ休工セリ

本年度竣功總額ハ十二萬四千四百四十四圓ニシテ起工以來ノ累計ハ五百五十二萬二千六百十圓ナリ之ヲ總工費五百九十七萬

八千八百十八圓ニ比スレバ約九割二分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表ハ左ノ如シ但シ表中「▲」ハ提供物件價額「□」ハ管理者負擔額「×」ハ直營採取品價額「○」ハ無代價品評價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
築堤	立米 二、六九〇、七三三	一五、七三三	立米 一〇、一七三	一六、九八四	立米 一、七二二、二〇六	一、九〇、七二二	劃分 〇・二二
鑿	▲ 二、九八、五三三	六四、一〇六	▲ 三〇、一七三	一一、九〇六	▲ 三、〇二二、六九六	六、五五、七二二	〇・三六
深	▲ 二、二六、六七九	四〇、九七九	▲ 二〇、一七三	六、〇〇六	▲ 二、二六、六七九	四七、〇〇六	〇・三三
工	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
事	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
費	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
護岸水制	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
特殊工	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
附帶工事費	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
用地費	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
船舶及機械費	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
測量費	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
營業繕費	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
雜費	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
共濟組合給與金	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七
臨時家族手當	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	一四、〇二九	○ 一、〇一、二九三	二八、〇五八	〇・二七

第一章 河川改修工事 (斐伊川改修工事)

總				
計				
	○×▲□	五、三六、一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、五〇、五一、五二、五三、五四、五五、五六、五七、五八、五九、六〇、六一、六二、六三、六四、六五、六六、六七、六八、六九、七〇、七一、七二、七三、七四、七五、七六、七七、七八、七九、八〇、八一、八二、八三、八四、八五、八六、八七、八八、八九、九〇、九一、九二、九三、九四、九五、九六、九七、九八、九九、一〇〇		
	○×▲□	二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、五〇、五一、五二、五三、五四、五五、五六、五七、五八、五九、六〇、六一、六二、六三、六四、六五、六六、六七、六八、六九、七〇、七一、七二、七三、七四、七五、七六、七七、七八、七九、八〇、八一、八二、八三、八四、八五、八六、八七、八八、八九、九〇、九一、九二、九三、九四、九五、九六、九七、九八、九九、一〇〇		
	○×▲□	五、三六、一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、五〇、五一、五二、五三、五四、五五、五六、五七、五八、五九、六〇、六一、六二、六三、六四、六五、六六、六七、六八、六九、七〇、七一、七二、七三、七四、七五、七六、七七、七八、七九、八〇、八一、八二、八三、八四、八五、八六、八七、八八、八九、九〇、九一、九二、九三、九四、九五、九六、九七、九八、九九、一〇〇		
				〇 九

第一一 信濃川上流改修工事

本工事ハ大正十二年度ヨリ昭和七年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費六百六十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ關東大震災及國庫財政緊縮ノ爲メ昭和三年度以降三回ニ互リテ工費百二十二萬二千九百二十二圓ヲ減額シ五百三十七萬七千七十八圓(内新潟縣負擔百九十萬八千九百七十六圓)ト爲シ尙工期十二箇年度ヲ延長シテ昭和十六年度迄トセリ而シテ其ノ施工區域ハ左岸新潟縣三島郡片貝村、右岸古志郡六市目村以下南蒲原郡中之島村地内信濃川締切堤防ニ至ル三十一軒ナリトス
信濃川ニ於テハ曩ニ航路改善及洪水防禦ノ目的ヲ以テ明治十七年度ヨリ明治三十八年度ニ至ル二十二箇年度ニ新潟縣長岡市以下ノ河身改修工事ヲ施行シタルモ尙治水工事ノ必要ヲ認メ大河津村ヨリ分水路ヲ開鑿シ又上流千曲川ノ改修工事ヲ施行セリ

施工狀況

本年度ハ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿工事二箇所、築堤工事十二箇所、護岸工事一箇所及新ニ着手セル善喜島第二護岸工事ノ十六工事ヲ施行セリ其ノ狀況左ノ如シ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續ノ馬越島第一回及第二回工事ヲ短梯掘鑿機及人力ニ依リ七萬四千六百十四立方メートルヲ施行シ土砂ハ蒸汽機關車二十輛一臺、瓦斯輪機關車四輛一臺ノ外冬期間ハ發動機船二十四馬力一臺、三十五馬力一臺ヲ運轉シ全部右岸下流部築堤敷及左岸下流部築堤敷へ投棄セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續ノ五百島、蓬潟、下山、大島、篠花、本大島、水梨、前島、左近、草生津、左岸下流部、右岸下流部ノ十二工事ヲ施行築立土量八萬八千七百立方メートル、土羽付延長三千八百七十六米ヲ施工シ五百島築堤、左岸下流部築堤、

右岸下流部築堤ヲ除キ他ノ九工事ハ竣功セリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續ノ草生津護岸ト新ニ着手セル善喜島第二護岸ヲ施行シタルモ竣功スルニ至ラズ

附帶工事ハ市道取付工事及村上用水樋管伏替工事ノ二箇所ヲ施行シタルモ竣功スルニ至ラズ

本年度竣功額ハ十萬五百七十一圓ニシテ起工以來ノ累計ハ五百二十九萬二千五百五十五圓トナリ之ヲ總工費五百三十七萬七千

七十八圓ニ比スレバ九割八分トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ築立利用土量「◎」ハ新潟縣負擔額「▲」ハ

地元寄附額「○」ハ別途設計直營製作額「■」ハ組合又ハ地元負擔額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費中ヨリ流用セリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
掘鑿	立米 一、四四五、六九二	五九八、〇七	立米 七四、六二五	三、五五七	立米 一、五二〇、三一七	六〇一、五八四	〇・八二	
築堤	* 二、四三三、五五三 一、五二八、八二六	九六六、三三九 一、四、五三九	立米 七四、六二五	一、四一三	* 二、四三三、五五三 一、三六六、三三九	九、五七、一九九 一、四、五三九	一・〇〇	
水護岸水制	九、六四五 簡所	五七、〇二二 三六、八四九	二米	六、一七五	九、六四五 簡所	五、七、一九九 三六、八四九	〇・八四	
費用	簡所 二、一九二	一、一五五、四八九	簡所	一、一	簡所 二、一九二	一、一五五、四八九	一・〇〇	
附帶工事費	簡所 三三	五八二、四四六 一、三三八、九三三 二、一六六、三三三	簡所 二	二五九	簡所 三三	五八二、四四六 一、三三八、九三三 二、一六六、三三三	〇・〇〇	
船舶及機械費		五、四六、八九九		一、四、八二五		五、四六、八九九		
測量費		二五、三八〇		三〇三		二五、三八〇		

費目	前年度迄		本年度		合計	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
營繕費		六三、二六一		一、九〇八		六五、一六九
雜費		六三、一八七		三、〇〇〇		六六、一八七
共濟組合給與金		二七、四三八		一、〇〇〇		二八、四三八
臨時家族手當				一、四一一		一、四一一
總計		一五、三三六 一四、五六二 一四、五三九		一、七四九 一、四〇八		一五、二五七 一三、九七〇 一四、九四一
						〇・九八

第一一 天龍川改修工事

本工事ハ大正十二年度ヨリ昭和七年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費六百六十萬圓（内静岡縣負擔額二百二十九萬九千圓）ヲ以テ工事ニ着手セシガ大正十二年九月一日關東大震災ノ影響ニ依リ事業年度ヲ四箇年即チ昭和十一年度迄繰延ベ次テ經費節減ノ爲メ昭和三年度以降同七年度迄ニ百三十萬四千五百十八圓ヲ減額シ事業費五百二十九萬五千四百八十二圓（静岡縣負擔額百八十四萬六十一圓）ニ變更シ事業年度モ順次繰延ベラレ結局昭和十六年度迄トナレリ

本川ハ曩ニ主トシテ水害除去ノ目的ヲ以テ改修計畫ヲ樹テ明治十八年度ヨリ工費六十六萬圓ヲ以テ工事ニ着手シ静岡縣磐田郡二俣町以下ノ河幅ヲ整理シ新堤ヲ築キ舊堤ヲ増築シ其他護岸、水制、床固等ノ施設ヲ爲シ兼テ二俣町上流長野縣下伊那郡龍丘村時又ニ至ル山間狹窄部ニ於ケル危岩暗礁ヲ破碎シ明治三十三年度ニ至リテ一先ヅ竣功セリ其結果河狀匡正セラレ流路稍安定シ相當ノ效果ヲ收メ得タリ爾來地方廳ハ其ノ維持ヲ爲スト共ニ漸次新工事ヲ施シツツ現今ニ至レリ然ルニ東海道鐵道橋下流ハ依然トシテ荒廢憂懼ノ狀態ニ在リ其上流ト雖モ提防ノ鞏固ヲ誇ルニ足ラズ又長野縣管内ニ於テモ相當水害無キニ非ザレバ早晚改修ノ要アルハ之ヲ認ムル處ナルモ先ヅ最モ急務ナル下流静岡縣管内二俣町以下海ニ至ル二十八軒間ヲ更ニ改修セントスルモノナリ

施工狀況

本工事ハ大正十二年度創業以來諸般ノ準備ヲ爲スト共ニ同十四年度ニ於テ實地測量ニ着手シ東海道鐵道橋下流ノ改修法線ヲ決定シ之ガ用地買收ヲ爲ス爲メ大正十五年二月土地收用事務所ヲ開設シ區域内ヲ八次ニ分チテ買收シ用地買收ハ殆ド完了ヲ遂ゲタルニ依リ昭和七年十一月土地收用事務所ヲ閉鎖セリ爾來殘餘ノ分ハ改修事務所ニテ之ヲ處理シ契約濟ノ整理及諸

補償金ノ支拂等ヲ爲セリ本年度迄ニ買收シタル總段別ハ百八十四町八段其買收金額ハ地上物件移轉料及諸補償金ヲ合セ七百六十二萬九百二十一圓ナリ工事施行ニ關シテハ昭和二年七月改修事務所ヲ濱名郡中ノ町村ニ開設シ諸機械材料其他諸般ノ準備ヲ爲スト共ニ工所用機械器具等ノ修理製作ニ直接施行スル爲メ附屬機械工場ヲ濱名郡河輪村ニ設置シ昭和三年一月ヨリ工事ヲ着手スルニ至レリ前年度迄ニ竣功セル工事ハ築堤、掘鑿、護岸等三十一工事ニシテ本年度施行ノ工事ハ休止中ノ河輪第二機械掘鑿、掛塚第二人力掘鑿、掛塚第三人力掘鑿、掛塚第四人力掘鑿、龍池人力掘鑿、河輪築堤、十束築堤、中瀬第二築堤、十束護岸、飯田護岸ヲ除ク前年度ヨリ引續キ施行中ノ十七工事及本年度起工ニ係ル河輪第四護岸追加、豊西堤端護岸ノ計十九工事ニシテ内河輪機械掘鑿、豊西人力掘鑿、中瀬第二人力掘鑿、豊西築堤、河輪第四護岸追加、豊西堤端護岸、中瀬水制ハ竣功セリ本年度工事ハ改修區域全般ニ涉リ下流掛塚町、河輪村及芳川村兩岸新堤及堤脚護岸殆下竣功シ舊堤ハ大部分除却セルヲ以テ東海道鐵道橋下流ハ大體計畫河幅ヲ有スルニ至リ同橋上流ハ中ノ町村地先河幅擴張箇所ノ新堤築造及其ノ他舊堤擴築進捗セリ上流中瀬村西派川締切堤以下新堤及根固護岸、野部村築堤及根固護岸ハ大部分完了セリ

附帶工事ハ前年度迄ニ直轄施行ニ係ル掛塚町地先、掛塚用水樋管、芳川村地先、老間惡水樋管、飯田村地先飯芳用惡水樋管及管理者施行ニ係ル井通村地先井通惡水路移設、龍池村地先龍池用惡水路移設及富岡村地先富岡惡水路移設ヲ竣功セリ

本年度本工事功程ハ掘鑿土量十一萬二千五百八十八立方米、築堤土量五萬二千二百七十七立方米、護岸延長一千二百四十八米工費十四萬六千十八圓ヲ要セリ

本年度竣功高ハ二十三萬八千七百二十七圓ニシテ起工以來ノ累計ハ五百一萬六千五百五圓ナリ而シテ總工費五百二十九萬五千四百八十二圓ニ對シ九割五分ノ竣功トナレリ其工事竣功表次ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「○」ハ無價品評價額「△」ハ製作品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘	立米 四、五七〇、〇七	九六七、〇九四	立米 二、二五八	四、六七一	立米 四、六六九	一、〇一〇、〇一〇	割分 〇・六六
工事築堤	〇	八二八	〇	七、四二	〇	八八元	〇・三三
事護岸水制	〇	一、九七〇	〇	九四、九六	〇	六九〇、三三	一・三三
費假	〇	五五五、四一九	〇	四八	〇	二、〇八八	
附直轄施行	〇	二、三〇、八八	〇	七、四二	〇	二、三〇、八八	
帶費事	〇	六五	〇	〇	〇	六五	
用土地	〇	二、〇六一	〇	〇	〇	二、〇六一	
船舶及機械費	〇	六五	〇	〇	〇	六五	
測量費	〇	一、六八、六六	〇	二、三三	〇	一、六八、六六	
營繕費	〇	六、九八、六九	〇	三九、五七	〇	六、九八、六九	
雜費	〇	八八、〇七	〇	二、三三	〇	八八、〇七	
共濟組合給與金	〇	一、〇九、〇三	〇	二、三三	〇	一、〇九、〇三	
亡失毀損	〇	二、六〇、五	〇	一、六九八	〇	二、六〇、五	
臨時家族手當	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
總計	〇	四、七二七、七七八	〇	二三八、七五	〇	五、〇一〇、五三三	〇・九五

第一三 千代川改修工事

本改修工事ハ大正十二年度ヨリ昭和七年度ニ至ル十箇年度繼續工事トシテ豫算五百六十六萬圓ヲ以テ施行スルモノナリシガ經費節約ノ爲メ昭和四年度ニ十一萬五千圓、同五年度ニ十七萬七千二百四十九圓、同六年度ニ四十七萬六千九百九十九圓、同八年度ニ二十二萬五千百十九圓ヲ夫々減額セラレ年限モ亦昭和十三年度ニ至ル六箇年ヲ延長サレシガ昭和九年度ニ於ケル出水ノ狀況ニ鑑ミ七十一萬六千八百圓ヲ増額總工費五百三十八萬八千七百三十三圓(内百八十三萬一千五百九十七圓鳥取縣負擔)ニ改メラレ年限亦三箇年ヲ延長サレ尙十四年度ニ於テ一箇年ヲ延長セラレ昭和十七年度トナレリ而シテ其ノ區域ハ幹川筋左岸、右岸鳥取縣八頭郡河原町以下海ニ至ル約十七籽、支川袋川筋岩美郡宇倍野村下流本川合流點ニ至ル約五籽八及野坂川筋約一籽五、砂見川筋零籽九、合計二十五籽二ノ間ヲ施行スルモノトス

施工狀況

本改修工事ハ大正十二年度ノ創業ニシテ同十四年度ニ至ル間ヲ專ラ實施測量諸般ノ調査及工事ノ準備ニ充テタリ

大正十三年三月ヨリ土地買収ヲ始メ其ノ進捗ニ從ヒ大正十五年ニ至リ始メテ千代川下流新開鑿部ノ掘鑿ニ着手シ昭和三年度ヲ迎ヘテハ新野坂川及新袋川筋開鑿並千代川下流新開鑿部兩岸堤ヲ開始シ之ニ改修ノ主力ヲ注グト共ニ漸次工事施行區域ヲ擴張シ護岸其ノ他ノ諸工事ヲ施工シツツ現在ニ至レリ而シテ新野坂川及新袋川筋開鑿ノ大部分ハ昭和四年度ニ、千代川下流新開鑿部ノ掘鑿ハ同七年度ニ於テ其ノ竣功ヲ告ゲタリ

昭和十年度ニ於テハ千代川上流ニ築堤ヲ起シ本川上流及中流ニ改修ノ主力ヲ注ギ爾來工事ノ進捗ヲ見殆ンド完成ノ域ニ達セ

本年度ニ實施セル工事ハ前年度ヨリ繼續施行セルモノ十一箇所、新ニ起工セルモノ四箇所、計十五箇所ニシテ内九箇所ヲ竣功セシメタリ

今本年度施行工事ノ概要ヲ述ブレバ次ノ如シ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續シテ四箇所ヲ施行シ内、二箇所ノ竣功ヲ見タリ

其ノ土量ハ自辨採取土三千二百五十二立方米、縣直營大路川改良工事ヨリノ利用一萬七千五百九立方米、合計二萬七千六百六十一立方米ニシテ採取土ハ零立方米三積土運車ヲ以テ人力及馬力ニテ運搬セリ

護岸水制土ハ前年度ヨリ繼續セルモノ四箇所及本年度起工セルモノ三箇所ヲ施行シ内六箇所ハ竣功ヲ告ゲ他ハ次年度ニ繰越セリ

本年度ニ於テハ特殊工事古海締切樋門工事及取付水路工事ニ着手シタルモ其一部分ヲ翌年度ニ繰越セリ

附帶工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續施行セル鳥取市大字富安及古市地先ノ澤井手古市惡水樋門及水路附替及氣高郡大正村古海地先古海用水唧筒導水管繼足ノ二工事ヲ施行シ前者ハ竣功ヲ告ゲ後者ハ其一小部分ヲ繰越セリ

土地買收ハ本年度ニ於テハ第十二次（八頭郡河原町大字袋河原、稻常、布袋地内）ノ協議發表ヲ爲シ其ノ内四萬二千四百十九圓五十一錢ノ支拂ヲ爲シタリ

本年度竣功高約十二萬五千三百六圓ニシテ起工以來ノ累計約五百十六萬八千六百五十五圓ナリ之ヲ總豫算五百三十八萬八千七百三十三圓ニ比スレバ約九割六分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表ハ次表ノ如シ但シ「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ提供品價額及勞力費「○」ハ無代價品評價額「×」ハ生産石評價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
築堤	* 立米 七六、八七六 二、一九六、一〇三	四、七、六九四 一、〇三三	* 立米 一七、五五二 一、〇三三	九、九、五五二	* 立米 二、三三三 三、三〇三	四、七、七二六 四、三〇六	〇・五八
本掘	三、二六八	△七、五五六 二、三、五九〇	▲		三、二六八	八、二、一五六 一、三、一八六	〇・六四
工浚	三〇、九七七	九、七八三			三〇、九七七	九、七八三	〇・二二
事護岸水制	一元、六〇〇 前所 二〇	四、七、五七七 五、四、九三三 一、二、九五四	〇		一元、六〇〇 前所 二〇	四、八、五二二 五、五、八二九 一、二、九五四	〇・二二
費特殊工		四、六、六八一				四、六、六八一	〇・二二
用帶地事	二〇、五五五 前所 二五	一、五、六、一一〇			二〇、五五五 前所 二五	一、五、六、一一〇	〇・九五
附帶工事	〇	五、五、七、七七	〇		〇	五、五、七、七七	
船及機械	〇	三、〇、二、八〇	〇		〇	三、〇、二、八〇	
測量	〇	五〇〇、〇七〇	〇		〇	五〇〇、〇七〇	
營業繕費	〇	一、六、四、四〇	〇		〇	一、六、四、四〇	
雜費	〇	五、九、〇、四九	〇		〇	五、九、〇、四九	
共濟組合給與金	〇	一、四、一、六八	〇		〇	一、四、一、六八	
臨時家族手當	〇		〇		〇		
總計	▲□	五、〇、一、一五〇 一、〇、一、一五〇 三、〇、〇〇〇	▲□	一、三、一、三〇三 一、三、一、三〇三	▲□	五、一、六、八八 一、三、一、三〇三 六、四、八五五	〇・九六

第一四 蘆田川改修工事

本工事ハ大正十二年度ヨリ昭和七年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリジモ事業繰延ノ爲メ竣功期ヲ大正十四年度ニ於テ同十一年度迄、昭和六年度ニ於テ同十三年度迄、昭和十年度ニ於テ同十四年度迄、昭和十三年度ニ於テ同十五年度迄、同十四年度ニ於テ昭和十六年度迄、同十五年度ニ於テ昭和二十年度迄延長サレタリ

當初ノ工費五百六十六萬圓（内廣島縣負擔百九十八萬九千圓）ナリシモ財政緊縮或ハ節約ノ爲メ昭和四年度二十九萬圓、同六年五月四十六萬八千三百六十七圓、同年九月二萬五千五百六十四圓、合計七十八萬三千九百三十一圓及昭和七年度二十三萬九千八百四十四圓ヲ減額セラレ總工費豫算四百六十三萬六千二百二十五圓ノ處昭和十五年度ニ於テ既定計畫不足額九十五萬三千圓及區域延長ニ因リ追加工費四十七萬二千圓、計百四十二萬五千圓ヲ増額サレ總計六百六萬一千二百二十五圓ト改正サレタリ其ノ區域ハ幹川筋廣島縣蘆品郡府中町以下海ニ至ル二十七籽五、左支高屋川筋深安郡湯田村以下幹川合流點ニ至ル六籽五及右支瀬戸川筋ノ幹川合流點附近ナリトス

施工狀況

本工事ハ大正十二年度起工爾來實施測量其他諸般ノ調査ヲ遂ゲ十五年九月幹川下流福山市草戸町地先ニ草戸工場ヲ設置シ附近ノ掘鑿及築堤ヲ施工セシニ始マリ漸次工事ヲ上流ニ及ボシ昭和十四年度末ニ於テ幹川蘆田川筋ハ左岸十九籽五、右岸二十籽三以下ハ大體工事ノ完了ヲ見ルニ至リ支川高屋川筋ハ全部竣成ノ域ニ達セリ

本年度ニ於テ施工年度ノ延長並ニ物價及人夫賃ノ騰貴等ニ因リ豫算ニ不足ヲ生ジ現計畫施工ニ由ル不足額九十五萬三千圓及本川改修ノ完璧ヲ期スル爲メ上流部蘆品郡府中町附近ノ追加施工ヲ認メラレ是レガ工費四十七萬二千圓、合計百四十二萬五

千圓ヲ増額サレ施工期限ヲ昭和二十年迄延長サレタリ

本年度ハ前年度ニ引續キ幹川蘆田川筋下流八籽附近ノ床固工及掘鑿ヲ施行シ左岸下流終點二籽七ヨリ四籽一二五ニ至ル草戶締切堤ヲ施工シ其ノ八割ノ竣功ヲ見、同下流ニ今回廣島縣ニ於テ施工ニ係ル蘆田川新涯築堤ト派川新涯川河口ニ逆水樋門設置ニ依リ蘆田川下流部左岸沿ヒ福山市方面ノ洪水防禦ハ一先ヅ完成ノ域ニ至レリ

上流部ハ十九籽附近ノ護岸及築堤ヲ施工シ高屋川筋ハ右岸現在終點六籽二ヨリ大坪川(深水川)沿ヒ四百七十七米間ノ築堤ヲ施工シ之ヲ完成セリ掘鑿ハ終始人力ニ依リ運搬ハ當初人馬力ニ依リシモ昭和五年度ヨリ機械運搬ヲ開始スルニ及ビ爾來機械運搬ヲ主トシ短距離ノミ人馬力ヲ適宜使用シ目下蒸汽機關車、瓦斯倫機關車各一臺ヲ使用セリ

附帶工事ハ本年度迄ノ起工ニ係ルモノハ三十五件總工費百五萬七百八十六圓、國庫補助額六十萬三千百四十七圓ニシテ内竣功セルモノ三十一件ナリ、同工事中用惡水路工事ハ大體直營施工ノ方針ニ則リ本年度施工ニ係ルモノハ前年度ヨリ繼續施工ニ係ル福山山手用惡水路外四箇所ニシテ内近田村管理小唐用水樋管改築外一箇所ハ完成引渡ヲ完了セリ

土地收用事務ニ關シテハ大正十四年度收用事務ヲ開設昭和六年度之ヲ閉鎖シ其ノ事務ヲ改修事務所ニ於テ繼承處理セリ大正十四年度ヨリ昭和十四年度迄ニ九次ニ互リ用地二百八十三町六段餘步、價額百八十三萬二千百八十六圓八十七錢ヲ發表シ其ノ買收ヲ了セリ本年度ハ支川高屋川上流湯田村地内二段八畝二八、價額四千二十四圓七十八錢ノ買收ヲ發表、特別事情アルモノヲ除キ二段八畝ノ代金三千九百十五圓九十八錢ノ支拂ヲ了セリ

本年度竣功高ハ八萬五百六十四圓ニシテ起工以來ノ累計四百九十八萬七百二十三圓、外ニ土木試驗所試驗費補給額三千圓ナリ之ヲ總工費六百六萬一千二百二十五圓ニ比スレバ約七割六分ノ竣功ニ當ル其ノ竣功表左ノ如シ但シ「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「×」ハ土木試驗所補給額「▲」ハ提供品價額及勞力費「○」ハ無代價品評價額「△」ハ製作品使用價額ヲ示ス

費目

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	附帶工事費	用地費	費用	費		工事掘鑿	本築堤	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
										特殊	護岸水制			數量	金額	數量	金額	數量	金額	
×▲□			○▲×	○	△	○	○	○	二八、三三、三		○	○▲	○	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	○
×▲□			○▲×	○	△	○	○	○	二八、三三、三		○	○▲	○	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	○
×▲□			○▲×	○	△	○	○	○	二八、三三、三		○	○▲	○	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	○
×▲□			○▲×	○	△	○	○	○	二八、三三、三		○	○▲	○	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	○
×▲□			○▲×	○	△	○	○	○	二八、三三、三		○	○▲	○	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	二、二六、三 二、四七、三 三、五八、六、五	○

第一五 紀ノ川改修工事

本改修工事ハ大正十二年度ヨリ昭和七年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ創始セラレ豫算總額四百七十二萬圓（内和歌山縣負擔額百六十二萬五千圓）ナリシガ大正十四年度乃至昭和十四年度ニ九箇年度ヲ延長セラルルト共ニ昭和三年度以降財政緊縮或ハ工費節約ノ爲メ數次ニ互リ八十八萬五千七百四十九圓ヲ減額サレ結局昭和十六年度竣功、總工費三百八十三萬四千二百五十一圓（内和歌山縣負擔百三十一萬五千七百圓）ト改定セラレタリ

而シテ其區域ハ左岸和歌山縣那賀郡小倉村、右岸同郡岩出町即チ貴志川合流點以下海ニ至ル幹川筋約二十軒間ナリ尙昭和六年度附帶工事トシテ和歌山縣ノ委託ヲ受ケ和歌山港修築工事ノ一部ヲ施行セルモ右ハ昭和八年度以降港灣改良工事トシテ別途施行セラルルコトトナレリ

施行狀況

本改修工事ハ大正十二年度ノ創業ニ係リ爾來實施測量及諸般ノ調査ヲ爲シ大正十五年八月第一回土地買收ヲ發表シ同年末右岸海草郡楠見村地先ニ工ヲ起シ次テ昭和二年ニハ左岸和歌山市有本地先ノ掘鑿及築堤ニ着手セリ本年度迄ニ施行セル區域ハ右岸改修終點那賀郡岩出町地先ヨリ下流支川土入川河口ニ至ル間、左岸同郡小倉村地先以下、下流和歌山市湊地先河口導流堤ニ至ル間ニシテ最上流左岸岩出町地先ノ一部、最下流左岸和歌山市湊地先ノ一部ヲ除キ殆ンド改修全區域ニ互リ左岸上流部小倉村地先、下流部和歌山市湊地先ヲ除ク外太體完了シ同功程ノ約九割七分ヲ竣功セリ

本年度掘鑿工事ハ右岸岩出町地先、左岸小倉村地先ニシテ掘鑿總土量四萬三千六百八立方米ニシテ右岸岩出町地先ハ竣功セリ掘鑿ハ全部人力ニ依リ運搬ハ主トシテ七噸データーゼル機關車及五噸蒸汽機關車ヲ使用シ附近築堤ニ利用セルモノ四萬五百

九十二立方米 其ノ他ハ堤外凹所ニ處分セリ

築堤工事ハ左岸小倉村地先及下流和歌山市湊地先ヲ施行シ築立土量五萬一千六百二十七立方米ヲ竣功シ本年度迄ニ施工セル
總延長ハ左岸一萬六千六百二十三米、右岸二萬六百五十三米ニシテ内左岸一萬四千五百四十三米、右岸ハ殆ンド全部竣功セ
リ

突堤工事ハ導流及水深維持ノ目的ヲ以テ左岸河口ヨリ海上六百八十米ノ導水堤ヲ築造シ其先端ヲ和歌山港北防波堤ニ接續セ
シムルモノニシテ本年度施行ノ主ナルモノハ捨石五千三百三十八立方米ニシテ着工以來ノ捨石量ハ七萬四千五百五十七立方
ナリ而シテ昭和十二年十二月着手以來同十五年度末ニ於テ延長百八十五米ヲ竣功セリ

護岸工事トシテハ前年度ヨリ施工中ナル背割堤表護岸ノミニシテ本年度施工ハ捨石量百二十三立方米 石張二千四百七十二
平方米ニシテ石張工ハ完了セルモ補強捨石四千三百三十四立方米ヲ殘セリ

之ヲ要スルニ築堤五萬一千六百二十七立方米工費五千六百六十八圓、掘鑿四萬三千六百八立方米工費一萬四千二百九十圓、
突堤二萬二百八十圓、護岸六千五百五十一圓ノ竣功ナリ

本年度ニ於ケル總工費ハ八萬六千六十九圓ニシテ起工以來ノ累計ハ三百七十二萬七千九百五十五圓トナリ總豫算額ノ九割七
分ニ達ス其ノ内譯左ノ如シ但シ「*」ハ利用土「□」ハ管理者負擔價額「▲」ハ民地提供價額及勞力費「×」ハ直營所出石
材價額「○」ハ無代價品評價額「■」ハ占用補償ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
築堤	2,456.95 立米	2,456.95 円	2,456.95 立米	5,668 円	2,456.95 立米	2,456.95 円	0.89
突堤	2,200.26 立米	2,200.26 円	2,200.26 立米	2,200.26 円	2,200.26 立米	2,200.26 円	1.00
工掘	1.00 米	233.10 円	1.00 米	101.20 円	1.00 米	334.30 円	1.00
事浚	4,388.57 立米	72,880 円	3,608 立米	14,200 円	4,442.17 立米	87,080 円	0.70
費護	157.79 米	1,509 円	1 米	63 円	158.79 米	1,572 円	0.11
費特	6,378 米	18,328 円	6,378 米	2,106 円	6,378 米	20,434 円	0.40
費用	739.9 米	23,126 円	739.9 米	8,118 円	739.9 米	31,244 円	0.40
附帶	234 円	234 円	234 円	234 円	234 円	234 円	1.00
船舶及機械	499.73 円	499.73 円	499.73 円	499.73 円	499.73 円	499.73 円	1.00
測量	334.40 円	334.40 円	334.40 円	334.40 円	334.40 円	334.40 円	1.00
營業繕	28,569 円	28,569 円	28,569 円	28,569 円	28,569 円	28,569 円	1.00
雜費	4,184.88 円	4,184.88 円	4,184.88 円	4,184.88 円	4,184.88 円	4,184.88 円	1.00
共濟組合給與金	110,000 円	110,000 円	110,000 円	110,000 円	110,000 円	110,000 円	1.00
臨時家族手当	3,261.88 円	3,261.88 円	3,261.88 円	3,261.88 円	3,261.88 円	3,261.88 円	1.00
總計	13,442.17 立米	134,421.7 円	13,442.17 立米	134,421.7 円	13,442.17 立米	134,421.7 円	0.97

第一六 筑後川改修工事

本工事ハ當初工費一千百三十二萬圓（内福岡縣負擔三百二十八萬一千圓、佐賀縣負擔六十八萬六千圓）ヲ以テ大正十二年度以降昭和九年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリシモ其ノ後財政緊縮ノ爲メ昭和六年度以降數次ニ互リ工費二百十八萬三千三百三十八圓ヲ減ジ且工期六箇年度ヲ延長施工中ノ處偶々昭和十年度ニ於ケル異狀ナル豪雨ニ鑑ミ本川ノ補強並ニ支川ノ改修及水門ノ擴築ヲ緊急施行スルノ必要ニ迫ラレ同十一年度ニ於テ是等ニ要スル工費三百六十九萬五千圓ヲ追加スルト共ニ年割額ノ改訂ニ伴ヒ工期七箇年度ヲ延長シ現在工費ノ總額ハ一千二百八十三萬一千六百六十二圓（内福岡縣負擔三百四十五萬二千八百五十六圓、佐賀縣負擔九十七萬五千七百五十一圓）トナリ更ニ昭和十三年度及同十四年度ニ於テ工期各一箇年度ヲ延長シ竣功期ハ昭和二十四年度トナレリ改修區域ハ幹川福岡縣浮羽郡千年村以下河口ニ至ル六十三籽、其ノ他小石原川外七支川早津江、諸富ノ兩派川等ヲ加ヘ合計八十七籽トス

施行狀況

本工事ハ大正十二年度創業ト共ニ直ニ施行準備及測量ニ着手シ翌年度ヨリ工事並ニ土地買收ヲ開始シ以後漸次區域ヲ擴張シ工事ノ進捗ヲ計レリ

本年度施行區域ハ右岸福岡縣朝倉郡朝倉村大字山田地先ヨリ下流同縣三潞郡城島町大字下田地先ニ至ル間左岸福岡縣浮羽郡千年村大字櫻井地先及同郡柴刈村大字八幡地先ヨリ下流同縣三潞郡大善寺町大字中津地先ニ至ル間並ニ同郡大川町大字小保地先ヨリ下流同郡川口村大字新田地先ニ至ル間延長四十八籽及派川早津江川右岸佐賀縣佐賀郡南川副村大字犬井道地先ノ延長一籽合計、延長四十九籽ニシテ其ノ間久留米市以下ハ感潮區域ニ屬セリ而シテ本年度施行工事箇所ハ前年度ヨリ繼續セル

モノ三十四箇所、本年新ニ着手セルモノ四箇所、計三十八箇所ニシテ兩岸高水敷並ニ低水敷掘鑿及築堤工事ヲ施行シ内掘鑿一箇所、水門一箇所、計二箇所ヲ竣功セリ又附帶工事ニ於テ前年度ヨリ繼續施行ノモノ七箇所本年度新ニ着手セルモノ三箇所、計十箇所ノ内七箇所ヲ年度内ニ竣功セリ

掘鑿工事ノ内金島放水路低水掘鑿ハ一千二百立方米掘短梯形掘鑿機ト二十瓩機關車ニ依ル機械掘鑿並ニ機械運搬ヲ爲シ其他ニ於テハ凡テ人力掘鑿ヲ行ヒ其ノ土砂ハ長距離ニ互ルモノハ七瓩ダイーゼル機關車五臺及四瓩瓦斯倫機關車五臺ニ依リ殘餘ハ人力又ハ馬力ニ依リ之ヲ運搬セリ掘鑿施工區域ノ内久留米市以下ハ一小部分ヲ餘スノミトナリ上流亦相當進捗セリ而シテ本年度内ニ於ケル掘鑿總土量ハ十七萬八千四百八十八立方米ニシテ其ノ内四割二分ヲ築堤ニ充用シ三割五分ヲ附近民有地ニ、其ノ他ハ高水敷洗掘凹地ニ投棄セリ

築堤工事ヲ施行セシハ右岸福岡縣朝倉郡朝倉村大字山田地先以下佐賀縣三養基郡南茂村大字天建寺地先ニ至ル間左岸福岡縣浮羽郡柴刈村大字八幡地先以下同縣三潞郡大善寺町大字中津地先ニ至ル間及同郡大川町大字小保地先以下同郡川口村大字新田地先ニ至ル間及派川早津江川右岸佐賀縣佐賀郡南川副村大字大井道地先ニシテ兩岸共相當進捗セリ所要築立土ハ十四萬二千九百九十八立方米ニシテ其ノ五割二分ハ掘鑿土ヲ利用シ殘餘ハ附近官有地及民有地ヨリ採取セリ

水門工事ハ前年度ヨリ引續キ施工中ノ左岸福岡縣三潞郡大善寺町大字中津地先大善寺水門、右岸福岡縣三潞郡城島町大字下田地先下田水門、同縣三井郡弓削村大字上弓削地先太刀洗水門及同郡宮ノ陣村大字宮瀨地先小森野水門ノ四箇所ニシテ本年度内ニ下田水門ヲ竣功シ大善寺水門約八割四分ノ太刀洗水門約八割一分、小森野水門約八割八分ノ進捗ヲ見タリ

石材採取工ハ早津江川右岸佐賀縣佐賀郡南川副村大字大井道地内舊干拓堤塘ヨリ築堤用土砂ヲ採取スル際同堤塘内ニ存スル雜石及栗石ヲ採取スルモノニシテ其ノ石材ハ將來床固工或ハ護岸工等ニ使用スルモノナリ

土地買收ニ在リテハ前年度迄ニ買收セル面積二百五十五町七段歩ニシテ本年度買收協議ヲ爲シタルハ右岸福岡縣朝倉郡朝倉

村地内ノ一町三段歩及左岸同縣浮羽郡千年村地内ノ七段歩ニシテ孰レモ圓滿ニ協議成立セリ而シテ年度内ニ所有權ノ移轉ヲ完了セル土地ハ六段歩ナリ

附帶工事ニシテ本年度ニ於テ施行セルモノ樋管ノ新設及改築六箇所、用惡水路移設四箇所ニシテ内樋管五箇所、用惡水路移設二箇所ハ本年度内ニ竣功セシメ管理者ニ於テ施行スルモノ皆無ナリ

斯クシテ右岸ハ福岡縣三井郡金島村大字金島地先ヨリ以下大中島ニ至ル間、左岸ハ福岡縣三井郡善導寺町大字木塚地先ヨリ以下同縣三潞郡城島町大字楠津ニ至ル間ハ兩岸共増補工事以外ノ築堤工事及高水敷竝ニ低水路ノ掘鑿工ハ一部ヲ除クノ外竣成シ此區間ヨリ上流兩築橋ニ至ル間及河口方面ノ工事モ共ニ相當進捗シ洪水ノ疏通益々良好トナリ溢流汎濫ヲ防止シ又附帶工事ノ竣功ニ依リ錯雜多岐ニ涉レル用惡水關係ヲ著シク改善シタル等效果大ニ見ルベキモノアリ

本年度竣功高ハ三十七萬二千四百二十九圓ニシテ起工以來ノ累計八百九十二萬五千七百六十六圓ヲ算シ總工費一千二百八十三萬一千六百六十二圓ニ對シ約七割ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ土捨出願者提供材料及勞力費「○」ハ評價品價額「△」ハ河川敷地占用禁止段別ヲ示ス

總計	臨時家族手當	共濟組合與金	雜費	營業繕費	測量費	船舶及機械費	附帶工事		用地費	費用		事護岸水	工築堤	本浚深	掘鑿	費目		
							帶費	事費		石	水					數量	金額	
▲□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	前年度迄竣工高	數量
																	金額	數量
▲□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	本年度竣工高	數量
																	金額	數量
▲□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	合計	數量
																	金額	數量
▲□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲	竣功

第一七 綠川改修工事

本工事ハ當初工費四百萬圓(内熊本縣負擔百十七萬四千圓)ヲ以テ大正十四年度以降昭和十一年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリシモ其ノ後財政緊縮ノ爲メ昭和六年度以降三回ニ互リ工費合計七十七萬七千四百二十五圓ヲ減ジ且工期二箇年度ヲ延長シ施行中ノ處昭和十二年度ニ於テ既定計畫遂行ニ要スル不足額五十八萬圓ヲ追加スルト共ニ工期二箇年度ヲ延長シ工費總額三百八十萬二千五百七十五圓(内熊本縣負擔百十三萬二千七百七十八圓)トナリ更ニ昭和十三年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延長シ竣功期ハ昭和十六年度トナレリ而シテ其ノ改修區域ハ幹川筋熊本縣下益城郡杉上村以下河口ニ至ル約十六粁及支川加勢川筋飽託郡日吉村以下幹川筋合流點ニ至ル約四粁五、合計二十粁五トス

施行狀況

本改修工事ハ大正十四年度創業ト同時ニ實施測量ニ着手シ爾來引續キ土地買收並ニ諸般ノ調査準備ヲ進メ昭和三年十二月放水路嘉永新川ノ掘鑿ヲ開始シ漸次區域ヲ擴張シ工事ノ進捗ヲ圖レリ本年度施行セル工事ハ幹川筋ニ在テハ右岸熊本縣上益城郡大島村大字高田地先ヨリ飽託郡中綠村中無田地先マデ及左岸熊本縣下益城郡杉上村大字千町地先ヨリ宇土郡網津村地先ニ至ル區間ノ掘鑿、築堤、護岸並ニ支川加勢川筋ニ於ケル水門、開門ノ本工事ナリトス

掘鑿工事ハ總テ人力掘鑿トシ前年度ヨリ繼續施行ノモノ六箇所ニシテ内二箇所ハ年度内ニ竣功セリ掘鑿土量三萬五千三百七立方米中約五割八分ハ之ヲ築堤土ニ充用シ殘餘ハ官有地ニ投棄セリ而シテ是等ノ土砂ハ四瓏五瓦斯倫機關車二臺、蒸汽機關車一臺並ニ人馬力ニテ運搬シタル外一部ヲ舟運搬ニ依リ施行セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノモノ八箇所、本年度新ニ着手セル追加工事二箇所、計十箇所ニシテ内四箇所ハ年度内ニ竣

功ヲ見タリ築堤土量五萬一千八百九十一立方米中二萬三百三十四立方米ハ掘鑿土ヲ利用シ殘餘ヲ附近官有地ヨリ採取セリ

護岸工事ハ幹川筋ニ於テ前年度ヨリ引續キ施行ノモノ二箇所ニシテ内一箇所ハ工事ノ都合ニ依リ打切竣功トセリ

水門工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノモノ二箇所ニシテ何レモ年度内竣功ニ至ラズ次年度ニ繰越セリ

閘門工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノモノ一箇所ニシテ工事續行ノ儘次年度ニ繰越シタリ

土地買収及附帶工事ハ本年度ニ於テ實施セルモノ無シ

本年度竣功高ハ十四萬九千六百七十七圓ニシテ起工以來ノ累計三百五十八萬七千九百六十圓ヲ算シ總工費三百八十萬二千五百七十五圓ニ對シ約九割五分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ土捨出願者提供勞力費「○」ハ評價品價額ヲ示ス

費用	事	工	本	費		前年度迄竣功高	本年度竣功高	合計	竣功歩合			
				目	目							
地	費	門	門	岸	堤	鑿	數量	金額	數量	金額	數量	金額
							立米	圓	立米	圓	立米	圓
掘	築	護	水	閘	費	費	數量	金額	數量	金額	數量	金額
							立米	圓	立米	圓	立米	圓
							○▲	六八、一〇九	○▲	三、一四七	○▲	六八、一〇九
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
掘	築	護	水	閘	費	費	數量	金額	數量	金額	數量	金額
							立米	圓	立米	圓	立米	圓
							○▲	六八、一〇九	○▲	三、一四七	○▲	六八、一〇九
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
掘	築	護	水	閘	費	費	數量	金額	數量	金額	數量	金額
							立米	圓	立米	圓	立米	圓
							○▲	六八、一〇九	○▲	三、一四七	○▲	六八、一〇九
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
掘	築	護	水	閘	費	費	數量	金額	數量	金額	數量	金額
							立米	圓	立米	圓	立米	圓
							○▲	六八、一〇九	○▲	三、一四七	○▲	六八、一〇九
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
掘	築	護	水	閘	費	費	數量	金額	數量	金額	數量	金額
							立米	圓	立米	圓	立米	圓
							○▲	六八、一〇九	○▲	三、一四七	○▲	六八、一〇九
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
掘	築	護	水	閘	費	費	數量	金額	數量	金額	數量	金額
							立米	圓	立米	圓	立米	圓
							○▲	六八、一〇九	○▲	三、一四七	○▲	六八、一〇九
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七
							○	三、一四七	○	三、一四七	○	三、一四七

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶機械費	帶事管理費	附工直
▲□	三、四三八、二八三 一四四、七五 三二、四三三	九、四一九	二、四七、四七 三三、七 三、七〇	七、二七六 三、一七六	二、一八三 一〇	二四七、二九	一〇〇、六四七	簡所 二九八、二二 一四四、七五 三三
▲□	一四九、六七七	一、〇六〇	二、三、七四 六	一、六二 四	六〇六	二二、一六五	一	簡所 〇〇
▲□	三、五八七、九六〇 一四四、七五 三三、四三三	一〇、三三六	二、九八、〇〇 三三、七 三、七〇	七、二七六 三、一七六	二、一八三 一〇	二四八、五〇四	一〇〇、六四七	簡所 二九八、二二 一四四、七五 三三
〇・九九								

第一八 北川改修工事

本川ハ大正十五年度ヨリ昭和九年度ニ至ル九箇年度繼續事業トシテ總工費二百三十六萬圓（内地方負擔額八十三萬一千圓）ヲ以テ改修工事施行ノ豫定ナリシガ昭和六年度ニ於テ施行年限ヲ二箇年度、同八年度ニ於テ一箇年度、同十二年度ニ於テ二箇年度、同十三年度ニ於テ一箇年度、更ニ十四年度ニ於テ一箇年度ヲ夫々延長シ昭和十六年度ニ至ル十六箇年度繼續事業トナル尙經費節約ノ爲メ昭和五年度ニ於テ八萬六千五百圓、同六年度ニ於テ二十二萬六千七百十三圓、同八年度ニ於テ十三萬七千六百六十六圓ヲ何レモ減額サレシガ同十二年度ニ於テ五十四萬圓ヲ追加シ現在總額二百四十四萬九千二百二十一圓（内地方負擔額八十四萬九千五百十八圓）トナル

其區域ハ幹川北川ニテハ福井縣遠敷郡三宅村以下海ニ至ル約十四軒支川南川ニテハ同郡口名田村以下海ニ至ル約六軒、支川遠敷川ハ同郡遠敷村ニ於ケル本川トノ合流點ヨリ上流約二軒、鳥羽川ハ同郡瓜生村ニ於ケル本川トノ合流點ヨリ上流約一軒七、合計二十三軒トス

施行狀況

本改修工事ハ大正十五年度ノ創業ニシテ爾來實地測量及諸般ノ調査ヲ爲シ昭和三年十月初メテ人力掘鑿ヲ起シ翌年度ヨリ逐次築堤、護岸、床固、石堤、附帶工事、浚渫、突堤、樋門及隧道工事ニ着手セリ

土地買收ニ關シテハ昭和二年十二月第一次、同三年二月第二次、同四年十二月第三次、同六年二月第四次、同八年十一月第五次、同十三年三月第六次、同十一月第七次、同十六年一月第八次ノ買收ヲ順次發表セリ而シテ右買收總段別四十七町一段一畝步餘金額三十二萬九千四百六十四圓餘ヲ支拂ヘリ

掘鑿工事ハ昭和十二年度ニ着手セル三宅村野木村及瓜生村ノ一箇所、同十三年度ニ着手セル瓜生村ノ一箇所及同十五年度着手ノ瓜生村ノ一箇所共ニ未竣功ニシテ本年度迄ニ總土量七十九萬一千六百九十九立方米工費二十四萬六千二百八十一圓ヲ支出セリ

浚渫工事ハ昭和十一年度迄ニ全部竣功シ此土量十九萬一千九十一立方米(内石量百三十立方米)工費十萬一千八百五十八圓餘ヲ支出セリ尙前記土量ノ外ニ八千四百八立方米ハ民地捨土ニシテ勞力費一千七百十七圓餘ヲ提供セシメタリ

築堤工ハ昭和五年度着手セル北川筋右岸國富村地先一箇所、同六年度着手セル北川筋左岸小濱町地先ノ一箇所及同十五年度着手セル北川支川南川筋左岸口名田村地先ノ一箇所共ニ竣功シ昭和十二年度着手セル北川筋右岸三宅村野木村及瓜生村ノ一箇所、同十三年度着手ノ北川筋左岸三宅村野木村ノ一箇所共ニ未竣功ニシテ本年度迄ニ總土量百五十萬四千五百九十三立方米工費四十萬八百八十三圓餘ヲ支出セリ

石堤工事ハ昭和十一年度迄ニ全部竣功シ數量一千四十二立方米工費一萬一千八百八十三圓餘ヲ支出セリ
護岸工及床固工ノ内護岸工事ハ昭和十二年度着手ノ北川筋三宅村地先ノ一箇所及同十三年度着手セル北川支川南川筋小濱町地先ノ一箇所共ニ竣功シ同十二年度着手ノ北川筋野木村三宅村地先ノ一箇所及同年度着手ノ北川筋野木村地先ノ一箇所共ニ未竣功ニシテ床固工ハ昭和十二年度着手ノ北川筋三宅村ノ二箇所未竣功ナリ而シテ本年度迄竣功長一萬一千八百四十一米餘工費三十七萬一千四百二十三圓ヲ支出セリ

突堤工事ハ昭和九年度ニ着手セル北川筋小濱町地先ノ一箇所及昭和十二年度ニ着手セル北川支川南川筋小濱町地先ノ一箇所、合計二箇所共ニ昭和十四年度竣功セリ此工費三萬三千七百六十二圓ナリ

樋門工事ハ昭和十三年度着手セル北川支川多田川筋小濱町地先ノ一箇所ハ昭和十三年度ニ竣功シ工費三萬九百十圓ヲ支出ス
隧道工事ハ北川支川鳥羽川筋瓜生村地先ノ一箇所ニシテ其ノ掘鑿工事ハ昭和十三年度ニ着手セルモ未竣功ニシテ本年度迄ニ

五千二百二十立方米ヲ掘鑿シ工費六萬三千四百五十七圓ヲ支出ス而シテ其ノ疊築工事ハ本年度ニ着手シ竣功スルニ至ラズ工費九千七百十二圓餘ヲ支出セリ

附帶工事ノ内直轄施行ニ係ル樋管及水路工事ハ昭和十四年度着手セル北川筋野木村地先一箇所、同筋遠敷村地先一箇所、同支川南川筋小濱町地先ノ二箇所及本年度着手セル北川筋三宅村地先ノ五箇所、同筋國富村地先ノ一箇所、同支川南川筋口名田村地先ノ一箇所、同小濱町地先ノ一箇所、計十二箇所共ニ竣功シ管理者施行ニ依ル樋管及水路工事ハ本年度着手ノ北川筋三宅村地先ノ一箇所モ本年度竣功セリ而シテ本年度迄ニ竣功セルモノ樋管及水路工事三十六箇所、橋梁九箇所ニシテ國庫負擔及補助額ハ二十二萬九千三百九十六圓餘ナリ

本年度ニ於ケル竣功高ハ九萬三千四百十六圓餘ニシテ創業以來ノ累計二百三十六萬三千二百七十九圓餘トナリ之ガ總豫算額二百四十四萬九千二百一十一圓ニ對スル竣功歩合ハ九割七分トナル其ノ竣功表次ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ民地捨土及提供勞力費「○」ハ製作代價「△」ハ無代價品評價額ヲ示シ「×」印ハ土木試驗所費用補給金ニシテ雜費合計中ニ包含セリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	立米 七、七〇三	円 一三三、七五八	立米 一、四三六	円 一〇、四三三	立米 七、一六七	円 一四三、一九一	九〇・〇
浚渫	▲ 立米 一、九一八	▲ 円 一〇一、八五〇	▲ 立米 一、一	▲ 円 一、一	▲ 立米 三、〇一九	▲ 円 一〇三、〇〇一	九〇・〇
築堤(石堤共)	立米 一、四四九	円 五〇、二〇七	立米 一、一八六	円 三三、〇一七	立米 二、六三五	円 八三、二二四	九〇・〇
護岸(床固共)	立米 一、三三〇	円 三三、六〇〇	立米 一、二二六	円 三〇、一七三	立米 二、五五六	円 六三、七七三	九〇・〇
床護	立米 一、三三〇	円 三三、六〇〇	立米 一、二二六	円 三〇、一七三	立米 二、五五六	円 六三、七七三	九〇・〇
合計	立米 一三、三二〇	円 二三九、〇〇八	立米 三、六六九	円 四四、七九四	立米 一六、九八九	円 二八三、八〇二	九〇・〇

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	附帶工事費	用地費	費用				
									隧	樋	突		
									水管	橋梁	簡所	簡所	簡所
											四九	一	二〇〇
▲□			X△	△		△〇	□△〇				〇		△
11,750,000		11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000
▲□			X△	△		△〇	□△〇						△
11,750,000		11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000
▲□			X△	△		△〇	□△〇						△
11,750,000		11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000

第一九 旭川改修工事

本工事ハ當初工費八百萬圓(内岡山縣負擔額二百七十五萬九千圓)ヲ以テ元年度ヨリ同十三年度ニ至ル十三年度繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリシモ昭和五年度ニ於テ時局影響ノ爲メ三十五萬二千二百五十圓ヲ減額セラレ更ニ同六年五月九十八萬七千七百五十圓 同年九月二萬五千七百七十七圓 尙同八年三月五十三萬四千五百二十三圓、合計百八十九萬九千六百五十五圓ヲ減額セラレタルヲ以テ總工費六百十萬三百四十五圓トナリ期限ハ昭和十七年度迄延長セラレタリ

然ルニ昭和九年九月二十一日未曾有ノ大洪水ニ際會シ其ノ流量計畫水量ヲ超過シ到底既定計畫ヲ以テシテハ洪水ヲ快疏セシメ改修ノ效果ヲ收メ得ザルヲ以テ茲ニ計畫ヲ變更追加シ其所要工費及既定工費ノ不足額ヲ併セ六百十二萬八千五百圓ヲ増額シ總工費一千二百二十二萬八千八百四十五圓(内岡山縣負擔額四百十四萬三千九百四十七圓)トナリ竣功期限ヲ昭和二十五年迄延長セラル然ルニ時局影響ノ爲メ十三年度、十四年度、十五年度ニ於テ各一箇年ヲ繰延サレ昭和二十八年迄トナル其ノ區域ハ本川筋左岸岡山縣赤磐郡高月村、右岸同縣御津郡牧石村以下海ニ至ル約十七籽ト左岸岡山市中島及竹田ヨリ分岐シ上道郡沖田村ニ於テ海ニ注グ派川百間川ノ全川延長約十三籽ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和元年度ノ創業ニシテ同年十一月準備測量ニ着手セリ然ルニ原案ニテハ岡山市中島遊廓、鐘紡會社及瓦斯會社等ノ移轉ヲ要シ原計畫豫算ニテハ工費不足ヲ告グルノ虞アリシヲ以テ原計畫ニ依ル幅坑打測量ヲ中止シ各種ノ案ヲ比較調査シタル上昭和五年八月計畫ヲ變更シ該變更案ニ依リ幅坑ヲ設定スルト共ニ用地買收ヲ要セザル部分ヨリ工事ヲ開始シ爾來工事施行中ノ處昭和九年九月二十一日ノ洪水ニ因リ既定計畫ニ變更ヲ加フルノ必要ヲ生ジ同年十一月ノ臨時議會ノ協賛ニ依リ決

定セル現計畫ニ依リ施行スルコトナレリ

本年度施行區域ハ御津郡牧石村以下海ニ至ル本川筋及百間川下流上道郡沖田村地先ニシテ施行箇所數ハ本工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セルモノ四十九箇所ニシテ本年度着手セルモノナク其工種ハ築堤、掘鑿、浚渫、護岸水制、特殊工事並採石ニシテ本年度竣功セルモノ築堤及掘鑿各六箇所、浚渫及特殊工事、採石各一箇所、護岸水制二箇所ノ計、十七箇所ナリ又附帶工事ハ前年度ヨリ繼續施行セル四箇所ノ内二箇所竣功セリ是等工事施行狀況ノ大要ヲ述ブレバ左ノ如シ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續セル十五箇所ノ内工事都合ニ依リ三箇所休工シ竣功セルモノ六箇所ノ内三箇所ハ附帶工事ノ完成ト相俟ツテ施行スベキ箇所ナルヲ以テ一應打切竣功トセリ所要土砂ハ全部附近掘鑿土ヲ利用シ十三萬三千五百六十三立方メートル築立ヲ了シ芝付三萬四千八百四十二平方米、境界石垣百八平方米四、側溝三百八十五米、駒止工五百米、阪路及階段二千五百九十平方米ヲ施行シ築堤延長六千百十九米ニ竣功ヲ見タリ

掘鑿工事ハ主トシテ堤外地整理ニシテ前年度ヨリ繼續セルモノ機械掘鑿三箇所、人力掘鑿十一箇所ノ内工事都合上人力掘鑿四箇所ヲ休工シ本年度竣功ハ機械掘鑿一箇所、人力掘鑿五箇所ナリ内人力掘鑿三箇所ハ築堤打切竣功ニ伴フ掘鑿土砂處分ノ關係或ハ時局影響ニ因ル努力不足ノ爲メ比較的不急工事ヲ後廻ト爲ス方針ノモトニ一應打切竣功トシ後日新ニ計畫施行セントスルモノナリ

使用土工器械ノ主ナルモノハ機械掘鑿ニ於テハバケツト式蒸汽一千二百立方米掘鑿機二臺、バケツト式セミディーゼル六百立方米掘鑿機一臺及サイラスB五〇型ドラグライン一臺ヲ以テ掘鑿シ運搬ハ人力掘鑿ト共ニ二十噸蒸汽機關車三臺、五噸蒸汽機關車二臺、六噸四瓦斯倫及ディーゼル機關車各一臺、合計七臺、二十三立方米八ダンブカー、三立方米側開土運車、一立方米鍋土運車ヲ使用シ人力運搬ニハ零立方米三鍋土運車ヲ使用シ、年度内十七萬三千五百九十五立方米ヲ掘鑿運搬セリ是等土砂ハ附近築堤用土ニ利用セル外ハ堤外凹地或ハ民地ニ捨土セリ

浚渫工事ハ前年度ヨリ繼續セル下流低水敷浚渫一箇所及京橋下流狹隘部ノ浚渫一箇所ニシテ下流部浚渫ハ竣功セリ使用機械ハブリストマン型浚渫船一隻ト曳船一隻ヲ兩工事ニ共用シ浚渫土砂一萬二千四百七十五立方米ハ洪水敷或ハ堤外凹地へ捨土セリ

特殊工事ハ前年度ヨリ繼續セル三箇所ノ内金山川樋門ハ前年度ニ於テ暗渠ヲ完成セルヲ以テ本年度ハ河川附替ノ一部ヲ施工シタルモ附帶工事ノ關係上未ダ竣功ニ至ラズ後樂園裏新水路ニ施設スル國富床固ハ前年度ニ引續キ土工及沈床ヲ施工シ改良木床及捨石ヲ殘スノミトナレリ又濱第二床固ハ土工、沈床及捨石ヲ施工シ本年度竣功セリ

附帶工事ハ前年度ヨリ繼續セル四箇所ノ内國富樋門及後樂園用水伏樋ハ年度内竣功シ孰レモ管理者ニ引渡シ了シ三間川用水路附替工事ハ大部分竣功シ牧石用惡水工事ハ約六割ノ竣功ヲ見尙道路法ニ依リ費用ノ負擔ヲ爲スベキ橋梁架換工事ハ前年度ヨリ繼續セル縣道橋大原橋及本年度着手ニ係ル縣道橋蓬萊橋ハ孰レモ管理者ニ於テ施行中ナルモ未ダ竣功ニ至ラズ

土地收用ノ本年度買收セル區域ハ岡山市中島及竹田地内百間川分流點ニシテ其段別八町五段八畝十七步七合六勺ノ買收代金七萬三百十六圓五十二錢ト工作物及竹木類移轉料三百八十圓六十錢ナリ此買收協議ヲ昭和十五年十月十二日開始セルニ竹田地内居住小作人ハ耕作權ヲ主張セルヲ以テ之ガ解決ニハ多少ノ日時ヲ要スルモノト豫想セシモ時局柄案外協定速カニ運ビ年度内全部ノ調印ヲ完了スルニ至レリ

本年度竣功高ハ三十四萬五千三百四十二圓ニシテ起工以來ノ累計六百八十八萬三千八百十九圓、外ニ土木試験所試験費補給額五千圓ナリ之ヲ工費總豫算一千二百二十二萬八千八百四十五圓ニ比シ約五割六分ノ竣功ニシテ其工事竣功表ハ左ノ如シ但シ表中「*」ハ浚渫土量「□」ハ管理者負擔額「○」ハ無代價品評價額「●」ハ採取品評價額「△」ハ製作品價額「▲」ハ提供品價額及勞力費「×」ハ土木試験費補給額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
築堤	立米 二、〇〇一、七〇九	一九五、五五七 二、一八九	立米 一、三三三、三三三	一七、六二二 五三三	立米 二、一六六、一七二	二二二、一九九 二、七一九	〇・一一
本掘鑿	立米 二、二〇四、五八四	五七、七六二 一、一	立米 一、四三三、五八四	六九、四三六 四三六	立米 二、四七八、一〇九	五九、七〇六 六八、八八九	〇・四三
工浚	石材 立米 一、八五二、八五二 七四一、七〇二 七五	四八、七五七 七八、五五七 九四七、四八	立米 二、一四七、五	六、九七四 二六	立米 一、九六五、三二七 七四一、七〇二 七五	四九、五七九 七八、五五七 九四七、四八	〇・九一
事護岸水	橫縱 立米 一、五八五、八 一、五八五、八 四六箇所 四六箇所	五、一九九 五、一九九 三三、七九 三三、七九	立米 二、二一九、九	一〇、七六八 三、六三九	立米 一、八〇五、七〇二 一、五八五、八 一、五八五、八 四六箇所 四六箇所	一〇、〇〇四 五、一九九 五、一九九 三三、七九 三三、七九	〇・八一
費特殊工	箇所 三箇所	一、四七五 一、四七五 一〇	立米 一、四七五	七、八九四 一、七六	立米 一、四七五	一、四七五 一、四七五 一〇	〇・〇六
亡失毀損							
用地費		二、四一七、七三		六、四七〇、六		二、四一七、七三	
附帶工事費		三、一九八、四		五、七一九、四		三、一九八、四	
船舶及機械費		八、〇〇〇、〇		三、八九二、四		八、〇〇〇、〇	
測量費		一、三〇〇、〇		七、四〇七、〇		一、三〇〇、〇	
營繕費		六、六〇九、九		二、〇〇九、九		六、六〇九、九	
雜費		三、三〇〇、〇		三、三〇〇、〇		三、三〇〇、〇	
共濟組合給與金		六、二二九、七		五、九、五三三		六、二二九、七	
臨時家族手當		三、六一八、六		二、八八一、一		三、六一八、六	
總計		二、八八三、三三三 一、九、一八七 〇〇〇、〇		六、八八三、三三三 一、九、一八七 〇〇〇、〇		二、八八三、三三三 一、九、一八七 〇〇〇、〇	〇・七七

第二〇 鬼怒川改修工事

本工事ハ大正十五年(昭和元年)度ヨリ昭和十四年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ總工費一千四百五十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ一般財政緊縮ノ爲メ昭和五年度以降二百二十三萬九千五百八十八圓ヲ減額シテ總工費ヲ一千二百二十六萬四千二百圓ニ改メ竣功期限ヲ昭和十七年度迄延長シタルモ政府財政ノ都合ニ依リ昭和七年度ニ至リ工費八十六萬八千五百八圓ヲ減額シ同十二年度ニ於テ施行年度ヲ一箇年度延長シ總工費一千百三十九萬一千九百四圓ヲ以テ昭和十八年度迄十八箇年度繼續事業トシテ施行中ノ處時局ノ影響ニ因リ昭和十三年度ニ於テ更ニ三箇年度ヲ延長シ昭和二十一年度ニ至ル二十一箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

其區域ハ當初ニ於テハ栃木縣鹽谷郡三依、栗山、藤原ノ三村及同郡太宮村以下茨城縣北相馬郡大野村地先利根川合流點ニ至ル延長約百十籽及同郡取手町並ニ千葉縣東葛飾郡田中村地先約十籽ノ改修工事ヲ行フモノニシテ本工事ニ於テハ水害ノ最モ著シキ上記太宮村及大野村間百十籽ノ改修工事ヲ行フノミナラズ其上流部三依村ニ堰堤ヲ築造シ支流男鹿川流域ニ一大貯水池ヲ設ケ洪水ヲ停滯セシメ本川流量ノ一部ヲ調節スルノ計畫ナリシガ工事中途ニシテ不慮ノ斷層ニ遭遇セル爲メ昭和八年五月ニ至リ其工事ヲ中止スルコトナリ三依、栗山、藤原ノ三村ハ工事區域ヨリ除外セラレタリ其對策トシテ下流改修ニ必要ナル變更ヲ加ヘ其缺ヲ補フコトトセリ

下流改修工事ハ上記總工費一千百三十九萬一千九百四圓中堰堤工事ニ於テ使用セル百四十一萬四千六百九十一圓ヲ差引ケル殘額九百九十七萬七千二百十三圓ヲ以テ施行スルモノトス

施工狀況

本工事ハ元上流、下流ノ二工區ニ別テ上流部ハ栃木縣鹽谷郡三依村大字五十里ニ堰堤事務所ヲ設ケ三依、栗山、藤原ノ三村ヲ事業區域トシ大支男鹿川流域ニ貯水池設置ニ關スル諸工事ヲ分擔シ下流部ハ茨城縣眞壁郡伊讚村大字伊佐山ニ改修事務所ヲ置キ專ラ栃木縣鹽谷郡大宮村以下河道ノ改修及利根川トノ合流點附近ノ調節池築設ニ膺レルモノニシテ上流堰堤工事ハ已ニ述ベタル如ク大正十五年度着手以來堰堤築設箇所ノ地層試鑽其他事業遂行ニ必要ナル諸調査ヲ行フト共ニ各種ノ準備工事ヲ進メ昭和六年十一月ニ至リ床掘ヲ開始セル處其進捗ニ伴ヒ被覆土石ノ掘鑿ヲ爲シ岩盤ヲ露出セシメタルニ豫メ詳細ナル試鑽ヲ行ヘルニ拘ハラズ意外ニモ推定ニ反シ幅二十五米ニ互リ堰堤ヲ斜斷セル斷層群ニ遭遇セル爲メ昭和八年五月ニ至リ其工事ヲ中止スルコトトナリ同年七月末日ヲ以テ堰堤事務所ヲ閉鎖セリ

下流部改修工事ニ在リテハ先ヅ施行準備トシテ昭和元年十二月茨城縣結城郡宗道村及栃木縣河内郡本郷村ニ測量員詰所ヲ置キ調査ニ着手シ翌二年一月茨城縣結城郡宗道村ニ土地收用事務所ヲ設ケ同郡大形村鎌庭新河道開鑿用地ノ買收調査ヲ開始シ昭和十三年二月土地收用事務所ヲ宇都宮市ニ移シ引續キ改修部内ノ用地買收ヲ繼續シ前年度末迄ニ三百九町三段餘歩ヲ買收セリ而シテ本年度ニ於ケル用地ノ買收ハ栃木縣ニ於テ鹽谷郡氏家町及河内郡絹島村ノ各一部、茨城縣ニ於テ結城郡石下町及三妻村ノ一部等ニシテ約三町二段歩ヲ買收セリ斯クテ創業以來ノ買收段別累計三百十二町五段歩トナリ

工事施行ニ關シテハ昭和二年二月茨城縣眞壁郡伊讚村大字伊佐山ニ鬼怒川改修事務所ヲ置キ左岸栃木縣鹽谷郡大宮村、右岸同縣河内郡篠ノ井村ヨリ以下茨城縣北相馬郡大野村地先利根川合流點迄及利根川沿岸ノ内菅生、田中兩調節池設置區域左岸茨城縣猿島郡七郷村以下同縣北相馬郡取手町及右岸千葉縣東葛飾郡福田村ヨリ同郡我孫子町ニ至ル區間ヲ事業區域ト定メ各種ノ測量調査及機械器具ノ整備電話架設等種々ノ施行準備ヲ進メ同三年一月ヨリ本川中彎曲最モ甚シキ茨城縣結城郡大形村大字鎌庭地先新河道ノ開鑿ニ着手シ同四年度ヨリ栃木縣芳賀郡中村地先ノ築堤工事ヲ始メトシテ各所ノ築堤工事ヲ開始シ同六年九月ニ至リ栃木縣芳賀郡長沼村地先ヨリ護岸工事ヲ始メ爾來着々工ヲ進メ前年度迄ニ掘鑿土量二百十七萬二百七十六立

方米、築堤土量八百二十七萬八千八百四十八立方米、護岸延長一萬六百二十一米八、水制五十四箇所、床固三箇所ヲ竣功セリ
掘鑿工事ニ在リテハ過去數箇年ヲ費セル鎌庭新河道ノ掘鑿ヲ了ヘ昭和十年三月十七日ヲ以テ通水セルヲ始メトシ爾來栃木縣
部内數箇所ニ河道ノ整理掘鑿並ニ新ニ起工セル茨城縣北相馬郡菅生村地先ノ水路開鑿ヲ續行シツツアリ
築堤工事ハ栃木縣管内鹽谷郡阿久津村以下茨城縣管内及千葉縣管内ハ全般ニ互リ過半延長ヲ施工セリ

護岸水制工事ハ未ダ尙栃木、茨城兩縣内ニ所々急施ヲ要セル箇所ニ施行セルニ過ギズ

附帶工事ハ昭和九年度中鎌庭新河道開鑿ニ伴ヒ必要ヲ生ジタル惡水路附替工事ニ着手竣功セルヲ始メトシ爾來栃木、茨城兩
縣下ニ着々工ヲ進メツツアリ

今本年度ニ於ケル工事ノ施行ニ付其概況ヲ述ベンニ掘鑿工事ニ在リテハ栃木縣管内ニ於テ前年度ヨリ引續キ施行ノ四箇所ノ
内一箇所ヲ竣功シ新ニ機械掘鑿工事二箇所（鹽谷郡阿久津村、河内郡本郷村）ヲ起工シ河道整理掘鑿ヲ爲シ茨城縣管内ニテハ
同ジク河道整理掘鑿ノ爲メ本年度着手ノ人力掘鑿工事一箇所（眞壁郡伊讚村）並ニ前年度ヨリ引續キ施行ノ北相馬郡菅生村地
先ノ水路開鑿工事ノ一箇所、合計八箇所ヲ施行シ土量十萬二千五百二十七立方米ヲ舉ゲタリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繰越セル二十四箇所ノ外新ニ栃木縣管内ニ三箇所（芳賀郡清原村、河内郡平石村及吉田村）茨城縣管内
ニ三箇所（結城郡三妻村、北相馬郡内守谷村及小絹村）計六箇所ヲ起シ合計三十箇所ヲ施行内三箇所ヲ竣功セリ而シテ其築立
總土量ハ二十二萬七千四百五十立方米ヲ竣成セリ

護岸水制工事ハ前年度ヨリ繰越ノ十四箇所ノ外新ニ栃木縣管内ニ二箇所（河内郡平石村、下都賀郡絹村）ヲ起工シ合計十六箇
所ヲ施行内六箇所ヲ竣功セリ而シテ其出來高ハ護岸延長一千九百三十米、水制二十四箇所ナリ

附帶工事ハ前年度ヨリ繰越セル樋管三箇所、水路附替一箇所ノ外新ニ栃木縣管内ニ樋管四箇所、水路附替四箇所、茨城縣管
内ニ樋管五箇所ヲ着工シ國庫補助三萬七千五百圓ヲ支出シ樋管三箇所、水路附替二箇所ヲ竣功セリ

尙事業用諸器械類ノ修理ニ就テハ茨城縣眞壁郡伊讚村大字伊佐山地先ニ小規模ノ修理工場ヲ設ケ作業ニ膺ラシメタリ
 本年度ノ竣功高ハ三十六萬四千九百九圓ニシテ創業以來ノ累計ハ上下流ヲ通ジテ七百四萬五千二百九十九圓トナリ之ヲ總工
 費豫算一千百三十九萬一千九百四圓ニ比較スルトキハ六割二分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者
 負擔額「△」ハ船舶及機械費支辨製作品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
築堤	立米 八、二七六、八四八	一、四四〇、〇〇〇	立米 三、七四〇、〇〇〇	六九、二九五	立米 八、五五三、五八八	一、五〇九、〇〇〇	〇・八六
濶渚	立米 二、一四〇、二七三	三、八八、九三七	立米 一、〇一、一七二	三、一、〇〇〇	立米 三、一五二、四四五	六、〇〇〇	〇・一一
工護岸水制	米 一〇、六三三	三、九四、三八八	米 一、九〇〇	七、六、七七一	米 一二、五三三	一、一、〇〇〇	〇・三三
事堰堤	箇所 一	三、三、一七九	箇所 一	五、〇、五〇〇	箇所 一	三、三、一七九	一一・〇
費用材料價額		三、四〇、四〇〇		三、四〇、四〇〇		三、四〇、四〇〇	
費亡失毀損		一、一、三六二				一、一、三六二	
用地費	三、五九九段	九、九六、九〇六	三、五九九段	一、四、一三六	三、五九九段	一、〇、一、〇四二	
附直轄施行	未竣功	一〇九、五二二	未竣功	三三、〇八六	未竣功	一四二、六〇八	
帶事管理施行	未竣功	四、四、九二一	未竣功	一、二、〇〇〇	未竣功	五、六、九二一	
船舶及機械費	一	一、一、六七七	一	一、八、〇〇〇	一	二、九、六七七	
測量費	一	一、四、六、八七五	一	一、六、九九三	一	三、一、六、八六八	

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
營繕費		△ 二八六、五九六 八、三八八		△ 五、九一〇		△ 二九一、五〇六 八、三八八	劃分
雜費		一、二二五、五三三		三三、八四一		一、五六三、三七四	
共濟組合給與金		五七、八三三		四、八三五		六二、六六八	
臨時家族手當				四、七七八		四、七七八	
總計		□ 六、六〇〇、三九〇 九一、一三八		□ 三六四、九〇九 二二、七二七		□ 七、〇〇五、二九九 一一三、九〇七	〇・三三

本表竣功高ヲ更ニ下流ト上流トニ區別スレバ左表ノ如シ

下流改修

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本築堤	立米 八、一三八、八四八	△ 一、八一、〇八六 一、八一〇	立米 三、三九〇	△ 六六、一九九	立米 八、五七〇、二三八	△ 一、四七、二八五 一、八一〇	〇・八八
工浚	立米 二、一七〇、一七六	△ 三三、一九七 一、八	立米 一、〇一七、九一八	△ 三三、三三〇	立米 三、一八八、〇九四	△ 六六、五二七 一、八	〇・〇九
事護岸	米 一〇、〇三三	三九四、三三八	米 一、九〇〇	六、六六二	米 一一、九三三	四〇一、〇四二	〇・三三
費亡失毀損		一、一七九				一、一七九	

上流改修

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	帶費	附工直轄施行	用地費
							未竣功	未竣功	
□	△	△	△	△	△	△	□	△	△
五、二五、六九五 九一、三三八			九八七、四七	一一三、九七〇 七三、三三〇	七六、七〇	四七、四四四 四七、四四四	四六、三二二	六九、九二一 四、四八八	三、〇〇〇 三〇、〇〇〇
							未竣功	未竣功	
□				△		△	□	△	△
三、六四、九〇九 二二、七七八	四、七八八	四、八六五	九三、八四一	五、九二〇	一、六九三	二五、〇三九 一、八六九	六二二	一、一四四 九〇、九五五	一四、三七八 三、五、八六一
							未竣功	未竣功	
□				△		△	□	△	△
五、九三、〇〇八 一一三、九四四	四、七八八	五、九八六	一〇八、二五八	一一九、八九〇 二二、二七三	七八、四三三	七六、一八三 四九、三三四	三、七	七、一五五 四六、九三三	三、二二五 九、九一九
〇・五五							〇・四四		

費目	竣功	金額	步合	費目	竣功	金額	步合
	數量				數量		
中止	高所	△	〇・三三	中止	高所	△	〇・八五
三、〇〇〇	三、九、七一九 五、〇七九			附帶工事費直轄施行	四六六段	三〇、一〇七 一、〇七七	
用	費			用地費	四六六段	三、一、四四五	

第一章 河川改修工事 (鬼怒川改修工事)

費目	數量	金額	竣功高	
			數量	金額
船舶及機械費		△		1,110.00 円
測量費				40.00 円
營繕費		△		1,450.00 円
				割分
費目			竣功高	
雜費				1,150.00 円
共済組合給與金				10.00 円
總計				2,710.00 円
				割分
			竣功高	
				0.00 円

第二一 大淀川改修工事

本工事ハ當初工費六百五十萬圓(内宮崎縣負擔二百十九萬九千圓)ヲ以テ昭和二年度以降同十四年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリシモ昭和六年度及同八年度ニ於テ合計百四十四萬七千三百五十三圓ヲ減シ工費總額ヲ五百五萬二千六百四十七圓(内宮崎縣負擔百七十一萬一千二百二圓)ニ改ムルト共ニ工期ヲ三箇年度延長シ超エテ昭和十二年度ヨリ同十五年度ニ至ル迄更ニ工期各一箇年度ヲ延長シ竣功期ハ昭和二十一年度トナレリ

改修區域ハ幹川筋宮崎縣東諸縣郡倉岡村以下海ニ至ル約十四籽、支川本庄川筋同郡本庄町以下幹川合流點ニ至ル約十二籽、小支深年川筋同郡本庄町以下本庄川合流點迄約二籽、合計二十八籽餘トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和二年度ノ創業ニシテ昭和三年度迄ニ一先ヅ實施測量ヲ終了シ引續キ諸般ノ調査ニ準備ヲ進メ來リ四年六月始メテ掘鑿工ニ着手セリ本年度内ニ施行セル工事ノ大要ハ左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續施行ノモノ五箇所及工事ノ都合ニ依リ休工ノモノ四箇所、計九箇所ナリ本年度ニ於ケル掘鑿土量ハ三萬九千八百四立方米ニシテ凡テ人力掘ニ依リ運搬ニハ木炭瓦斯機關車並七瓩蒸汽機關車及人馬牛ヲ併用シ其ノ大部分ヲ築堤用土ニ供シ一部ヲ附近官有地ニ投棄セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ六箇所及工事ノ都合ニ依リ休工ノモノ四箇所、計十箇所ナリ本年度築立土量ハ五萬六千九百四立方米ニシテ内一萬一千百九十六立方米ハ官有地ヨリ、七千六百二十九立方米ヲ民有地ヨリ採取シ他ハ掘鑿土ヲ利用セリ護岸工ハ前年度ヨリ繼續施行ノモノ四箇所及工事ノ都合ニ依リ休工ノモノ一箇所計、五箇所ニシテ何レモ未竣功ノ儘次年度

へ繰越セリ

水制工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ赤江町大字田吉地先ノ抗出水制工一箇所ニシテ未竣功ノ儘次年度へ繰越セリ

突堤工ハ前年度ヨリノ繼續施行ノ田吉假導流堤一箇所ニシテ未竣功ノ儘次年度へ繰越セリ

土地買収ニ關シテハ本年度ニ於テハ前年度ヨリ繰越ノ土地及物件移轉料ヲ支出セルノミニシテ未了ノ一部分ハ翌年度へ繰越セリ

附帶工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノ陸閘新設工事五箇所及本年度新ニ着手セル宮崎郡生目村小松地先ノ水門新設工事一箇所、東諸縣郡木脇村大字木脇地先ノ樋管新設工事一箇所、計七箇所ニシテ内宮崎市松山町地先ノ陸閘新設工事二箇所ハ竣功シ他ハ未竣功ノ儘次年度へ繰越セリ

尙管理者施行ニ係ル府縣道高岡、高鍋線ニ架設ノ本庄橋ノ繼足及嵩上工事竣功シ補助金ヲ交付セリ

本年度竣功高ハ二十萬五千二百十三圓ニシテ起工以來ノ累計三百四十一萬三千四百六十六圓ヲ算シ總工費五百五萬二千六百四十七圓ニ對シ六割八分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「▲」ハ土捨出願者提供材料及勞力費

「○」ハ評價品價額 「□」ハ管理者負擔額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度迄竣功高		合計		歩竣功合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘	3,137.699	1,484,609	3,984.84	2,637.84	3,117.743	1,522,453	1.11
工築	2,133.00	1,184,000	3,880.9	1,973.9	2,111.101	1,157,391	1.10
工事	89,211	39,118	18,825	19,739	70,386	19,379	0.07
費突	8,333米	4,327	4,06米	5,638	8,789米	10,065	0.07
用地	1,233段	801,333	2段	1,800	1,235段	803,133	0.02
附直	110	1,609.5	2	2,238	112	1,611.5	0.01
帶事	5	5,918	5	5,738	10	11,656	0.01
船及	0	3,714	0	10,636	0	14,350	0.01
測量	0	4,573	0	1,557	0	6,130	0.01
營繕	0	4,100	0	4,100	0	8,200	0.01
雜費	0	1,210	0	1,210	0	2,420	0.01
共濟組合給與	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0.01
臨時家族手當	0	1,211	0	1,111	0	2,322	0.01
總計	未竣功	3,180,252	未竣功	1,007,340	未竣功	3,187,592	0.02
	竣功	68,668	竣功	1,711,340	竣功	68,668	
		3,248,920		2,718,680		3,256,260	

第二二一 狩野川改修工事

本工事ハ昭和二年度ヨリ同十四年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ工費六百三十五萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ政府財政ノ都合上昭和五年度以降ニ於テ百三十九萬三千六十五圓ヲ減額シ工費四百九十五萬六千九百三十五圓(内静岡縣負擔百七十萬九千六十六圓)トナリ施行年度ヲ三箇年度延長シテ昭和十七年度トセリ而シテ其ノ區域ハ幹川狩野川ニ在リテハ静岡縣田方郡修善寺町宇瓜生野ヨリ海ニ至ル約二十六籽、支川黃瀬川ニ在リテハ駿東郡大岡村地内合流點附近約一籽、合計二十七籽ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和二年度ノ創業ニシテ同年九月沼津市ニ改修事務所ヲ設置シ實地測量及調査ヲ行ヒ次デ翌三年四月土地收用事務所ヲ開設シテ土地收用ニ着手シ昭和四年度ヨリ工事ニ着手セリ而シテ土地買收ノ進捗ニ伴ヒ昭和十一年七月土地收用事務所ヲ閉鎖シ以後殘務ハ改修事務所ニテ處理スルコトトシ本年度末迄ニ土地百三十七町九段歩ヲ買收セリ

工事施行ニ當リテハ事務所ノ下ニ二工場ヲ置キ下流沼津市ヨリ上流右岸菲山村、左岸伊豆長岡町ニ至ル區間ニ於テ施行シ本年度末迄ニ掘鑿二百七十四萬七千四百九十九立方丈、築堤百五十五萬二千三十二立方丈、護岸及水制六千九百二十米ヲ竣成シ外ニ附帶工事四十六箇所ヲ直接施工シ内四十一箇所ハ竣功セリ
本年度ニ於テ施行セルモノハ左ノ如シ

掘鑿ハ沼津市、清水村、江間村、菲山村及伊豆長岡町地先ニ於テ七箇所人カヲ以テ高水敷ヲ施工シ土量五萬九千五百十四立方丈ヲ舉ゲ内二萬二千七百三立方丈ハ築堤ヘ利用シ三萬四千百三十七立方丈ハ有償ニテ民地ニ盛土シ二千六百七十四立方丈

ハ官地ニ捨土セリ而シテ土砂運搬ニハ人力、馬力及七種ディーゼル機關車ヲ使用セリ

築堤ハ沼津市、清水村、大平村、中郷村、江間村、菲山村及伊豆長岡町地先ニ於テ八箇所ヲ施工シ内二箇所ハ補修ニシテ土量二萬六千三百四十八立方米ヲ築立テ内二萬二千七百三立方米ハ掘鑿工事箇所ヨリ運搬利用シ三千六百四十五立方米ハ河川敷ヨリ採集運搬セリ

護岸ハ沼津市、中郷村及伊豆長岡町地先ニ於テ六箇所施工シ延長二百二十米ヲ竣功セシメタリ

附帶工事ハ沼津市、大岡村、中郷村、清水村、菲山村及伊豆長岡町地先ニ於テ惡水路樋管十箇所、用水路樋管三箇所ヲ直接施工シ内惡水路樋管六箇所、用水路樋管二箇所ハ竣功セリ

而シテ本年度竣功高二十七萬三千八百九十一圓、起工以來ノ累計四百三萬七千六百二十四圓ニシテ總工事費四百九十五萬六千九百三十五圓ニ對シ八割一分ノ竣功ニ當レリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「×」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「△」ハ提供材料及勞力費「■」ハ寄附用地評價額ヲ示ス

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營業繕費	測量費	船舶及機械費	附工 帶費事		用地費	工事費		本掘	費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		
							直接施行	管理施行		濬	護岸水制堤			數量	金額	數量	金額	數量	金額	
1200								未竣功												

第二三 那賀川改修工事

本工事ハ當初工費六百三十萬圓(内徳島縣負擔二百十四萬圓)ヲ以テ昭和四年度ヨリ同十六年度ニ至ル十三箇年度ノ繼續事業ナリシガ昭和六年度及同八年度ニ於テ政府財政ノ都合上百六十六萬九千四百二十五圓ヲ減額セラレシ結果工費四百六十三萬五千七百七十五圓トナレリ同時ニ竣功期限ヲ二箇年度延長セラレ又昭和十三年度ニ於テ竣功期限一箇年度延長セラレシヲ以テ都合十六箇年度(昭和十九年度迄)ノ繼續事業トナレリ

其改修區域ハ幹川那賀川ニ在テハ徳島縣那賀郡大野村ヨリ海ニ至ル十二籽、派川岡川ハ同郡左岸中野島村、右岸寶田村ヨリ海ニ至ル六籽又支川桑野川ハ同郡長生村ヨリ岡川合流點ニ至ル五籽ニシテ合計二十三籽ノ區間ナリトス

施工狀況

本改修工事ハ昭和四年度ノ創業ニシテ爾來實施測量其他諸般ノ調査ヲ爲スト共ニ土地買收ヲ開始シ昭和六年度ニ初メテ人力掘鑿工事ニ着手シ翌年度ヨリ逐次築堤、護岸、附帶工事ヲ施行セリ

本年度施行セル掘鑿工事ハ那賀川筋右岸ニ於テハ昭和十四年一月着手セル中野島村、平島村及富岡町ニ跨ル舊堤除却工事ヲ繼續施行シ新ニ大野村大字中大野地先高水敷掘鑿及富岡町大字辰己、平島村大字中島ニ亘ル地先ニ於テ夫々高水敷掘鑿ヲ起工シ中野島村大字南島ニ於ケル舊堤除却並ニ高水敷掘鑿ノ二工事ハ共ニ附帶工事那賀川橋繼足工事等ノ關係ニ依リ本年度中休工セリ左岸ニ在リテハ昭和十一年着手工ノ平島村大字赤池地先高水敷掘鑿(十二月竣功)同平島村大字西原地先舊堤除却並ニ高水敷掘鑿(九月竣功)羽ノ浦町及大野村大字下大野字明見地先高水敷掘鑿ヲ孰レモ繼續施行セル外平島村大字大京原地先高水敷ニ堆積セル流送土砂等ヲ掘鑿ノ爲メ本年度新ニ着手セリ

而シテ掘鑿ハ總テ人力ニ依ルモノニシテ本年度中ニ於ケル掘鑿土量ハ十一萬二千二十六立方米ニシテ是等土砂ハ主トシテ築堤用土トシテ利用ノ爲メ附近新堤敷豫定地ニ、一部ハ河敷内深掘箇所ノ埋立用ニ供セリ

前年度末竣功セル河口齋藤島掘鑿跡ニ於ケル中等潮位以下二米五〇迄浚渫ノ目的ヲ以テ前年度起工施行中ナリシ齋藤島浚渫工事ハ本年度十月迄ニ土量十四萬七千七十八立方米ヲ浚渫シ爾餘ハ工事ノ都合ニ依リ休工セリ

掘鑿土砂ノ運搬ハ十瓦軌條、七瓩重油機關車、五瓩瓦斯倫機關車、一立米積鐵製土運車並ニ六瓦梯形軌條及零立方米六積木製土運車ヲ使用セリ、又浚渫工事ハ鋤鏈式浚渫船及之ニ附隨スル曳船並ニ土運船二組ヲ賃借契約ニ依リ使用シ浚渫土砂ハ沖海中ニ投棄セシメタリ

築堤工事ハ專ラ掘鑿土砂ヲ利用シテ築立シタルモノニシテ前年度ヨリ繼續施行中ノ那賀川左岸平島村大字中島地先ニ於ケルモノ、羽ノ浦町大字岩脇字古毛地先並ニ大野村大字下大野字明見地先ニ互ルモノ二箇所、同右岸ニ在リテハ富岡町大字辰巳地先ニ於ケルモノ(十六年三月二十五日竣功)ヲ何レモ繼續施行セル外本年新ニ大野村大字中大野地先ニ於テ一箇所ヲ起工セリ

本年度中ニ於ケル築立土量四萬七千五百七十立方米ニシテ此延長七百八米ナリ

護岸工事ハ那賀川右岸ニ於テハ昭和十三年度末着手セル富岡町大字辰巳地先ノ石張護岸工事(十五年八月十五日竣功)前年度末着手セル同下流端富岡町大字辰巳地先石張護岸工事、同右岸平島村大字大京原地先ニ於テ附帶工事水路附替ノ都合ニ依リ休工中ナリシ石張護岸工事ヲ何レモ繼續施行セル外本年度ニ於テ新ニ大野村大字中大野地先ニ石張護岸工事ヲ起工セリ那賀川左岸ニ於テハ十二年度着工ノ平島村大字赤池地先石張護岸及改良木床、河口平島村大字中島地先ニ石張護岸工事ヲ羽ノ浦町大字古毛地先石張護岸工事、同所下流羽ノ浦町大字岩脇地先ニ石張護岸工事ヲ夫々繼續施行シ新ニ羽ノ浦町大字岩脇、大野村大字下大野兩地先ニ互リ石張護岸工事一箇所ヲ起工セリ

又岡川筋右岸ニ於テハ幹川トノ合流點上富岡町大字芥原地先ニ於テ十四年度ヨリ施行中ノ石張護岸並ニ水制工工事ヲ引續キ施行セリ而シテ本年度内ノ竣功延長一千六百五十九米、石張面積一萬六千六十一平方米、基礎根圍工三百九米二、改良木床百五米ナリ

附帶工事ニ在リテハ十四年度着工ニ係ル那賀川右岸中野島村大字南島地先ナル縣道那賀川橋繼足工事富岡大字辰巳地先ニ於テ施行ノ惡水樋管改築工事並ニ那賀川左岸羽ノ浦町大字岩脇同町大字古毛及大野村大字下大野兩地先ニ跨ル樋管改築並用惡水路附替ヲ各施行セル外右岸中野島村大字横見、平島村大字大京原地先ニ於ケル用惡水路ノ附替一箇所ヲ起工シ橋梁繼足工事ハ着工以來約五割八分ノ竣功ヲ示シ樋管改築並用惡水路附替ノ三工事ハ何レモ年度内ニ竣功セリ

用地買収ニ關シテハ本年度ハ專ラ前年度迄ニ買収協議濟ナル殘務ノ處理ニ當リ即チ承諾濟ニシテ支拂未濟ノモノ二萬一千二百九十圓ノ内主トシテ第十次買収地先タル羽ノ浦町大字岩脇及富岡町大字芥原地先ノ土地、家屋、物件移轉其他ニ對シ土地五段八畝七步餘、此金額五千二百二十九圓、家屋移轉料四千八百二十五圓、其他物件移轉料九百五十二圓右ニ伴フ借地權補償百三十二圓此金額合計一萬一千百三十八圓ヲ支出シ殘餘ハ時局ノ影響ニ依リ民間ニ於テ移轉ニ要スル諸物資配給入手充分ナラザル爲メ移轉ノ完了ヲ見ザリシモノニシテ翌年度ニ繰越セリ

本年度ニ於ケル竣功總額ハ二十九萬二千八百九十三圓ニシテ起工以來累計竣功總額ハ二百二十九萬三千八百六十六圓之ヲ總工費四百六十三萬五百七十五圓ニ比スレバ約五割ニ當レリ、其工事竣功表左ノ如シ但シ本表中「一」ハ利用土量、「二」ハ附帶工事管理者負擔、「三」ハ民地捨土提供勞力費ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	1,313.93米	332,311.50円	1,117.01米	312,824.00円	1,748.00米	345,135.50円	0.84
本浚	51,728.8	1,142,500.00円	1,227.02米	51,420.00円	52,955.82米	1,193,920.00円	0.11
工事築堤	*	0.00円	2,470.40米	11,120.00円	2,470.40米	11,120.00円	0.11
事護岸	1,313.93米	4,423.31円	1,555.5米	7,970.00円	2,869.43米	12,393.31円	1.00
費材	1,010.00米	2,111.92円	1,010.00米	2,111.92円	2,020.00米	4,223.84円	1.00
用地	1,010.00米	2,111.92円	1,010.00米	2,111.92円	2,020.00米	4,223.84円	1.00
附帶工事費(直營施行)	箇所六	9,000.00円	箇所三	6,000.00円	箇所九	15,000.00円	0.84
船舶及機械費	1,100.00米	1,100.00円	1,100.00米	1,100.00円	2,200.00米	2,200.00円	0.81
測量	1,912.27	1,912.27円	1,912.27	1,912.27円	3,824.54	3,824.54円	0.81
營業繕費	1,113.11	1,113.11円	1,113.11	1,113.11円	2,226.22	2,226.22円	0.81
雜費	1,875.56	1,875.56円	1,875.56	1,875.56円	3,751.12	3,751.12円	0.81
共濟組合給與金	7,923.00	7,923.00円	7,923.00	7,923.00円	15,846.00	15,846.00円	0.81
臨時家族手當							0.81
總計		11,000,420.00円		11,817,823.00円		22,818,243.00円	0.81

第二四 大野川改修工事

本工事ハ當初工費六百萬圓(內大分縣負擔二百四萬九千圓)ヲ以テ昭和四年度以降同十六年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリシ處其後國庫財政ノ都合上昭和六年度及同八年度ノ兩年度ニ於テ合計百五十八萬七千六百七十一圓ヲ減ジ工費總額ヲ四百四十一萬二千三百二十九圓(內大分縣負擔百五十一萬七千二百九十五圓)ニ改ムルト共ニ工期ヲ各一箇年度延長シ超エテ昭和十二年度、同十四年度並ニ同十五年度ニ於テ更ニ工期ヲ各一箇年度延長シ竣功期ハ昭和二十一年度トナレリ其ノ改修區域ハ大分縣大分郡竹中村以下海ニ至ル延長約十八軒トス

施工狀況

本工事ハ昭和四年度創業ト共ニ直ニ施工準備及實施測量ニ着手シ翌五年度ヨリ土地買收ヲ開始シ大分郡高田村地先ノ掘鑿及築堤工ニ着手セリ本年度内ニ於ケル施工概要左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ引續キ機械並ニ人力ニ依リ施行シ内機械掘鑿ハ右岸大分郡戸次町地先一箇所ニシテ掘鑿ニ六百立方メートル掘鑿機(蒸汽)ヲ用ヒ人力掘鑿工ニ在リテハ左岸大分郡松岡村地先ニ於ケル一箇所及右岸大分郡戸次町、北海部郡川添村及大在村地先ニ於ケル二箇所、計三箇所ヲ施工シ外ニ工事ノ都合上休工ノモノ五箇所アリ何レモ未竣功ノ儘次年度ニ繰越セリ

本年度掘鑿土量ハ十八萬六千七百五十四立方メートルニシテ運搬ニハ七瓩デイルゼル機關車四臺、七瓩瓦斯倫機關車一臺、四瓩瓦斯倫機關車一臺及馬力ヲ併用シ其ノ大部分ハ築堤用土ニ供シ殘餘ハ附近官有地ヘ投棄セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ左岸大分郡松岡村及高田村地先ノ二箇所、右岸大分郡戸次町及北海部大在村地先ノ三箇所ノ外工事ノ都合上休工中ノモノ五箇所アリ何レモ未竣功ノ儘後年度ニ繰越セリ所要土量ハ全部掘鑿土ヲ利用シ本年度十六萬五

千七百五十一立方米ノ築立ヲ了セリ

護岸水制工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ左岸大分郡松岡村及高田村ノ二箇所、右岸北海道郡大在村ノ一箇所、計三箇所ノ外本年度新ニ着工セル左岸大分郡松岡村地先一箇所、右岸北海道郡大在村地先ノ一箇所、計二箇所ニシテ合計五箇所内松岡村、高田村及大在村ノ三箇所ヲ竣功セシメタリ

水門工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ左岸大分郡鶴崎町地先一箇所ニシテ工事續行ノ儘次年度ニ繰越セリ

土地買収ニ在リテハ豫算ノ都合ニ依リ前年度未迄買収未解決ノ土地ニ對シ極力解決ヲ期シ本年度内ニ買収登記ヲ了了セシ土地一町三段歩ニシテ起工以來ノ累計二百町六段歩トス

本年度竣功高ハ二十三萬六千三百九十八圓ニシテ起工以來ノ累計二百六十二萬四千五百五十三圓ヲ算シ總工費四百四十一萬二千三百二十九圓ニ對シ約五割九分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ土捨出願者提供勞力費「○」ハ評價品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	立米 二、一八七、五九	五、四六、二一〇	立米 一、八六、七五四	五、八、九二〇	立米 二、一、四、三三三	五、五、一、一三〇	〇・六五
築堤	* 一、一、四、六、二八一	一、一八、五七七	* 一、一、五、七七一	一、一、七、〇七	* 一、二、一、〇、〇三三	二、三五、九八四	〇・九五
水護岸	米 三、〇、〇六	八、八、七八九	米 一、〇、〇〇	一、〇、〇一四	米 四、〇、〇六	九、八、七九三	〇・一一
水門	箇所 一	五、八、一三三	箇所 一	七、七、七三三	箇所 一	一三、五、八六六	
未竣功	箇所 一	七、七、七三三	箇所 一	七、七、七三三	箇所 一	七、七、七三三	
土地	段 一、九、九三	七、七、七三三	段 三	三、三、三三三	段 五	一、一、一、一	

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	帶費 管理 者 施行	附工 直接 施行
▲□	二、三、七、七、五、五	九、六、九、六	二、〇、五、八、九、五	一、七、二、三、八、七、七	一、九、二、三、七、九、三	四、八、八、二、〇、五、四、八〇	四、五、三、三、三	三、四、七、五、八、一、七、三、八、〇
▲□	三、〇、三、三、三、三、三	一、四、九、七	三、三、三、三、三	一、〇、〇、〇	一、〇、〇、〇	三、三、三、三、三	三、三、三、三、三	三、三、三、三、三
▲□	二、三、七、七、五、五	九、六、九、六	二、〇、五、八、九、五	一、七、二、三、八、七、七	一、九、二、三、七、九、三	四、八、八、二、〇、五、四、八〇	四、五、三、三、三	三、四、七、五、八、一、七、三、八、〇
▲□	三、〇、三、三、三、三、三	一、四、九、七	三、三、三、三、三	一、〇、〇、〇	一、〇、〇、〇	三、三、三、三、三	三、三、三、三、三	三、三、三、三、三

第二五 渡川改修工事

本工事ハ當初工費七百五十萬圓(内高知縣負擔二百五十三萬五千圓)ヲ以テ昭和四年度ヨリ昭和十七年度ニ至ル十四箇年度間ノ繼續事業トシテ施行シタル處國庫財政緊縮ノ爲メ昭和六年度ニ於テ工費六百七萬六千六百八十九圓(内高知縣負擔百九十八萬二千八百圓)ニ減額次デ昭和八年度ニ於テ工費五百四十九萬九千八百十二圓(内高知縣負擔百八十七萬二千七百八十一圓)ニ減額セラレ工期ヲ昭和十八年度迄延長セラレシガ昭和十年八月渡川未曾有ノ大洪水ニ鑑ミ一部工事ヲ追加スルノ必要ヲ生シ昭和十一年度ニ於テ總工費七百二十一萬八千八百十二圓(内高知縣負擔二百四十四萬五千七百八十一圓)ニ増額シ工期亦昭和二十二年迄ニ延長セラレタリ

其ノ施行區域ハ幹川筋高知縣幡多郡後川村以下海ニ至ル間十三村、支川後川筋同郡中村町以下渡川合流點ニ至ル間約五村及支川中筋川筋同郡東中筋村以下渡川合流點ニ至ル間約七村、合計約二十五村ノ區間ナリトス

施工狀況

本改修工事ハ昭和四年度ノ創業ニシテ當初測量其ノ他諸般ノ施行準備ヲ進メ翌五年度ニ至リ土地買収及掘鑿工事ニ着手シ昭和六年度ヨリ逐次築堤護岸及附帶工事等ヲ施行セリ

而シテ本年度ハ前年度ヨリ繰越セル諸工事並ニ本年度着手ノ工事ニ就キ銳意本改修工事ノ進捗ニ努メタリ本年度ノ施工概況ヲ述レバ左記ノ如シ

掘鑿工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續施行ニ係ル幹川渡川筋左岸中村町大字不破地先ニ二箇所、八束村大字山路地内ニ一箇所、同右岸八束村大字山路地先ニ二箇所、同左岸ニ一箇所、同左岸下田町大字鍋島地先ニ一箇所及支川中筋川筋左岸具同村大字

具同地先ニ一箇所、支川後川筋左岸東山村大字古津賀地先ニ一箇所、計九箇所ニシテ本年度着手セルモノハ幹川渡川筋左岸中村町大字不破地先ニ一箇所、同右岸八東村大字山路地先ニ災害復舊工事一箇所、計二箇所ニシテ本年度竣功セルモノハ災害復舊工事ノミニシテ他ハ何レモ翌年度ニ繰越セリ

而シテ是等掘鑿工事ハ主トシテ人力ニ依ルモノニシテ機械掘鑿ハ幹川渡川筋左岸中村町大字不破地先ニ二箇所、同右岸八東村大字山路地先ニ一箇所、同左岸ニ一箇所及支川中筋川筋左岸具同村大字具同地先ニ一箇所、計五箇所ニシテ掘鑿機ハ一千二百立方米掘短梯式掘鑿機三臺及ドラグライン掘鑿機一臺並ニスチームシヨベル一臺ヲ使用ス掘鑿土砂ノ運搬ニハ二十噸機關車及七噸瓦斯倫機關車等ヲ配セリ

以上施工シタル本年度ノ掘鑿土量ハ二十五萬五千四百三十八立方米ニシテ右運搬ニハ人力並ニ馬力ヲ適宜併用シ遠距離ニハ前記二十噸機關車及七噸瓦斯倫機關車ヲ利用セリ

築堤工事ニ在リテハ前年度ヨリ繰越セル幹川渡川筋右岸八東村大字坂本及中村町大字不破地先ニ延長二千五百五十米ニ互ル瀨割堤一箇所並ニ八東村大字山路及實崎地先ニ延長二千四百五十二米五ニ互ル瀨割堤一箇所及具同村大字具同及入田地先ニ一箇所、同左岸下田町大字竹島地先ニ一箇所、同町大字鍋島地先ニ一箇所及支川後川筋右岸中村町大字中村地先ニ一箇所、中村町大字中村及東山村大字佐岡地先ニ一箇所、中村町大字右岨大字角崎地先ニ一箇所、計八箇所ニシテ本年度竣功セルモノハ中村(後川)築堤工事並ニ長畑築堤工事ノ二箇所ニシテ他ハ翌年度ニ繰越セリ、築立ハ主ニ掘鑿土ヲ利用スルモノニシテ本年度築立土量ハ十二萬二千七百三十四立方米ナリ

護岸工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セル幹川渡川筋右岸八東村大字坂本及中村町大字不破地先ニ互ル二箇所及同左岸下田町大字竹島地先ニ一箇所、計三箇所ニシテ本年度着手セルモノハ同町大字鍋島地先ニ一箇所ニシテ何レモ年度内竣功スルニ至ラズ翌年度ニ繰越セリ

水門工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノ支川後川筋左岸東山村大字古津賀地内ノ一箇所ニシテ年度内竣功スルニ至ラズ翌年度ニ繰越セリ

採石工事ハ護岸工事所要ノ割石ヲ火藥ニ依リ岩石ヲ發破シ直營ヲ以テ採取スルモノニシテ前年度ヨリ繼續施行ニ係ル幹川渡川筋右岸八東村大字山路地内ノ外河口右岸八東村大字初崎地内及東中筋村大字國見地内ニ於テ割石採取ノ土工事ノ需要ニ充テタリ

運搬距離ハ平均水上五籽餘ニシテ小舟ニ依レリ本年度内ニ二千百十九立方米ヲ採取シ所要ノ現場ヘ運搬ヲ了セリ

附帶工事ハ前年度ヨリ繰越セル支川後川筋左岸東山村大字佐岡地先ニ一箇所及幹川筋渡川筋左岸中村町大字不破地先ニ於ケル府縣道清松中村線不破道路附替工事一箇所、計二箇所ニシテ何レモ年度内竣功スルニ至ラズ翌年度ニ繰越セリ

本年度ニ於ケル竣功額ハ二十八萬三千七百八圓餘ニシテ起工以來本年度迄ノ累計二百九十三萬一千七百三十八圓餘ニシテ總工費七百二十一萬八千八百十二圓ニ對比スルトキハ四割一分ノ竣功ニ當レリ其ノ竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ民地捨土提供勞力物件代「○」ハ古材其他ノ評價額ヲ示シ竣功額中ニ之ヲ含マズ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘	立米 11,400.111K	4,244,444 4,050 2,244	立米 2,244.444	1,011,111 1,111	立米 13,644.555	5,255,555 5,161	期分 101.0
築	* 1,011.111	1,111 1,111	* 1,111.111	1,111 1,111	* 2,122.222	2,222 2,222	
護	米 1,011.111	1,111 1,111	米 1,111.111	1,111 1,111	米 2,122.222	2,222 2,222	
岸	米 1,011.111	1,111 1,111	米 1,111.111	1,111 1,111	米 2,122.222	2,222 2,222	
合計							

第一章 河川改修工事 (渡川改修工事)

總計	陸		水		費		用		附帶		船		測		營		雜		共濟		亡失		臨時	
	所	所	門	採	取	地	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費	費
▲□																								
二、六四八、〇〇〇																								
二、四一、二六五																								
九、四三三																								
▲□																								
二、六四八、〇〇〇																								
二、四一、二六五																								
九、四三三																								
▲□																								
二、六四八、〇〇〇																								
二、四一、二六五																								
九、四三三																								

第二六 木津川改修工事

本工事ハ工費總豫算四百三十五萬圓(内京都府負擔百五十二萬二千圓)ヲ以テ昭和五年度ヨリ同十四年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業ナリシガ昭和六年度ニ於テ工費三百六十九萬九千三百圓(内京都府負擔百二十四萬五千六十五圓)ニ減額サレ年限ヲ二箇年度延長サレ昭和十六年度迄ニ改定セラレ次テ昭和八年度更ニ工費ヲ減ゼラレ三百三十三萬五千七百七十圓(内京都府負擔百十七萬五千六百八十七圓)トナリ年限モ一箇年度延長サレ昭和十七年度迄ト改定セラレタリシガ昭和十三年度ニ於テ施工年度ヲ更ニ一箇年度延長セラレ尙昭和十四年度ニ工期一箇年度延長サレ昭和十九年度迄トナリ延テ昭和十五年度ニ一箇年度工期ノ延長トナリ現在昭和二十年年度ニ竣功セシムルコトトナレリ

其ノ改修區域ハ左岸京都府相樂郡加茂町、右岸同郡瓶原村以下淀、桂及本川ノ合流點ナル京都府綴喜郡八幡町ニ至ル三十一料強ノ區間ニシテ主トシテ高水防禦工事ヲ施行スルモノトス

施工狀況

本工事ハ昭和五年度ノ創業ニシテ六年度迄ハ各種ノ調査測量等準備ニ當リテ昭和七年度九月以降時局匡救土木事業費トシテ年度割ノ繰上配賦ヲ受ケ始メテ工事ニ着手セリ當時用地ハ買收未着手ナリシヲ以テ官有地ニ於テ工事施行可能ノ部分ヲ選ビ各所ニ工事分散的ニ築堤、護岸ヲ起工シ逐次用地買收ノ進捗ニ從ヒ緊急施行ヲ要スル箇所ヨリ築堤ヲ進行セシメ又掘鑿工ハ河道埋没セル狹窄部ヨリ始メ亦護岸ハ堤防ニ近接シテ荒廢破損、危險ニ頻セル一部ヲ施行シ昭和十四年度末迄ニ掘鑿六十萬五百十四立方米、工費十二萬七千二百二十三圓、築堤百六十三萬八千四百九十立方米、工費六十一萬九千三十四圓、護岸三千五百二十米、工費六萬一千六百三十圓ヲ竣功セシメタリ

本年度ニ於テハ掘鑿工二箇所、土量三千百九十一立方米、工費二千四百三圓、築堤工ハ飯岡築堤多賀第二築堤ヲ竣功シ其ノ他未竣功ノ七箇所ヲ合セテ土量十萬九千三十立方米、工費四萬九千二百一圓ヲ竣功ス護岸ハ前年度ニ引續キ木津第一護岸ヲ施工四百四十八米、工費五千百十四圓ヲ要シ殆ド完成ヲ見タリ

尙本年度ハ割石採石工ヲ起シ竣功セシメタリ

以上本年度本工事費五萬六千七百十八圓、累年竣功額八十六萬四千六百五圓、本工事費約五十六パーセントヲ竣功セリ
附帶工事ハ昭和九年度ニ手原川用水樋管ヲ竣功セシメタルヲ始メトシ前年度迄ニ八萬五千五百九十圓ヲ竣功シ本年度ニ於テハ前年度ヨリ繼續セルモノヲ合シテ工費四萬一千八十八圓ヲ費シテ十箇所ヲ施工シ内三箇所ノ水路及樋管等ヲ竣功セシメ累年竣功額十二萬六千六百七十八圓トナレリ

用地買收ハ昭和七年度大住村地先ニ着手以來逐次買收、十四年度末ニ五十二町步餘ヲ買收シ用地物件併セテ二十六萬四千二百九十三圓ヲ支出シ本年度ニ於テハ木津町地内五段餘ヲ買收シ二千六百餘圓ヲ竣功シ起工以來總計五十二町六段餘ノ用地ヲ買收シ物件其他等併セテ二十六萬六千八百九十四圓ノ竣功トナレリ

本年度ニ於ケル支出總額ハ十五萬五千八百六十二圓、起工以來ノ累計百八十二萬一千百九圓ニシテ總工費豫算三百三十三萬五千七百七十圓ニ比スレバ約五割五分ニ當ル其ノ竣功表ハ左ノ如シ但シ□□ハ管理者負擔額「×」ハ土木試驗費補給額「○」ハ無代價品評價額「△」ハ製作品價額「●」ハ直營採取品價額「▲」ハ民地捨土ニ對スル提供額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本築堤	1,638.40 立米	219,000.00	1,010.00 立米	49,101.00	1,448.40 立米	668,131.00	0.82
工事掘鑿	600.54	11,333.00	31.91	2,100.00	632.45	11,333.00	0.44
護岸水制	3,330.00 米	1,110.00	408.00 米	5,110.00	3,738.00 米	1,110.00	0.16
用地費	5段	1,110.00	5段	2,110.00	10段	3,220.00	—
船舶及機械費	—	1,110.00	—	1,110.00	—	2,220.00	—
附帶工事費	—	1,110.00	—	1,110.00	—	2,220.00	—
測量費	—	1,110.00	—	1,110.00	—	2,220.00	—
營業繕費	—	1,110.00	—	1,110.00	—	2,220.00	—
雜費	—	1,110.00	—	1,110.00	—	2,220.00	—
共濟組合給與金	—	1,110.00	—	1,110.00	—	2,220.00	—
臨時家族手当	—	1,110.00	—	1,110.00	—	2,220.00	—
總計	×	▲	□	×	▲	□	—

第二七 川内川改修工事

本工事ハ工費四百萬圓(内鹿兒島縣負擔百三十八萬五千圓)ヲ以テ昭和六年度ヨリ同十七年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ施行中ノ處昭和八年度ニ於テ工費三百六十萬五千圓(内鹿兒島縣負擔百二十四萬八千四百二十九圓)ニ改訂スルト共ニ工期一箇年度延長シ超エテ同十二年度及十四年度ニ於テ更ニ各工期一箇年度ヲ延長シ竣功期ヲ昭和二十年度ニ改メタリ
施行區域ハ幹川鹿兒島縣薩摩郡下東郷村ヨリ下流ノ幹川(河口附近約二籽ヲ除ク)延長十四籽、平佐川、隈之城川等ノ支川ヲ加ヘ合計十七籽トス

施工狀況

本工事ハ昭和六年度創業ト共ニ施工準備ニ着手シ實施測量及土地買收ヲ開始シ同七年十月掘鑿及築堤工事ニ着手セリ本年度工事ノ概要左ノ如シ

掘鑿工ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セルモノ八箇所、内工事ノ都合ニ依リ休工ノモノ一箇所並ニ本年度新ニ着手セル右岸川内市宮内町地先及同市向田町、冷水町地先ニ各一箇所、計十箇所ニシテ此掘鑿土量十萬九千五百三十八立方米ヲ算ス掘鑿ハ六百立方米掘無限軌道短梯形掘鑿機(蒸汽)並ニ人力ニ依リ施工シ其ノ土砂ハディーゼル機關車二臺、蒸汽機關車一臺及人馬力ニ依リ運搬シ其ノ大部分ハ築堤土ニ利用シ其ノ他ハ附近官民有地ニ投棄セリ

築堤工ヲ施行セシハ前年度ヨリ繼續セルモノ十箇所、内工事ノ都合ニ依リ休工ノモノ二箇所並ニ本年度新ニ着手セル川内市宮内町地先及同市向田町、冷水町地先ニ各一箇所、計十二箇所ニシテ其ノ所要土量ハ一部分採取セル外ハ總テ掘鑿土ヲ利用シ年度内ニ十萬五千百三立方米ヲ築立タリ

護岸工ハ工事ノ都合ニ依リ休工ノモノ一箇所並ニ本年度新ニ着手セル鹿兒島縣薩摩郡水引村平島地先ニ一箇所 計二箇所ニシテ主トシテ石積並石張ヲ施行セリ

水門工ハ本年度初メテ鹿兒島縣薩摩郡下東郷村中郷地先ニ一箇所ヲ施行シ約九割餘ヲ竣功セシメタリ

土地買収ニ關シテハ本年度ニ於テハ前年度ヨリ繰越ノモノ大部分之ヲ解決シ更ニ年度内川内市宮里町、向田町、冷水町地先ニ於テ第十六次ノ買収協議ヲ行ヒ殆ンド承諾ヲ得タリ

年度内買収段別ハ約八町二段歩ニシテ累年度合計百一町四段歩ナリトス

附帶工事ニ在リテハ何レモ直接施行ニシテ前年度ヨリ繼續施行ノ三箇所ハ年度内ニ竣功セシメ本年度更ニ川内市大小路町地先ニ一箇所ヲ着手セリ

本年度竣功高ハ二十六萬二千八百七十六圓ニシテ起工以來ノ累計百七十七萬二千百九十九圓ヲ算シ總工費三百六十萬五千圓ニ對シ約四割九分ノ竣功ナリ其ノ竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ土捨出願者提供勞力費「○」ハ評價品價額ヲ示ス

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘 鑿	立米	1,311.00	立米	1,025.20	立米	2,336.20	2.0
	米	1,800.38	米	1,915.21	米	3,715.59	0.5
	米	9,925.29	米	11,944.10	米	21,869.39	0.5
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
築 堤	箇所	1	箇所	1	箇所	1	1.0
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
護 水	箇所	1	箇所	1	箇所	1	1.0
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
本 事 費	箇所	1	箇所	1	箇所	1	1.0
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5
	米	11,167.11	米	11,944.10	米	23,111.21	0.5

第一章 河川改修工事 (川内川改修工事)

總計	臨時家族手当	共濟組合給與金	雜費	營繕費	測量費	船舶及機械費	帶費	附事直	用地
								未竣工	
								三三 箇所	九三 段
▲□			○	○	○	○		□	
2,711,712.7	4,987	149,851	131,600.0	13,131	23,569	2,215,569	1100	75,855	82,869
								未竣工	
								一三 箇所	二四 段
▲□			○	○	○	○		□	
2,241,241.2	77	77	110,110	704	33	2,168,881		6,087	101,101
								未竣工	
								一六 箇所	一〇 段
▲□			○	○	○	○		□	
2,241,241.2	127	325	131,600.0	13,131	23,569	2,215,569	1100	75,855	82,869
480.0									