

第二八 太田川(廣島)改修工事

本工事ハ總工費豫算一千五百萬圓(內廣島縣負擔五百六萬九千圓)ヲ以テ昭和七年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十七箇年度ノ繼續事業トシテ施行スルモノトス

改修區域ハ左岸廣島縣安藝郡戸坂村、右岸同縣安佐郡原村以下海ニ至ル約十二軒ノ區間トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和七年度ノ創業ニシテ七、八兩年度ハ主トシテ改修區域全川ノ準備測量ヲ行ヒ九年度ニ至リ下流部ニ於ケル浚渫、築堤、護岸ノ各工事ヲ起シ翌十年度ニ於テ掘鑿工事ヲ加ヘ爾來着々其ノ工ヲ進メルト共ニ九年度以降前記工事ニ必要ナル用地買収ヲ行ヘリ

本年度ニ於ケル用地買収ハ前年度ヨリ繰越シタル協議額百五十五萬八千八百六十餘圓ノ整理ニ努メ支川山本川筋ヲ除キ南三篠町地内特殊事情ノモノ二件ヲ殘シ承諾ヲ得之ガ所有權移轉ト代金支拂ノ手續ヲ進メタリ年度内其ノ支拂總額ハ(河口漁業權補償共)三十萬八百二圓ニシテ前年協議發表ノ廣島市南三篠町地内土地及物件協議總額百五十三萬九千百餘圓ノ内本年度迄ノ支拂額ハ三十六萬八千五百五十圓弱ナリ

本年度ニ於ケル本工事箇所ハ前年度ヨリ繼續ノ七箇所ニ新ニ人力掘鑿一箇所ト附帶工事一箇所ヲ加ヘ施行セリ今施工概要ヲ述ブレバ左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續ノ福島、福島第二人力掘鑿ノ二箇所及本年度著手ノ福島第三人力掘鑿一箇所、計三箇所ニシテ土量二萬二百九十一立方米ヲ掘鑿シ築堤敷ニハ馬匹ニ依リ運搬シ土量中一萬二千四百九十六立方米ハ民地捨土(出願者ニ於テ主

トシテ貨物自動車運搬)ヲ爲セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續ノ草津 己斐 福島築堤ノ三箇所ヲ施行シ年度内ニ九千六百九十七立方米(内掘鑿土利用七千七百九十五立方米 前年度末官地假置浚渫土利用一千九百二立方米)ノ築立ヲ爲セリ

浚渫工ハ前年度ヨリ繼續セル觀音第一機械浚渫一箇所ニシテ七、八、九月約三箇月間フリストマン式浚渫船一隻ヲ運轉シ土量一萬一千七百三十立方米ヲ浚渫シ附近官地低地ニ放棄セリ

附帶工事中廣島市管理ニ係ル草津町惡水路附替工事一箇所ヲ新ニ著手シ年度内ニ竣功セリ

以上ノ如ク本年度ノ竣功高ハ三十五萬四千九百五十圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二百九十九萬三千十圓ナリ之ヲ總工費一千五百萬圓ニ比スレバ約二割ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「×」ハ土木試驗所補給額「▲」ハ提供物件價額「○」ハ無代價品評價額「△」ハ製作品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		歩竣 合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	割合
本 築 堤	三六、〇八一	六六、五七二	九、六九七	一一、八七四	三六、七七八	七八、五二二	〇・六三
工 掘 鑿	三三、一〇一	四、一〇六	二〇、〇九一	五、一八八	五三、一九二	一三、三六四	〇・〇三
事 浚 渫	三〇、八七〇	七、八二〇	一一、七三〇	三、六八一	四二、六〇〇	八、四八二	〇・一六
費 護 岸 水 制	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇・〇三
用 地 費	〇	一、八八四	〇	一、〇〇一	〇	二、八八五	〇・〇四
附 帶 工 事 費	〇	四、四四〇	〇	二、六三三	〇	七、〇七三	〇・〇一
船 舶 及 機 械 費	〇	一、四六九	〇	一、八六九	〇	三、三三八	〇・〇一
測 量 費	〇	一、七二一	〇	一、八六九	〇	三、五九〇	〇・〇一
營 繕 費	〇	九三九	〇	一、六五八	〇	二、五九七	〇・〇一
雜 費	〇	一〇〇	〇	三	〇	一〇三	〇・〇〇
共 濟 組 合 給 與 金	〇	一、〇二九	〇	一、四八〇	〇	二、五〇九	〇・〇一
臨時家族手当	〇	七、七四七	〇	一、一	〇	八、八五八	〇・〇一
總 計	〇	一一、八八四	〇	二、八八五	〇	一四、七六九	〇・一四

第二九 安倍川改修工事

本工事ハ昭和七年度ヨリ同十九年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ工費四百八十萬圓ヲ以テ施行中ノ處支那事變ニ伴フ國庫財政ノ都合ニ依リ施行年度ヲ三箇年度延長ノト竣功期限ヲ昭和二十二年トシテ施行スルコトナレリ而シテ其ノ區域ハ幹川安倍川ニ在リテハ靜岡縣安倍郡美和村大字松野ヨリ海ニ至ル十七軒、支川藁科川ニ在リテハ同郡中藁科村大字大原以下合流點ニ至ル九軒、合計二十六軒ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和七年度ノ創業ニシテ靜岡市田町ニ改修事務所ヲ設置シ諸般ノ調査測量ヲ爲スト共ニ土地買収及工事ニ着手シ本年度迄ニ掘鑿四萬九千四百四十三立方米、築堤百十二萬四千九百七十七立方米、護岸一萬三千三百六十二米、水制八箇所三百六十一米ヲ竣成シ附帶工事ハ三十三箇所ヲ直接施行シ内三十箇所ハ竣功セリ又十六箇所ハ管理者施行ニシテ内十五箇所竣功セリ而シテ本年度ニ於テ施行セルモノハ左ノ如シ掘鑿工事ハ前年度ニ引續キ施行ニ係ル幹川安倍川筋靜岡市地先ノ一箇所ニシテ土量九千九百九十一立方米ヲ小型掘鑿機及人力ニ依リ掘鑿シ附近築堤敷ニ運搬投棄シ次年度ニ繰越セリ

築堤工事ハ前年度ニ引續キ施行ニ係ル幹川安倍川筋左岸靜岡市、右岸同市美和村支川藁科川左岸服織村、中藁科村、右岸南藁科村、中藁科村ノ十箇所ノ外新ニ着手セル幹川安倍川筋右岸靜岡市地先二箇所、合計十二箇所ニシテ本年度ニ於テ竣功セル工事ナク全工事ヲ次年度ニ繰越セリ而シテ本年度功程ハ自辨土四萬五百七十九立方米、利用土一萬四千七百五十四立方米、合計五萬五千三百三十三立方米ニシテ所要土砂ハ總テ川敷ヨリ人力ヲ以テ採取シ二瓩七機關車及人力ニテ運搬セリ

護岸工事ハ前年度ニ引續キ施行ニ係ル幹川安倍川筋左岸靜岡市、右岸同市服織村、美和村、支川藁科川、左岸服織村、中藁

科村、右岸同村南藁科村地先ノ十二箇所ノ外本年度ニ於テ新ニ着手セル幹川安倍川筋左岸静岡市地先ノ二箇所、合計十四箇所ニシテ本年度ニ於テハ竣功セル工事ナク全部次年度ニ繰越シタリ

而シテ水制工事ハ前年度ニ引續キ施行ニ係ル安倍川支川藁科川右岸中藁科村地先ノ一箇所ノ外本年度新ニ着手セル幹川安倍川右岸静岡市地先ニ於テ一箇所、計二箇所ニシテ内中藁科村地先ノ一箇所ハ竣功シ一箇所ハ次年度ニ繰越セリ

附帶工事ハ前年度ニ着手セル静岡市管理ノ丸子、中島及服織村管理ノ村口、和田ノ四箇所ノ樋管及服織村管理ノ谷津用水路、谷津排水路ノ二箇所、計六箇所ヲ直接施行本年度ニ於テ何レモ竣功シ本年度新ニ着手セル直接施行ニ係ル静岡市管理ノ静岡、下川原二號ノ二箇所ノ樋管及前年度ニ於テ着手セル南藁科村吉津下用水路ハ管理者ニ於テ施行シ竣功ニ至ラズ次年度ニ繰越セリ

前年度竣功ノ中藁科村管理施行ノ大原用水路ハ本年度ニ至リ補助金ヲ支拂ヒタリ

本年度新ニ着手セル服織村、中藁科村地内ニ於ケル府縣道附替工事ハ本年度内ニ竣功ニ至ラズ次年度ニ繰越シタリ

土地買収ハ前年度迄ニ幹川安倍川筋静岡市服織村及美和村、支川藁科川筋服織村、南藁科村及中藁科村ニ於テ二十五町二段餘ノ買収了了セシガ本年度ニ於テハ僅カニ前年度ノ買収協議ニ係ル幹川安倍川筋右岸静岡市、左岸同市ノ土地一段ヲ買収セシニ止マリ其ノ用地費一千三百二圓ヲ支拂ヘリ

斯クシテ本年度竣功高ハ十八萬七千七百八十圓ニ上リ起工以來ノ竣功高ハ百九十六萬三千七百七十三圓ナリ之ヲ總工費四百八十萬圓ニ比較スルトキハ四割一分ノ竣功ニ當ル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘	立米 三九、四二二	一、二二六、六二	立米 九、九九一	三、一〇〇、〇〇	立米 四九、四一三	一、四二六、六二	〇・四二
築堤	一、〇六九、五七四	四一七、一八五	五、三三三	三六、五五二	一、二二四、九〇七	四三三、七三七	〇・四四
護岸	米 二一、八四三	六三三、九六三	八八〇米	六七、九七四	二三、七二三米	七〇一、九三七	〇・四四
用地	一段 二五二	一、〇三三、〇〇〇	一段	一、〇三三、〇〇〇	二五二	一、〇三三、〇〇〇	—
附工	箇所 二四	一、八八〇、〇〇〇	箇所 六	三七、七八二	箇所 二四	一、八八〇、〇〇〇	—
帶事	—	一、一〇七、〇〇〇	—	三八〇、〇〇〇	一五	一、四八四、九〇〇	〇・二二
船舶及機械費	—	二、〇〇〇、〇〇〇	—	一、二〇〇、〇〇〇	—	二、〇〇〇、〇〇〇	—
測量	—	一、〇〇〇、〇〇〇	—	一、〇〇〇、〇〇〇	—	一、〇〇〇、〇〇〇	—
營繕費	—	一、〇〇〇、〇〇〇	—	一、〇〇〇、〇〇〇	—	一、〇〇〇、〇〇〇	—
雜費	—	二、五七、四〇〇	—	四一、五〇七	—	二、九八、九〇七	—
共濟組合給與金	—	九、三三〇	—	一、九七八	—	一一、三三八	—
臨時家族手当	—	—	—	二、一三三	—	二、一三三	—
總計	—	一、七五五、九六三	—	一、八七、七八〇	—	一、九四三、七四三	〇・四二
	—	三、一〇九、九四	—	三七、六三三	—	二、五八五、七三	—

第三〇 多摩川上流改修工事

本工事ハ昭和七年度ヨリ同十八年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ總工費三百九十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ政府財政ノ都合ニ因リ昭和十二年度ニ於テ工費三十六萬圓ヲ減額シテ總工費ヲ三百五十四萬圓ニ改メ昭和十三年度以降ニ於テ工期ヲ二箇年度延長シ昭和二十年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ
其區域ハ幹川東京府北多摩郡立川町ヨリ東京市世田谷區（舊砧村）ニ至ル延長二十一軒並ニ支川淺川高幡橋ヨリ合流點ニ至ル約二軒、計二十三軒ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和七年度ノ創業ニ係リ同年七月一日ヨリ實施測量及調査ニ着手シ八月一日改修事務所ヲ東京府北多摩郡調布町ニ設置シ九月一日ヨリ築堤土運搬ヲ開始セリ

本年度ニ於ケル土地買収ハ日野町、七生村地内ニ於テ三町七段九畝餘歩ヲ發表シ内一町八段歩ノ承諾ヲ得之ヲ買収セリ
築堤工事ハ既着手ノ多摩、稻城、狛江、日野、川崎市町村地先各一箇所ヲ續工セシ外本年度更ニ多摩、七生ノ二箇所ヲ着工

シ内二箇所ヲ竣功セシメタリ而シテ此竣功延長一千九十八米土量六萬七千八百八十四立方米ナリ

掘鑿工事ハ前年度着手ノ宇奈根人力ヲ續工シタル外本年度ニ至リ日野町ニ人力掘鑿、多摩村ニ機械掘鑿ヲ開始シ土量五萬一千二百四十七立方米ヲ移動セリ使用機械ノ主ナルモノハディーゼル掘鑿機二、同機關車三、瓦斯倫機關車二、（内一臺ハ中途木炭車ニ改造ス）ニシテ此取扱土量掘鑿ニ於テ六萬六千六百六十二立方米、運搬ニ於テ八萬七千六百七十四立方米ナリ

護岸水制工事ハ前年度ヨリ繼續ノ川崎市二箇所ノ外本年度多摩、多摩各一箇所、西府、狛江、各二箇所、合計八箇所ヲ施行

シ内四箇所ヲ竣功セシメタリ

本年度ノ竣功高ハ十八萬六千八百五十二圓ニシテ創業以來ノ累計ハ百八十七萬二千五百七十圓トナリ之ヲ總工費豫算三百五十四萬圓ニ比較スルトキハ五割三分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「△」ハ船舶及機械費支辨製作品價額「○」ハ評價品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費	一、七七八、六九二 立米	五七、二、〇〇一 円	六七、一八四 立米	四三、二四九 円	一、七四五、八七五 立米	六五、四、四〇〇 円	〇・四六
建築費	一、七七八、六九二 立米	五七、二、〇〇一 円	六七、一八四 立米	四三、二四九 円	一、七四五、八七五 立米	六五、四、四〇〇 円	〇・四六
護岸費	二、二八〇 米	二二、三三八 円	一、七四五 米	四三、二四九 円	二、二八〇 米	二二、三三八 円	〇・四六
用地費	二、二八〇 米	二二、三三八 円	一、七四五 米	四三、二四九 円	二、二八〇 米	二二、三三八 円	〇・四六
附帶工事費(直轄施行)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇・一一
船舶及機械費	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇・一一
測量費	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇・一一
營業費	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇・一一
雜費	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇・一一
共濟組合給與金	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇・一一

臨時家族手當	費目	
	前年度迄竣功高	本年度迄竣功高
	數量	金額
		円
□		一、六八五、七七八 一、六七〇、四三三
	數量	金額
		円
□		一、八六、八二三
	數量	合計
		円
□		一、八七一、五七〇 一、二九、〇三四
	歩合	功分
		0・五

第三一 最上川上流改修工事

本工事ハ政府ニ於テ工費一千八百萬圓ヲ以テ改修計畫ヲ樹立シ昭和八、九兩年度ニ於テ工費二百四十萬圓ヲ支出シ單年度事業トシテ一部ノ施行ヲ爲シタルガ第六十七議會ノ協賛ヲ經テ工費一千五百五十五萬三千八百圓ヲ追加シ總工費一千七百九十五萬三千八百圓トシ昭和十年度以降二十箇年度ノ繼續事業トシテ施行スルコトナレリ然ルニ昭和十三、十五兩年度ニ於テ年度割額改定ニ伴ヒ工期ヲ二箇年度延長シ昭和三十一年度ニ於テ竣功セシムルコトナレリ而シテ其ノ施工區域ハ幹川西置賜郡豊田村以下伺郡鮎貝村ニ至ル十六籽、西村山郡寒河江町以下北村山郡横山村ニ至ル二十七籽、上流松川ハ米澤市以下最上川合流點ニ至ル三十六籽、支川須川南村山郡飯塚村以下最上川合流點ニ至ル十六籽、支川鬼面川東置賜郡吉島村以下松川合流點ニ至ル一籽、支川白川西置賜郡豊田村以下最上川合流點ニ至ル二籽、合計九十八籽トス

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニシテ爾來幹川最上川上流松川左支白川及右支須川ノ各筋ニ互リ掘鑿、築堤、護岸、特殊工事並ニ附帶工事ヲ施行セリ

本年度ハ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿十四工事、築堤十一工事、護岸七工事、水門工事一箇所、附帶工事一箇所ノ外新ニ起工セル築堤二工事、護岸一工事、附帶工事一箇所、合計三十八箇所ヲ施行セリ其ノ狀況左ノ如シ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續ノ谷地第一及第二、溝延、大富、落合、廣野、成田、東根、森、河井山、西五十川、吉島、洲島、夏茂掘鑿ノ十四工事ヲ施行シ掘鑿土ハ主トシテ附近築堤ニ利用シ殘餘ハ附近低濕地其ノ他ニ捨土シ内谷地第一、成田、東根及吉島ノ四工事ヲ竣功セリ而シテ之ニ使用セル主要機械ハ機械掘鑿ニ於テハ四十噸蒸汽短梯掘鑿機二臺、ドラグライン掘鑿

機二臺及二十瓩蒸汽機關車二臺ニシテ人力掘鑿ニ於テハ七瓩ディーゼル機關車四臺、同瓦斯倫機關車三臺ナリ尙機械運搬ニ於テハ七瓩機關車及二十瓩機關車ニ夫々一立方メートル積及三立方メートル積傾卸車ヲ配シ十五乃至三十瓩軌條ヲ使用シ人力運搬ニハ零立方メートル積土運車及四瓩五乃至九瓩軌條ヲ使用セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續ノ谷地、下釜、溝延、大富、成田、淺立、廣野、吉島、糠野目、洲島、夏茂築堤ノ十一工事ト新ニ起工セル落合築堤及長瀨築堤補強工事ヲ施行シ内淺立、及吉島築堤ヲ竣功セリ而シテ築立土ハ大半掘鑿ヨリ生ジタル土砂ヲ利用シ法面土羽八千六百四十八平方メートルヲ施工シ築堤延長五百九十五米ヲ竣功セリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續ノ谷地、溝延、下釜、吉野第二、谷地水制、護岸用石採取第五回、同第七回ノ七工事ト新ニ起工セル糠野目護岸ヲ施行シ内吉野第二護岸及護岸用石採取第五回ヲ竣功セリ

附帶工事ハ前年度ヨリ繼續ノ谷地橋架設ト新ニ起工セル東根惡水樋管新設ノ二箇所ヲ施行シ何レモ未竣功トナレリ

土地買収ハ本年度ノ協議件數百四十七件之ニ前年度未承諾ノ十五件ヲ加ヘタル百六十二件ニ對シ未承諾二十二件ニシテ年度内七十三段ヲ買収シ外ニ地上物件移轉ハ本年度協議件數百二十二之ニ前年度迄ノ未拂二百七十七件ヲ加ヘタル三百九十九件ニ對シ二百三十三件ヲ完結シ百六十六件(内未承諾四件、未拂百六十二件)ハ翌年度ヘ繰越シタリ

本年度ノ竣功額ハ三十六萬七千二百一十一圓ニシテ起工以來ノ累計ハ五百七十三萬九千九百九十一圓トナリ之ヲ總工費一千七百九十五萬三千八百圓ニ比スレバ三割二分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ表中「○」ハ利用土量「□」ハ管理者提供額「◎」ハ地元寄附額「×」ハ土木試驗費補給額「△」ハ別途設計直營採取ノ使用材料評價額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費ヨリ流用セリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿堤壩	五、四三〇〇〇 立米	一、四八〇、一三三 円	四、八五九六 立米	一、六七九、四四四 円	五、八八〇、一六〇 立米	一、八五九、五七八 円	〇・三二
築岸水制	* 三、一〇六、七五〇 立米	三、三五一、一五 円	* 一、五八二〇 立米	八、四六四 円	* 三、一八八、七五〇 立米	三、三三三、七五〇 円	〇・三
護岸水制	一、七五三米 箇所	四〇六、六七八 円	三、三八米 箇所	二、六二五 円	一、七五三米 箇所	四〇九、一三七 円	〇・一
水門	未竣功	七九、七六三 円	未竣功	二、六二五 円	未竣功	七九、七六三 円	〇・一
支川吐口整理	一、五五〇米 箇所	二六、〇九五 円	一、五五〇米 箇所	二、六二五 円	一、五五〇米 箇所	二六、〇九五 円	〇・一
用地	五、二四八段 箇所	一、一七四、三三七 円	七、三三米 箇所	四、六八〇 円	五、二四八段 箇所	一、一七四、三三七 円	〇・二
附帶工事費	未竣功	三、四〇、七九九 円	未竣功	七、〇六五 円	未竣功	三、四〇、七九九 円	〇・二
船舶及機械費	一九、四九二 箇所	二五、二二二 円	七、三三米 箇所	四、六八〇 円	一九、四九二 箇所	二五、二二二 円	〇・二
測量費	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
營繕費	〇	三、一六三 円	〇	一、五八〇 円	〇	三、一六三 円	〇
雜費	〇	三、一六三 円	〇	一、五八〇 円	〇	三、一六三 円	〇
共濟組合給與金	〇	三、一六三 円	〇	一、五八〇 円	〇	三、一六三 円	〇
臨時家族手當	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
總計	×	五、七三三、七五〇 円	×	三、三三三、三三三 円	×	五、七三三、七五〇 円	〇・三三

第三二 矢作川改修工事

本工事ハ當初昭和八年度ヨリ十箇年度繼續事業トシテ總工費六百萬圓ヲ以テ愛知縣西加茂郡舉母町以下海ニ至ル四十二軒ノ區間ニ施行ノ計畫ナリシモ政府財政ノ都合上該事業ノ一部即チ米津橋以下棚尾橋附近ニ至ル約七軒區間ヲ時局匡救事業トシテ工費百二十萬五千圓ヲ以テ昭和八年度ヨリ九年度ニ至ル二箇年度内ニ施行スルコトトシ更ニ昭和九年度末議會ノ協賛ヲ經テ工費四百七十六萬八千圓ヲ追加シテ總工費五百九十七萬三千圓トシ且施行年限ヲ十四箇年度延長昭和二十三年度迄ニ其殘工事ヲ竣功セシムルコトトシ施行中ノ處時局ノ爲メ豫算繰延ニ依リ竣功年度ヲ昭和二十五年トシ二箇年度延長トナレリ

施工狀況

本改修工事ハ昭和八年度ノ創業ニシテ本年度迄ニ買收セル用地八十一町步餘ニ及ビ築堤土量二百四十二萬七千六百五十九立方米、掘鑿土量五十三萬一千五百三十二立方米、護岸延長六千七百七十二米ヲ竣成シ附帶工事二十六箇所ヲ竣功セシメタリ本年度ノ用地買收ハ左岸岡崎市八帖町地先及額田郡岩津町地先ノ各一部及右岸碧海郡矢作町地先ノ一部並ニ前年度來手續未濟ノ爲メ本年度ニ繰越シタル殘部ニシテ其總段別二町一段餘、此用地費二萬五百九十九圓ヲ支拂ヘリ

本年度施行掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續セル右岸櫻井村地先ノ一箇所並ニ左岸三和村及六ツ美村地先ノ一箇所、計二箇所ニシテ掘鑿土量九千八百三十三立方米ハ全部附近築堤敷へ運搬利用セリ

築堤工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續セル右岸櫻井村及矢作町地先ノ各一箇所、左岸三和村、六ツ美村、岡崎市及岩津町地先ノ各一箇所並ニ本年度着手セル矢作町地先ノ一箇所、計六箇所ニシテ其築立土量八萬三千六百四十七立方米ノ内九千八百三十三立方米ハ掘鑿工事ヨリ利用シ他ノ七萬三千八百十四立方米ハ川敷内寄洲及民有地ヨリ自辨採取セリ

掘鑿工事及築堤工事用土ノ土砂掘鑿ハ總テ人力ニ依ルコトトセルモ築堤用土ノ一部ハ採取船ニテ水中ヨリ採取スルコトトシ其運搬ニハ人力若クハ七噸デイヤール機關車三臺ヲ使用セリ

護岸工事トシテハ前年度ヨリ繼續セル右岸櫻井村地先一箇所並ニ本年度着手セシ右岸櫻井村及矢作町地先ノ各一箇所計三箇所ニシテ施行延長百九十二米ニ及ベリ

附帶工事ニ在リテハ直轄施行トシテ本年度着手セル矢作町長申請ノ用水樋管改築工事一箇所ニシテ年度内ニ竣功セリ
尙管理者施行ニ係ル六ツ美村長申請ノ合歡本惡水路附替工事一箇所ハ前年度末竣功シ補助金支拂未済ナリシモ本年度ニ其支拂ヲ完了セリ

本年度使役セル勞働者數ハ三萬三千七百三人ニシテ此勞力費六萬二千八百四十八圓ヲ支拂ヒタリ
本年度ノ竣功高ハ十六萬二千六十九圓(現在物品代價ヲ除ク)ニシテ起工以來ノ累計二百五十七萬一千九百八十四圓(現在物品代價ヲ除ク)總工費五百九十七萬三千圓ニ對シ四割三分ノ竣功トナル其竣功表ハ左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「△」ハ無代價品價額「○」ハ製作品代價ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費							
築堤	* 立米 一、八〇四、六六六 五三九、三九六	△ 七、七六、〇八六 一、四四、〇〇〇	* 立米 七、三八二 九、八八三	△ 四、六六、九三三 一、〇三、八〇〇	* 立米 一、八七八、四〇〇 五、四九、二二九	△ 八、四三〇、〇八六 一、五三、八〇〇	〇・二五
掘鑿	五二一、六九九	△ 一、三三、四六二 一、七六、八三三	九八、八三三	△ 三、一三、一三一	五、三三、一三三	一、三三、四六二	〇・一四
護岸	六、五八〇	△ 九、一三、八三三 三、四四、三三三	一九二	△ 一、四四、四四五 五、一〇、五九九	六、七、二二二	九、一三、八三三	〇・一八
用地費	七九一	△ 三、五七、七九六	二四	△ 一、〇三、五九九	八二二	六、七、二二二	〇・五八

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
附帶工事費	二箇	七〇、一七四	二箇	四、二〇四	二箇	七四、三七八	劃分
船舶及機械費	〇△	一四九、七二七	〇△	二、一四三	〇△	一五一、八七〇	
測量費	△	三三、二六八	△	三、一五七	△	三六、四二五	劃分
營繕費	△	四、三四五	△	四、二七〇	△	八、六二〇	
雜費	△	五、〇九〇	△	九八八	△	六、〇七八	劃分
共濟組合給與金其他	△	一四、八七五	△	一、五八一	△	一六、四二六	
臨時家族手當	△	二四、八七五	△	一、五八一	△	二六、四二六	劃分
總計	〇	一、四〇九、九一五	〇	一、四一〇、六二六	〇	二、八二〇、五四一	

第三三 淀川低水工事

淀川ハ古來治水ノ難河トシテ知ラルト雖モ他方其水源ヲ琵琶湖ニ仰ギ水量豊富ニシテ天惠地利ヲ享受スルコト亦類ヲ見ズ即チ沿岸ニハ京阪ノ巨市ヲ始メ大小ノ都邑村落之ニ依ツテ逐年發達シ生計スル者多ク航運モ亦日ニ盛シニシテ今ヤ毛馬閘門ニ吞吐セラルル貨物年額百萬噸ヲ超過スルモノアリ然レ共淀川低水路ノ現況ハ法線不整ニシテ河狀甚シク亂レ適々舊水制有リト雖モ之ガ爲メ多ク破壊セラレ航路ニハ却ツテ土砂ノ堆積ヲ誘致スル箇所アリ從ツテ水深乏シク殊ニ渇水期ニ於テハ隨所ニ淺瀬ヲ生ジ舟行殆ンド不能ナル狀態ヲ呈ス若シ夫レ適確ナル水制ノ設置ニ依リテ之ヲ匡治セムカ開ハ雷ニ本川ノ利水ヲ益スルノミナラズ堤脚ヲ固メ且増水時流心ヲ堤防ヨリ遠ザケ得テ防水ニ資スル所以ナラズンバ非ラズ低水工事施行ノ趣旨蓋シ玆ニ在リ即チ政府ニ於テハ昭和八年度以降本年度迄概ネ單年度事業トシテ工費豫算百七十二萬三百四十圓ヲ以テ伏見觀月橋神崎川分派點間ニ淀川低水工事ヲ實施シ如上ノ目的タル低水路ノ屈曲匡正、水深保持、堤脚保護及高水順導等ヲ企圖シアリ

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニ係リ先ヅ幹部水制ニ使用スベキ鐵筋混凝土杭ヲ製作シ次デ航行ニ難澁セル箇所ヲ選ビ順次水制ヲ敷設シ其間或ハ宇治川筋航路ニ點々伏在セル舊護岸ノ沈床等ヲ除却シ或ハ三栖閘門下流部ノ航路ヲ浚渫シ或ハ左岸枚方大橋下流部派流ノ亂走甚シキ箇所ニ地均ヲ施行シ來レリ之ト同時ニ大阪府三島郡島本町大字東大寺地先ニ採石場ヲ設ケ水制工ニ要スル石材ノ大半ヲ自給シ以テ事業ノ圓滑ナル遂行ヲ期スルコトトセリ

而シテ本年度末迄ノ主ナル工事ノ竣功高ハ水制工延長三萬五千八百六十六米工費百二十四萬一千三百十三圓トス本年度ニ於テハ前年度ヨリ繼續工事中ノ磯島、鳥飼庭窪、二水制工ノ他新ニ五領枚方、三箇牧第二、大道、友呂岐鳥飼第二

及坂ノ五水制工ヲ起シ五領枚方、友呂岐鳥飼第二、坂ノ三工事以外ハ本年度内ニ竣功セリ其ノ成功延長一千二百二十三米工費六萬八千八百九十七圓トス

以上創業以降本年度末迄ノ竣功高合計ハ百七十萬五千五百八十七圓ニシテ總工費百七十二萬三百四十圓也ニ對シ約九割九分ノ進度ヲ示セリ其ノ竣功表次ノ如シ但シ表中「▲」ハ提供品價額「×」ハ生産品價額「○」ハ無代價品評價額「△」ハ製作品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本 工 費	立米 一、三三〇	四、八〇〇	立米 一、三三〇	四、八〇〇	立米 一、三三〇	四、八〇〇	〇・〇
水 災 費	三、四六三米	一、七二二、四三六	三、四六三米	一、七二二、四三六	三、四六三米	一、七二二、四三六	〇・〇
工 事 費	▲	一、五八、八六九	▲	一、〇、三三三	▲	一、一、一四一、三三三	〇・〇
亡 失 毀 損	△×▲	四、八六五、六八五	△×▲	一、〇、三三三	△×▲	四、九六八、〇一八	〇・〇
船 舶 及 機 械 費	〇▲	一、九六、八〇〇	〇▲	一、〇、〇一〇	〇▲	一、一〇六、八一〇	〇・〇
測 量 費	〇	一、五、四四四	〇	四、三三三	〇	一、五、八七七	〇・〇
營 繕 費	〇	一、一、一〇〇	〇	〇	〇	一、一、一〇〇	〇・〇
雜 費	〇	四、四〇一、九〇一	〇	一、一、三三三	〇	五、五三三、八〇四	〇・〇
共 濟 組 合 給 與 金	〇	二、四八、八	〇	四、三三三	〇	二、五三、一	〇・〇
臨 時 家 族 手 當	〇	〇	〇	二、五三三	〇	二、五三三	〇・〇
總 計	▲	一、一、一四一、三三三	▲	四、一〇、〇一〇	▲	一、一、一四一、三三三	〇・〇

第三四 小貝川改修工事

本工事費ハ當初時局匡救事業トシテ昭和八、九兩年度ニ於テ工費九十一萬圓ヲ以テ左岸茨城縣筑波郡谷井田村以下同縣北相馬郡川原代村、右岸茨城縣北相馬郡山王村以下同郡相馬町ニ至ル八軒ノ區間ニ對シ工事施行ノ豫定ナリシガ昭和十年度ニ於テ工費三百六十六萬三千圓ヲ増額シ總工費ヲ四百五十七萬三千圓ニ改メ同時ニ竣功期限ヲ昭和二十年度迄延長シテ施行中ノ處政府財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度ニ於テ更ニ一箇年度ヲ延長シ昭和二十一年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

其區域ハ左岸茨城縣筑波郡上郷村以下同縣北相馬郡川原代村、右岸同縣結城郡豐田村以下同縣北相馬郡相馬町ニ至ル四十二軒ノ區間ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニ係リ先ヅ改修事務所ヲ茨城縣北相馬郡山王村ニ設置シ測量及土工器械ノ蒐集等施工準備ヲ爲スト共ニ土地買收ノ進捗ニ伴ヒ順次工ヲ進メ昭和十二年四月事務所ヲ茨城縣結城郡水海道町ニ移轉セリ

本年度ニ於ケル土地買收ハ前年度迄ニ買收協議開始セルモ未承諾ナリシモノ及承諾済ノモノ合セテ六町六段歩ヲ買收セリ築堤工事ハ前年度末竣功ノモノ十箇所、本年度着手セルモノ大生村二箇所、十和村一箇所、合計十三箇所ニシテ内二箇所ヲ竣功セリ

掘鑿工事ハ前年度未竣功ノモノ十二箇所及本年度着手ノ山王村一箇所、谷原村一箇所、谷原村及十和村一箇所、十和村一箇所、十和村及水海道町一箇所、大生村一箇所、眞瀨村一箇所、眞瀨村及五箇村一箇所、合計二十箇所ノ内五箇所竣功セリ

其掘鑿ハ改修計畫ニ基キ河積ノ不充分及新低水路部分ノ浚渫ニシテ七瓩、デイーゼル機關車一臺、七瓩瓦斯倫機關車一臺、一・七瓩瓦斯倫機關車二臺、デイーゼル掘鑿機(一時間六〇立方米掘)一臺、一・一立方米積土運車四十臺、〇・九立方米積土運車三十臺、〇・六立方米積鐵製土運車四十臺、〇・六立方米積輕便土運車十臺、〇・四立方米積輕便土運車八百八十二臺ヲ使用シ掘鑿ハ人力及掘鑿機ニ依リ運搬ハ機關車及人力並牛馬力ヲ併用シ其土量二十一萬二千六百二十九立方米餘内十四萬八千四立方米餘ヲ築堤土ニ利用シ殘餘六萬四千六百二十五立方米餘ハ高水敷低地及廢川敷並堤脚ニ沿フ官有低地ヘ運搬捨土セリ護岸水制工事ハ前年度未竣功ノモノ六箇所ヲ繼續施行シ本年度ハ小絹村二箇所、合計八箇所ニシテ内二箇所ヲ竣功セリ

岡堰改築工事ハ山王村地先本改修計畫ニ依ル放水路並岡堰普通水利組合管理ニ屬スル水門及洗堰ノ施設ニ代ヘ高水總量四百五十立方米ヲ流下スルニ足ル水門一箇所ニ改築セントスルモノニシテ之ニ要スル工費ハ組合管理ニ屬スル水門及洗堰ノ改築費十四萬圓ニ本工事費十六萬圓ヲ合セ總額三十萬圓ノ豫算ナリ本工事ハ昭和十二年二月十六日起工シ前年度ヨリ繼續ノ上流人力掘鑿、下流第二人力掘鑿、橋臺及擁壁、橋脚下流床固、步道橋、下流低水路、護岸吊上橋並本年度着手セル取付堤防、護岸取付堤防、混凝土ブロック製作各工事ヲ施行シ此竣功額三萬二百四十八圓餘ニシテ内二萬八百八圓餘ハ組合管理者負擔額ナリ

附帶工事ハ前年度未竣功ノモノ一箇所及本年度起工セルモノ右岸五箇所及眞瀨村地先樋管改築一箇所、大生村及眞瀨村地先一箇所、大生村地先一箇所、小絹村及十和村地先一箇所、小絹村一箇所、眞瀨村地先用惡水路附替一箇所、合計七箇所ノ内小絹村地先一箇所ヲ竣功セリ

本年度ノ竣功高ハ二十萬二千六百三十三圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二百二十六萬一千三百八十二圓トナリ之ヲ總工費豫算四百五十七萬三千圓ニ比較スルトキハ四割九分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「○」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「◎」ハ岡堰改築管理者負擔額「△」ハ船舶及機械費支辨製作品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	歩竣功合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
本築堤	*	110,606	*	7,444	*	118,050	117,948	0.33
工事浚	1,962,135	48,686	222,330	58,862	2,174,465	104,748	104,748	0.63
事護岸水制	9,663	14,090	589	9,660	10,252	140,310	140,310	0.33
費岡堰改築		9,961 74,115		9,439 20,808		106,040 24,943	130,983	0.68
用地地	2,870段 箇所	63,128	66段 箇所	19,699	2,936段 箇所	63,187	82,886	
附直轄施行	未竣功	6,030 30,390	未竣功	2,186 5,478	未竣功	7,216 35,866	42,082	0.19
帶管理者施行	三	7,030 2,766			三	7,030 2,766	9,796	
船舶及機械費		188,119 2,488		29,358 488		217,477 2,974	220,451	
測量費		110,000		1,798		111,798	111,798	
營業繕費		16,949		1,337		18,286	18,286	
雜費		227,892		49,637		277,529	277,529	
共濟組合給與金		11,195		1,886		13,081	13,081	
臨時家族手当				1,694		1,694	1,694	
總計	◎□	2,005,229 74,115 5	◎□	110,114 20,808 8	◎□	2,115,333 94,926 3	2,210,259 114,852 3	0.09

第三五 菊川改修工事

本工事ハ當初昭和八年度ヨリ同十七年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費四百萬圓ヲ以テ改修區域ヲ幹川筋小笠郡六鄉村以下海ニ至ル十五籽 支川牛淵川筋左岸南山村右岸平田村以下菊川合流點ニ至ル一籽ノ區間トシ改修計畫ヲ樹立セシガ其ノ内下流水害ノ最モ著シキ部分ヲ限リ昭和八年度ヨリ二箇年度ニ互リ時局匡救事業トシテ工費八十二萬圓（内靜岡縣負擔三十萬七千圓）ヲ以テ改修工事ヲ施行シ其ノ後當初計畫ニ基キ昭和十年度ヨリ昭和二十年度ニ至ル十一箇年度繼續事業トシテ工費三百十五萬三千圓（内靜岡縣負擔百五萬一千圓）ヲ以テ事業ヲ繼續施行スルコトナリ創業以來ノ工費總額三百九十七萬三千圓（内靜岡縣負擔百三十八萬八千圓）トナレリ又支川牛淵川ハ昭和十四年三月左岸小笠村、右岸平田村丹野川合流點以下既改修點ニ至ル延長三籽二六ヲ追加施行スルコトニ改修區域ノ變更ヲ行ヘリ更ニ昭和十三年度中政府財政ノ都合ニ依リ事業年度ヲ一箇年度延長シ昭和二十一年度迄十四箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

施工狀況

本工事ハ昭和八年四月平田村ニ改修事務所ヲ設置シ土地買收ニ在リテハ幹川筋中村、千濱村、平田村、三俣村、岩滑村、横地村、中内田村、下内田村、加茂村、六鄉村、支川牛淵川筋南山村、平田村、千濱村地内ノ用地ニ對シ前年度迄ニ百二十六町步ヲ買收シ本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ支川上小笠川筋、下内田村、中内田村、横地村地内ノ用地ニ對シ買收調査ヲ進メ年度内ニ一町五段七畝餘歩ノ土地買收及地上物件ノ移轉ヲ行ヒ用地費ハ一萬六千餘圓ヲ支拂ヒタリ尙用地費ハ牛淵川丹野川改良事務組合負擔ニ係ル支川牛淵川筋平田村、小笠村地内用地ニ對シ買收調査ヲ遂ゲ段別八町五畝餘歩六萬二千百餘圓ノ支拂手續ヲ爲シタリ

本年度施行ノ掘鑿及築堤工事ハ前年度ヨリ引續キ施行中ノ千濱第二機械掘鑿、六郷機械掘鑿變更、千濱第五人力掘鑿、岩滑村人力掘鑿變更、内田人力掘鑿變更、横地人力掘鑿變更、中第二人力掘鑿、岩滑築堤、内田築堤、六郷築堤及本年度起工ニ係ル六郷人力掘鑿、小笠人力掘鑿、千濱第六人力掘鑿、加茂人力掘鑿、南山第二人力掘鑿、加茂築堤、南山第二築堤ノ十八工事ニシテ何レモ未竣功ノ儘次年度へ繰越シタリ

掘鑿ハ從來人力掘鑿ニ依リタルモ昭和十一年五月ドラクライン掘鑿機一臺ヲ購入七瓩デューセル機關車ト共ニ千濱機械掘鑿工事ニ使用セル外前年度中六郷村地先ニ機械掘鑿工事一箇所増設セリ運搬ハ主トシテ人力及牛力ニ依リシモ遠距離運搬ニハ七瓩デューセル機關車三臺ヲ使用セリ

本年度ノ功程ハ掘鑿土量十七萬三千八百八十一立方米ニシテ工費七萬八千九百五十六圓、築堤土量九萬一千五百三十九立方米ニシテ工費二千七百五十三圓ヲ要セリ而シテ築堤土ヘハ總テ掘鑿土ヲ運搬利用セリ又掘鑿土量ハ内機械投棄セルモノ零割六分、機械掘鑿機關車運搬ニ依ルモノ一割四分、人力掘鑿機關車運搬零割五分、人力掘鑿人力運搬ニ依ルモノ六割五分、人力掘鑿牛力運搬ニ依ルモノ一割ナリ低水路ノ開鑿及切擴箇所ニハ昭和九年度ヨリ必要ニ應ジ護岸工事ヲ施行セシガ本年度施行ノ護岸工事ハ前年度ヨリ引續キ施行中ノ平田護岸、平田第二護岸、内田護岸、千濱第五護岸變更工事ノ四工事ニシテ千濱第五護岸ノ竣功セルヲ除クノ外ハ何レモ未竣功ノ儘次年度へ繰越セリ而シテ本年度竣功延長七百十六米工費金三萬八千二百七十九圓ヲ要セリ

附帶工事ハ前年度ヨリ引續キ管理者ニ於テ施行中ノ用水路附替工事一箇所ハ年度内ニ其工ヲ竣了セリ

本年度竣功額ハ二十萬六千九百一圓ニシテ起工以來ノ累計ハ二百二十五萬六千九百九十一圓トナリ總工費三百九十七萬三千圓ニ對シ五割七分ノ竣功トナル其工事竣功表ハ左ノ如シ但シ「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「○」ハ無代價品評價額「△」ハ製作品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	
本掘	一、二四七、三三九	三三、一九九	一三、八八一	七、八九五	一、二六一、五二〇	三、〇九四	〇・二五
工事築堤	七五、五二二	九、二八二	九、五五九	一、七三三	八五、九六三	一一、〇一七	〇・四三
護岸水制	一〇、九四七	二、三八八	七、二六九	三、二六九	一八、二一六	五、六五七	〇・三三
附直	簡所 二二	二、五五五			二二	二、五五五	
帶事	七	三、三三三			七	三、三三三	
用船及機械	一、二二四	九、四九七	一、五五五	一、六四七	二、七八九	一一、一四四	
測量	△〇	一、二二四	△〇	一、二二四	△〇	一、二二四	
營繕費	△	五、一八二	△	七、三三三	△	一二、五一五	
雜費	△	一一、一〇〇	△	三、五八七	△	一四、六八七	
共濟組合給與金		七、八四八		一、三三三		九、一八二	
臨時家族手當				一、三三三		一、三三三	
總計		一、〇五五、一四〇		一、〇五五、一四〇		二、一〇〇、二八〇	〇・四四

第三六 烏、神流川改修工事

本工事ハ當初時局匡救事業トシテ昭和八、九兩年度ニ於テ工費八十萬八千圓ヲ以テ烏川ハ柳瀬橋以下利根川合流點ニ至ル八
籽餘、神流川ハ神流川橋以下烏川合流點ニ至ル約一籽ノ區間ニ對シ工事施行ノ豫定ナリシガ昭和十年度ニ於テ工費二百七十
九萬五千圓ヲ増額シ總工費ヲ三百六十萬三千圓ニ改メ同時ニ竣功期限ヲ昭和二十年度迄延長シテ施行中ノ處政府財政ノ都合
ニ依リ昭和十二年度以降ニ於テ二箇年度ヲ延長シ昭和二十二年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ其
區域ハ烏川左岸群馬縣群馬郡六鄉村、右岸同縣碓氷郡豐岡村以下利根川合流點ニ至ル十九籽、神流川左岸群馬縣多野郡美九
里村、右岸埼玉縣兒玉郡青柳村以下烏川合流點ニ至ル十二籽及支川鑄川三籽、同碓氷川一籽、計三十五籽ノ區間ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和八年度ノ創業ニ係リ同年四月群馬縣多野郡新町ニ改修事務所ヲ設置シ土地買收ノ進捗ニ伴ヒ順次施工區域ヲ擴
大シ烏川上流部及支川碓氷川方面ヲ高崎工場、烏川ノ中流部以下及支川鑄川方面ヲ新町工場、神流川筋ヲ神流工場ノ事業區
域トシテ各工事ヲ分擔セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノモノニシテ土量三萬七千四十立方米ノ運搬ヲ爲シタリ而シテ此土砂ハ人力掘鑿土ヲ利用セ
ルモノニシテ土運搬ノ未了ナル箇所又築立芝付等ノ完成ニ至ラザルモノ等アリテ大部分施工中ニ屬セリ

掘鑿工事ハ全部前年度ヨリ繼續セル人力掘鑿ニシテ五萬八千八百八十八立方米ノ土量ヲ掘鑿シ内四萬七千六百三十三立方米ハ瓦斯倫
機關車及ディーゼル機關車ニテ運搬シ其他ノ大部分ハ馬匹運搬ニ據リタリ而シテ掘鑿土量ノ内三萬七千四十立方米ハ築堤土
ニ充テ一萬三千五百七十一立方米ハ高崎市大字石原地先堤内民地ニ又一千五百九十二立方米ハ附帶工事タル府縣道吉井高崎線

一部道路附替工事所要土ニ充テ三千五百十三立方米ハ高崎市大字石原地先新堤敷ニ又二千三百七十三立方米ハ八幡村大字木部地先遊水敷ノ窪地ニ捨土セリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續セル鵜川筋左岸八幡村大字木部地先ノ外新ニ烏川筋左岸岩鼻村大字岩鼻地先ニ起工シ延長四百二十米ヲ竣功シ岩鼻地先ノ護岸ハ翌年度ニ繰越シタリ

本年度買收セシ土地ハ二町二段歩ニシテ之ヲ前年度迄累計ニ加算スレバ百十七町一段歩トナレリ

附帶工事ハ前年度ヨリ繼續セル烏川筋右岸高崎市大字石原地先府縣道吉井高崎線一部道路附替工事ノ外新ニ樋管工事ヲ烏川筋右岸八幡村大字阿久津地先ニ一箇所、同左岸芝根村大字川井地先ニ二箇所起工シ何レモ竣功セリ又附帶工事トシテ主務大臣ノ認可セル多野郡八幡村大字根小屋地先ニ於ケル根小屋用水路附替工事ハ管理者之ヲ施行シ工費四百二十八圓九十一錢ヲ要シタルヲ以テ國庫ヨリ二百八十六圓ヲ補助シ組合ハ百四十二圓九十一錢ヲ負擔セリ

本年度ノ竣功高ハ十一萬八千六百二十圓ニシテ創業以來ノ累計ハ百九十一萬七千八百十六圓トナリ之ヲ總工費豫算三百六十六萬三千圓ニ比較スルトキハ五割三分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ提供材料及勞力費ヲ示ス

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本築堤	一、四七、九六九 立米	二、四、五、六〇六	三七、〇〇〇 立米	六、五八六	一、八五、九六九 立米	二、五、一、一九二	〇・七四
工事浚渫	一、二八、二九九 立米	三、〇六、二二三	五八、〇八八 立米	二、四、五九五	一、八六、三八七 立米	三、〇、七、七二八	〇・三三
事護岸水制	六、四三三 米	一、九八、四〇六	四〇〇 米	一八、八六六	六、八三三 米	二、一、二、二七二	〇・三三
費落雷損失	一、一四九段	三	二三段	八、八六六	一、一七二段	九、〇三二	〇・三三
用轄施行	未竣工 箇所 一二	五、九七、五九二	四箇所	二、六九八	一、一七六箇所	九、〇三二	〇・三三
附直轄施行		二、一、五、〇一〇		二、一、五、〇一〇		二、一、五、〇一〇	〇・三三
帶費管理施行		九、一、四、四七		二、八六六		九、一、四、四七	〇・三三
船舶及機械費		九、一、四、四七		五、一、二五		九、一、四、四七	〇・三三
測量費		九、一、四、四七		七、七、七		九、一、四、四七	〇・三三
營業繕費		三、三、三三		一、七、七		三、三、三三	〇・三三
雜費		二、九、一、六八四		三、六、九〇八		三、九、五、五九二	〇・三三
共濟組合給與金		二、一、八三八		〇、七、七		二、二、六六五	〇・三三
臨時家族手当				一、五、一		一、五、一	〇・三三
總計		一、七、七、九、一六六 ▲□ 一三、三、七、一五二		一、八、八、六、六 ▲□ 一三、三、七、一五二		一、八、八、六、六 ▲□ 一三、三、七、一五二	〇・五五

第三七 手取川改修工事

本工事ハ昭和九年度ヨリ同二十二年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ工費四百九十五萬圓ヲ以テ施行スルモノニシテ其ノ區域ハ石川郡鶴來町以下海ニ至ル十六軒ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和九年七月十一日北陸一帯ヲ襲ヒタル稀有ノ大洪水ニ因ル災害ノ復舊ヲ兼ネ同年十二月起工セラレシモノニシテ直チニ大破堤箇所タル梅木堤、高島堤、八間堤、權正寺堤、新堰堤ノ應急締切堤ノ増大補強ニ着手シ翌年度ヨリ護岸工事ヲ起工シ逐次區域ヲ擴大シ今ヤ改修區域全般ニ互リテ施行スルニ至レリ

本年度ニ於テハ用地ノ買収ナク本工事トシテハ前年度ニ引續キドラグライン二臺、スチームシヨベル二臺、短梯掘鑿機一臺及タワエエスカベーター一臺ヲ用ヒ勞力ノ不足ヲ補ヒシモ工費充分ナラザル爲メ功程擧ラズ掘鑿五工事ヲ施行シ十二萬七千五百九立方メートル施工シ累計掘鑿土量二百七十萬三千七百六十四立方メートル竣功セシメタリ

築堤工事ハ七工事ヲ施行シ前記掘鑿土砂ノ一部及其ノ他ヨリ七萬五千八百八十四立方メートル利用築立テ芝付面積一萬九平方メートル、法留石張一千九百七十二平方メートル施行シ累計築立土量二百一十一萬八千二百二十七立方メートル芝付面積十一萬三千百九十五平方メートル、法留石張四萬五千五百六平方メートル竣功セシメタリ

護岸工事ハ河勢ノ強暴ト災害復舊ヲ兼ネタル工事ノ性質トニ依リ着工當初ヨリ築堤工事ト併進セシメ本年度ニ於テ十工事ヲ施行シ改良木床五百九十二平方メートル、木工沈床一千三百二十八平方メートル、空石張八千四百三十六平方メートル、練石張一千三百八平方メートル、既設石張補修五百五十平方メートル竣功セシメタリ而シテ起工以來ノ累計ハ根固沈床（改良木床、粗朶沈床、木工沈床、木床補

修) 三萬七千六百八十一平方米、石張(練石張、空石張、既設石張補修)十一萬三千七百五十九平方米トナリ延長六千七百九十二米ヲ竣功セシメタリ

水制工事ハ六工事ヲ施行シ合掌改掌杵二十八箇所三百五十四米ヲ施行シ累計五十七箇所六百九十四米ヲ竣功セシメタリ

特殊工事ハ前年度ヨリ繼續ノ二工事ヲ施行シ内一工事延長千九百七十七米ヲ竣功シ外ニ工費用ノ玉石採取及コンクリート柱製作ヲ行ヘリ

附帶工事ハ直轄施工ノモノ一箇所ハ都合上休工シ管理者施行ノモノ一箇所ハ竣功シ累計樋管ノ改築三箇所、水路ノ附替六箇所五千七百六十米、橋梁ノ増長三箇所竣功セリ

機械ノ修理ハ前年度ト同様程度ノ大ナルモノハ新潟港修築事務所附屬機械工場ニ委託シ其ノ他ハ適宜改修事務所ニ於テ施行シ或ハ請負ニ附シタリ

本年度ニ於ケル竣功額ハ十九萬八千五百七十三圓ニシテ創業以來ノ累計ハ三百二十萬八千六百四十八圓トナリ之ヲ總工費四百九十五萬圓ニ比スレバ六割七分ノ竣功ニ當ル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中 □□ハ管理者負擔額「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費中ヨリ流用セリ

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合 計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
掘鑿	立米 一、〇四一・三〇三	四、五八一・四〇二	立米 二、七五九・九	八、四〇一・〇一〇	立米 三、七〇一・二〇六	一、二、九一二・四一三	〇・四一
築堤	立米 一、〇四一・三〇三	二、一八八・五〇三	立米 七、五八八・五	五、八八八・八	立米 一、一八八・二	一、三、〇七〇・六	〇・三六
工事費	水路 一、六二一	四、四一〇・二	水路 一、六二一	七、二二二・一	水路 一、六二一	八、八三二・三	〇・二二
護岸	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
水門	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
其他	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
用地	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
費用	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
附屬工事	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
直接管理	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
船舶及機械	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
測量	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
營業	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
雜費	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
共濟組合給與金	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
臨時家族手當	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二
總計	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	二、四一〇・二	立米 一、六二一	四、八二〇・四	〇・二二

第三八 小矢部川改修工事

本工事ハ昭和九年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ工費五百十萬圓ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ昭和十三年度及同十五年度ニ至リ年度割改定ニ伴ヒ施行年限ヲ二箇年度延長シ昭和二十五年度ニ至ル十七箇年度繼續事業トナレリ而シテ其ノ區域ハ幹川ニ於テハ富山縣西礪波郡吉江村以下海ニ至ル四十籽、支川山田川ニ於テハ同郡東石黒村以下小矢部川合流點ニ至ル一籽、支川澁江川ニ於テハ同郡植生村以下小矢部川合流點ニ至ル二籽、支川子撫川ニ於テハ同郡子撫村地内一籽、支川千保川ニ於テハ高岡市地内一籽、合計四十五籽ナリ

施工狀況

本工事ハ昭和九年度ノ創業ニシテ同年十二月高岡市ニ事務所ヲ開設スルト共ニ實地測量ヲ行ヒ土地買収其ノ他諸般ノ準備ヲ整ヘ翌十年二月高岡市二上地先ノ距離標六籽附近ヨリ工事ニ着手シ順次上流ニ向ヒ同十五年度末ニ於テハ左岸西礪波郡國吉村地先距離標十五籽附近、右岸同郡東五位村地先距離標十六籽附近ニ及ベリ尙同十五年度ヨリハ左岸西礪波郡石動町及子撫村地先距離標二十五籽附近ノ工事ヲ施行スベク諸般ノ準備ヲ爲セリ

本年度ハ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿工事九箇所、築堤工事九箇所、護岸工事一箇所ヲ施行シ内掘鑿工事一箇所ハ竣功シ其ノ他ハ何レモ未竣功トナレリ其ノ概況左ノ如シ

掘鑿工事ハ四ツ屋、二上、長慶寺、長江、支流祖父川、守山、國吉、下八ヶ及東五位ノ九箇所ヲ施行シ内東五位ヲ除ク八箇所ハ何レモ人力ニ依リ東五位ハ人力及三十瓩ドラグライン掘鑿ヲ併用セリ而シテ土量九萬三百七十三立方米ノ内六萬二千七百十二立方米ハ人力ニ依リ二萬七千六百六十一立方米ハ機械ニ據レリ而シテ掘鑿土ハ全部人力、馬力、瓦斯倫機關車（三瓩五

乃至四畝五）及重油機關車（七畝）ニ依リ築堤敷ニ運搬シ前記九工事ノ内四ツ屋工事ハ竣功セリ

築堤工事ハ四ツ屋、二上、長慶寺、長江、支流祖父川、守山、國吉、下八ヶ及東五位ノ九箇所ヲ施行シ築堤ノ用土ハ掘鑿土ヲ利用シ築立六萬一千七百四十五立方米、土羽面積二萬三千二十五平方米ヲ施行シ築堤延長七百八十五米ヲ竣功セリ

護岸工事ハ前年度ニ引續キ支流祖父川工事ノ柴工沈床六百四十五平方米、石張面積五百四十九平方米ヲ施行シ護岸延長百二十九米ヲ竣功セリ而シテ四ツ屋低水工事ハ前年度同様都合ニ依リ休工セリ

附帶工事ハ管理者ニ於テ前年度未竣功ノ府縣道守山橋繼足並扛上及國條橋架換外一橋新設ノ二橋梁工事ヲ施行シ内守山橋繼足並扛上工事ハ一月二十四日工事竣功認可ト爲リタルヲ以テ國庫負擔額一萬二千四百七十圓ヲ交付セリ尙國條橋架換外一橋新設工事ハ竣功スルニ至ラズ

用地關係ニ於テハ西礪波郡立野村渡地内ノ土地六段七畝二十五步此ノ金額三千二百二十八圓ニ付協議ヲ行ヒタリ而シテ支拂金額ハ土地五町五段四畝七步ニ對シ二萬九千二百六圓、地上物件移轉料其ノ他ニ對シ六百五十二圓、合計二萬九千八百五十八圓ナリ

本年度竣功額ハ十七萬三百八十六圓ニシテ起工以來ノ累計百五十一萬二千七百七圓トナリ之ヲ總工費五百十萬圓ニ比スレバ三割ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費中ヨリ流用セリ

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工掘鑿	五七四、八七〇 立米	一五二、九六五 円	九〇、三三三 立米	三九、三九七 円	六六五、二〇三 立米	一九一、三六二 円	〇・一
工事築堤	五二四、三七四 米	二四、五一八 円	六、七四五 米	七、三三九 円	五三一、一二九 米	三一、六九四 円	〇・〇
護岸水制	二、四七九 度	五〇、六五八 円	二九米	三、四三三 円	二、五〇八 度	五四、〇九一 円	〇・一〇
用地	一、〇九九 坪	六三〇、一三五 円	五五坪	二九、八五八 円	一、一五四 坪	六六〇、〇〇四 円	〇・〇
附帶工事費	一、九二西 箇所	三五、九四四 円	一一箇所	一一、四四〇 円	二、〇三四 箇所	四七、三八八 円	〇・〇
船舶及機械費	未竣工	一七八、五六〇 円	未竣工	一四〇、〇〇一 円	未竣工	一三八、五六一 円	〇・〇
測量	未竣工	八、〇〇一 円	未竣工	一四、一四一 円	未竣工	九、四四八 円	
營繕費	未竣工	七、四七六 円	未竣工	一〇、四六〇 円	未竣工	一三、一四二 円	
雜費	未竣工	二〇一、八七三 円	未竣工	四二、一九〇 円	未竣工	二四四、〇六三 円	
共濟組合給與費	未竣工	三、五〇〇 円	未竣工	四、一九〇 円	未竣工	七、九九〇 円	
臨時家族手當	未竣工	七、七八〇 円	未竣工	一、六八七 円	未竣工	九、四六七 円	
總計	未竣工	一、四四一、四四一 円	未竣工	一、四〇、二八六 円	未竣工	一、五八一、七二七 円	〇・〇

第三九 天神川改修工事

本工事ハ昭和九年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十五箇年度ノ繼續事業ナリシガ昭和十三年四月政府財政ノ都合ニ依リ施行年限ヲ一箇年延長セラレ昭和二十四年度ニ至ル十六箇年度ニ改メラレ工費豫算四百七十七萬圓(内事務費二十七萬圓)ヲ以テ幹川筋左岸鳥取縣東伯郡倉吉町、右岸同郡西郷村以下海ニ至ル約十一籽、左支小鴨川筋左岸鳥取縣東伯郡南谷村、右岸同郡矢送村以下天神川合流點ニ至ル約十三籽、左小支國府川筋左岸鳥取縣東伯郡高城村、右岸同郡北谷村以下小鴨川合流點ニ至ル約七籽、合計三十一籽ノ間ヲ施行セントスルモノナリ

施行狀況

本工事ハ昭和九年度ノ創業ニ係リ昭和九年九月二十一日突如トシテ關西中國方面ヲ襲ヘル颱風ニ困リ未曾有ノ大出水ヲ招來シ殆ンド壊滅ニ歸シタル天神川及支川ノ中流部以下ノ復興ヲ爲スモノニシテ急速ナル施工ヲ必要トシ始業ニ際シ他直轄河川ト趣ヲ異ニスル所アリ即チ昭和九年十二月第六十六回臨時帝國議會ノ協賛ヲ經テ改修豫算ノ成立スルヤ同月十七日鳥取縣東伯郡倉吉町ニ改修事務所及土地收用事務所ヲ設置シ直ニ實施測量ヲ開始シ併セテ計畫ノ再檢討ヲ行ヘリ施行ニ際シ本川筋ハ相當洪水ニ對シ河積先ヅ充分ナルヲ以テ第二次トシ其ノ慘害最モ甚シカリシ國府川筋下流部小鴨川筋縣道橋福山橋以下本川合流點迄、本川筋右岸倉吉線附近ハ相當洪水ニ對シ防護スルノ要アルヲ以テ之ガ第一次着工ノ方針ニテ準備ヲ進メ前年度迄ニ築堤工事ニ於テ土量百二十七萬二千三百二十三立方米五工費十一萬二千三百圓(外鳥取縣災害復舊費一萬三千六百九十三圓)掘鑿工事ニ於テ土量百十四萬八千九百七十四立方米五工費三十一萬六千八百三圓、護岸工事ニ於テ石張延長一萬八千九百四十七米二工費十九萬九千五百五十八圓(外鳥取縣災害復舊費八萬二千五百五十圓)附帶工事ニ於テ四萬七千二百二十九圓(外別途採取材料價額七千三百十三圓)

管理者負擔十五萬六千八百五十八圓ノ功程ヲ舉ゲタリ今本年度施工ノ概況ヲ各川筋ニ依リ述ブレバ次ノ如シ

本川及竹田川筋ニ於ケル築堤工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノ上井、下田中ノ二工事ニシテ之ガ築立土砂ハ全部掘鑿工事ノ土砂ヲ利用シ土量ニ於テ三萬五千六百十七立方米、工費七千七百八十六圓ノ功程ヲ舉ゲ、掘鑿工事ニ於テハ前年度ヨリ繼續施行ノ下田中、上井、上井第二ノ三人力掘鑿工事ナルモ上井第二ハ工事ノ都合ニ依リ本年度ハ休工セリ掘鑿土砂ハ人力トロ及六・四瓩瓦斯倫機關車ハ時局柄瓦斯倫ノ關係ニ依リ瓦斯倫代用木炭瓦斯發生爐ヲ取付タルモノヲ使用シ築堤箇所ニ運搬捨土セリ此ノ土量三萬五千六百十七立方米、工費一萬一千八百六十七圓ヲ要シタリ、護岸工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續施行ノ下田中護岸ノ一工事ニシテ石張延長百五十米工費三千九百七十九圓ノ功程ヲ舉ゲ年度ヲ越ヘタリ、小鴨川筋(天神川左支)ニ於ケル築堤工事ハ前年度依リ繼續施行ニ係ル倉吉、岡田ノ二築堤工事ニシテ之ガ築立土砂ハ人力掘鑿工事ノ掘鑿土砂ヲ利用シ土量四萬五千八百五十九立方米ノ功程ヲ舉ゲ此ノ工費一千百三十九圓ナリ、掘鑿工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續施行ノ倉吉、福守ノ二人力掘鑿工事ニシテ掘鑿土砂ハ初メ六・四瓩瓦斯倫機關車ニ依リ運搬シタリシモ前述ノ如ク瓦斯倫ノ關係ニ依リ中途ヨリ五瓩蒸汽機關車ヲ使用シテ築堤箇所ニ運搬捨土セリ此ノ土量四萬五千八百五十九立方米工費一萬七千二百四圓ナリ、護岸工事ハ前年度ヨリ繼續施行ノ倉吉護岸ノ一工事ニシテ本年度功程ハ石張延長三百二十米ヲ施行シ工費一萬一千二百八十六圓ヲ要セリ

國府川筋(小鴨川左支)ニ於ケル築堤工事ハ前年度ヨリ繼續施行ニ係ル不入岡、福光、黒見、國府ノ四築堤工事ニシテ黒見築堤工事ハ工事施行ノ都合ニ依リ年度内休工セリ築立土砂ハ掘鑿工事ノ土砂及護岸工事ノ床掘土砂ヲ利用セリ此ノ土量五萬九百六立方米五ニシテ工費三百二十五圓ヲ要シ掘鑿工事ハ前年度ヨリ引續キ施行ノ不入岡機械掘鑿、和田、福光ノ二人力掘鑿ノ三工事ナリ機械掘鑿ニハドラグラインヲ使用シ掘鑿土砂ハ六・四瓩瓦斯倫機關車及人力トロヲ使用シテ和田、福光ノ二人力掘鑿工事ノ掘鑿土砂二萬七千八百八十四立方米五及不入岡機械掘鑿工事ノ掘鑿土砂ニシテ前年度迄假置シタル土砂二萬八八百八

十二立方米、計四萬八千六十六立方米五ヲ築堤箇所ニ捨土シ不入岡機械掘鑿工事ノ掘鑿土砂一萬一千三百立方米ハ假置セリ此ノ工費ハ二萬八百四十三圓ナリ護岸工事ニ在リテハ前年度ヨリ繼續施行ノ社、黒見、福光ノ三工事ナルモ社、黒見ノ二工事ハ施行上ノ都合ニ依リ本年度ハ休工シ福光護岸工事ノミ施行シ石張延長四百八十米ヲ施シ工費四千八百七十六圓ヲ要シタリ以上ノ如ク本年度竣功高ハ築堤工事ハ築立土量十三萬二千三百八十一立方米五、工費九千二百五十圓、掘鑿工事ハ土量十一萬九千九百六十立方米五、工費四萬九千九百十四圓、護岸工事ハ石張延長九百五十米、工費二萬百四十一圓ナリ

附帶工事ハ直轄施行ノモノハ前年度ヨリ繼續施行ノ輪王寺、國分寺羽合ノ各用水樋門新設及水路附換ノ三工事ナルモ孰レモ工事施行ノ都合ニ依リ本年度ハ休工セリ之ガ國庫補助總額ハ二萬五千二百七十四圓ニシテ本年度支拂ヲ了シタルハ前年度竣功シタル倉吉排水及社排水路附換工事ノ管理者負擔超過額タル三萬四千五百三十八圓ナリ管理者施行ノモノハ本年度着工シタル鳥取縣施行ノ大原橋架換、倉吉町施行ノ三明寺橋架換、同圓谷用水路附換ノ三工事ニシテ之ガ國庫負擔金及補助金ハ五萬八千九百七十圓ニシテ孰レモ未竣功ナリ而シテ本年度支拂ヲ爲シタルモノハ前年度竣功セル中河原用水路附換工事ニ對スル國庫補助金一千八百九十八圓ナリ

土地買收ハ前年度迄ニ土地六十一町五段一畝五步餘此ノ買收代金二十八萬七百五十九圓、地上物件移轉料十一萬二千三百五十六圓、外電柱移轉料其ノ他雜費一萬一千九百八十二圓、合計四十萬五千九十八圓ヲ支拂タリ

本年度ハ協議發表ヲ爲シタルモノナク前年度ヨリ支拂ヲ繰越セル第二、八、十二、十六、十八、十九次ノ土地二町五段七畝一步餘ニ對スル買收代金一萬四千九百七十五圓、地上物件移轉料八千九百十四圓外ニ電柱移轉料一千七百三十二圓、陸地測量標移轉料七十三圓、其他雜費二圓、合計二萬五千六百九十六圓ヲ支拂ヒ土地買收代金十二萬三千八百三十九圓、地上物件移轉料六百七十四圓、計十二萬四千五百十三圓ノ支拂ハ翌年度ニ繰越シタリ依テ起工以來支拂ヲ爲シタルハ土地六十四町八畝六步餘此ノ買收代金二十九萬五千七百三十四圓、地上物件移轉料十二萬一千二百七十一圓外ニ電柱移轉料、其他雜費等一萬三

千七百八十九圓、合計四十三萬七千九百九十四圓ナリ

本年度竣功總額ハ十九萬七千十圓ニシテ起工以來ノ累計ハ百七十萬三千十三圓外ニ土木試驗所試驗費補給額三千四百圓ナリ之ヲ總豫算高四百五十萬圓ニ比スレバ三割六分ノ竣功トナル工事竣功表左ノ如シ但シ表中「○」ハ鳥取縣災害復舊費「□」ハ管理者提供品價額「■」ハ別途採取材料價額「△」ハ製作品價額「○」ハ再使用品見積價額「×」ハ土木試驗所試驗費補給額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費	立米 一、一四一、三三三	一、一四一、三三三	立米 一、一三三、八三三	一、一三三、八三三	立米 二、二七五、一六六	二、二七五、一六六	〇・一
掘鑿費	一、一四一、三三三	一、一四一、三三三	一、一三三、八三三	一、一三三、八三三	二、二七五、一六六	二、二七五、一六六	〇・一
護岸水制費	一、一四一、三三三	一、一四一、三三三	一、一三三、八三三	一、一三三、八三三	二、二七五、一六六	二、二七五、一六六	〇・一
用地費	六、五〇四	四、五〇九・八	二、六四四	一、五、六六六	九、一四八	六、〇七五・八	〇・二
附帶工事費	〇	四、七、二二九	〇	三、四、四三六	〇	八、一、六六五	〇・一
船舶及機械費	〇	一、五、八五八	〇	三、四、四三六	〇	五、〇、二九四	〇・一
測量費	△	一、三、五九一	△	一、〇、〇〇〇	△	二、三、五九一	〇・一
營業費	〇	一、〇、〇〇〇	〇	一、〇、〇〇〇	〇	二、〇、〇〇〇	〇・一
雜費	〇	一、四、三三七	〇	一、四、三三七	〇	二、八、七六四	〇・一
共濟組合給與金	〇	二、三、七六四	〇	二、三、七六四	〇	四、七、五二八	〇・一
合計		九、三、八八五		一、三、三、八三三		二、二、七、七一八	〇・一

第一章 河川改修工事 (天神川改修工事)

一七四

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計	歩 合
	數 量	金 額	數 量	金 額		
臨時家族手當						
總計		一、〇六、〇〇三 一、五、八五八 九、八四八 三、〇〇〇 三、八四八		一、三、八四 一、九七、〇一〇 三、四、五八〇 一、一	一、〇六、〇〇三 一、五、八五八 九、八四八 三、〇〇〇 三、八四八	〇・三六

第四〇 阿武隈川下流改修工事

本工事ハ總工費六百二十一萬圓（內宮城縣負擔二百十一萬九千圓）ヲ以テ昭和十一年度ヨリ同二十七年度ニ至ル十七箇年度ノ繼續事業トシテ施行ノ計畫ナリシガ昭和十三年度、同十四年度及同十五年度ニ於テ國庫財政ノ都合ニ依リ工費ノ一部ヲ後年度ニ繰延ベ竣功年度ヲ昭和三十年度ト改定セリ其區域ハ左岸宮城縣伊具郡館矢間村、右岸同郡丸森町以下海ニ至ル四十二軒トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十一年度ノ創業ニ係リ改修事務所ヲ名取郡岩沼町ニ設ケ諸般ノ準備ヲ進メ先ヅ岩沼工場及角田工場ヲ設置シテ亘理郡逢隈村、名取郡千貫村、伊具郡北郷村、櫻村及東根村地内ニ於ケル工事ノ實施調査測量ヲ施行シ以テ土地買収ヲ行ヒタリ本年度内ニ施行セル工事ノ大要ヲ左ニ記サン

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續施行セル本川左岸伊具郡櫻村大字佐倉地内ニ三箇所、同郡北郷村大字江尻地内ニ一箇所、柴田郡槻木町大字入間野地内ニ一箇所、名取郡玉浦村大字寺島地内ニ一箇所及右岸伊具郡東根村大字坂津田地内ニ一箇所、計七箇所ニシテ内本年度ニハ佐倉人力掘鑿一箇所ノ竣功ヲ見、他ハ何レモ未竣功ノ儘次年度ヘ繰越セリ本年度ノ掘鑿土量ハ十五萬七千五百七十四立方米ニシテ人力及掘鑿機ニ依リ施行シ運搬ニハ七噸デイーゼル機關車二臺、二十噸蒸汽機關車一臺及牛馬人力等ヲ併用シ築堤用土ニ利用ノ外一部民有地ニ投棄セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續セル本川左岸伊具郡櫻村大字佐倉地内ニ一箇所、同郡北郷村大字江尻地内ニ一箇所、名取郡千貫村大字南長谷地内ニ一箇所、同郡玉浦村大字寺島地内ニ一箇所、右岸ハ伊具郡東根村大字坂津田地内ニ一箇所及亘理郡逢隈

村地内ニ一箇所、計六箇所ニシテ築立土ハ掘鑿土ヲ利用ノ外一部民有地ヨリ採取運搬シ九萬八千八百六十二立方米ノ築立ヲ爲セリ水制工事ハ前年度ヨリ施行セル本川右岸亘理郡逢隈村大字中泉地先一箇所ニテ二百三十一米ヲ竣功セリ

附帶工事ハ本年度新ニ左岸伊具郡東根村小坂地内土瓜外三種管繼足工事ニ着手シ施行中ナリ

土地買収ハ本年度ニ於テハ左岸名取郡玉浦村、伊具郡東根村、同郡櫻村及右岸亘理郡逢隈村地内ニ於テ調査セルモノ三十七町三段二畝歩ニシテ前年度ヨリ繰越及本年度中協議セル内支出セルモノハ八町五段十三歩、價額二萬一千四百四十二圓七十五錢、物件移轉其他四千二百七十一圓五錢ニシテ用地費總額二萬五千七百十三圓八十錢ナリ

本年度ノ竣功高ハ十八萬四千七百三十五圓ニシテ起工以來ノ累計九十七萬一千八百十九圓トナリ總工費六百二十一萬圓ニ對シ約一割六分ノ竣功ニ當リ其ノ竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘鑿	立米 八〇〇、一七三	一八、三三九	立米 一五七、五〇五	五、七〇五	立米 九五七、六七八	二三八、〇三三	〇・一五
工事築堤	七二八、四五一	三、〇六一	九八八、八六二	一三、七九三	一、七一七、三一二	四四、八五五	〇・〇六
費護岸水制	—	一四、四九四	—	一〇、〇一〇	—	一四、八六九	〇・〇三
附帶工事費	—	—	—	二、七九九	—	二、七九九	一〇・〇一
用地費	立米 一、四〇一	二二、八四四	立米 八五五	二、七七一	立米 一、四〇六	二四、八五八	〇・一四
船舶及機械費	—	一八、九八八	—	二八、〇四五	—	二七、九三三	—
測量費	—	一、七七一	—	一、六九〇	—	三、四〇三	—
合計	—	—	—	—	—	—	—

總計	臨時家族手當	共濟組合給與金	雜費	營繕費
七八七〇・八四		四、〇九七	二九、九三六	一六、四二六
一八四、七三九	一、二三五	一、七三三	四一、八七三	四、四六
九二、八八六	一、三三三	五、八一六	一六、八〇六	二六、七五五
〇・一六				

第四一 木曾川下流改修増補工事

木曾川水系トハ木曾川、揖斐川及其支川長良川ノ三大川ヲ總稱スルモノニシテ本計畫ニ於テ木曾川ト稱スルハ木曾川水系ノ謂ナリ

本水系ノ流域ハ長野、岐阜、滋賀、三重及愛知ノ五縣下ニ跨リ其上流部ハ山岳重疊シ耕地尠シト雖モ我國有數ノ水力地點ニシテ其發電力ハ實ニ四十九萬三千キロワットニ達ス而シテ山間部ヲ離レテ一度平地ニ出ヅレバ廣袤二千二百五十平方料ノ濃尾勢平野ニシテ田園、都市、村落此處ニ集中シ人口極メテ稠密ナリ國有鐵道及私設鐵道ノ外國縣道縱橫ニ走リテ交通網整備シ古來農桑ノ業極メテ盛ナリシガ近時各種工業ノ隆興又著シキモノアリ然モ是等產業ニ缺クベカラザル各種用水ハ何レモ本水系ノ供給スル所タリ

又本水系ハ舟楫ノ便ニ富ミ木曾川ハ八百津町、長良川ハ瀬尻村、揖斐川ハ北方村迄川船ノ遡上スルヲ見ル

斯ノ如ク沿岸民ノ本川ニ負フ所極メテ大ナリト雖モ一面水害モ亦甚大ニシテ一朝大水ニ際會シ破堤、溢水ヲ生ズルニ於テハ數萬ヘクタールノ耕宅地ハ水底ニ沒シ其ノ水害損失ハ舉ゲテ數フベカラズ而シテ斯ル水害ハ古來稀ナラズト雖モ就中明治二十九年ノ供水ノ如キハ水害ノ最モ大ナルモノニシテ其慘況名狀スベカラザルモノアリタリ尙長良、揖斐兩川ニ於ケル洪水ニ對スル恐威ヲ感ズルコト痛切ナルヲ以テ政府ニ於テモ其必要ヲ認メ第六十九議會ノ協賛ヲ經テ昭和十一年度ヨリ同三十年度マデ二十箇年繼續工事トシテ總工費五百九十九萬九千八百三十六圓（内事務費三十二萬九千八百三十六圓、工事費五百六十七萬圓）ヲ以テ施行スルニ至レリ

施行狀況

本年度ニ於テ施行セシ築堤工事ハ前年度ヨリ續續セル八開築堤、松内第二築堤、楠築堤、福岡第二築堤、松内第三築堤、油島築堤、大卷築堤、鹽田築堤、野代築堤、船頭平築堤、揖斐長良瀬割築堤等ニシテ前年度着手セシ五明築堤、殿名第二築堤、七取築堤、森川第二築堤工事ハ都合ヒ休工セリ

築堤工事ノ竣功セルハ八開築堤、船頭平築堤ナリ他ハ未竣功ノ儘翌年度ニ繰越シタリ本年度着手セシ工事ハ木曾川筋右岸三重縣桑名郡長島村大字殿名地先斷面自八杆四、至九杆二間延長八百三十米ノ内關西線並ニ伊勢電兩橋梁ノ橋臺延長三十米ヲ除キタル延長八百米ノ堤防ヲ擴築セントスルモノニシテ此ノ施工區間ハ前年度ニ於テ竣功セル殿名築堤工事トシテ計畫堤肩ヨリ三米下リタル所迄腹付ヲ施シタルヲ以テ其ノ上ニ計畫堤防定規ニ準シ馬踏七米高サハ計畫高水位上二米、法内外共二割ヲ標準トシテ築造スルモノナリ所要土砂ハ篠橋人力掘鑿土ヲ利用シ之ハ總芝張ト爲シ目下工事中ナリ

本年度築堤工事ノ功程ハ土量九萬三千五百二十二立方米ニシテ工費三萬五千四百十二圓ヲ要シタリ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續セル篠橋人力掘鑿、福岡第二人力掘鑿、西小島人力掘鑿工事ニシテ七取人力掘鑿、小島第二人力掘鑿、森川人力掘鑿ハ工事都合ヒ休工シ西小島人力掘鑿工ハ本年度竣功ヲ告ゲ他ハ未竣功ノ儘次年度ニ繰越シタリ

掘鑿工事ハ篠橋第二人力掘鑿ニシテ本工ハ木曾川筋右岸三重縣桑名郡長島村大字篠橋、同郡楠村新所地先堤外地距離標九千四百五十杆ヨリ距離標一萬二千杆ニ至ル間ノ平水位上ヲ掘鑿シ河積ヲ掘擴スルモノナリ掘鑿土砂ハ同川右岸距離標一萬一千七百杆ヨリ一萬二千六百杆ニ至ル新設船頭平第二築堤工ニ利用シ殘餘ハ他ノ未設計箇所又ハ凹地ニ捨土スルモノニシテ目下工事中ナリ

本年度掘鑿工事ノ功程ハ土量五萬五千四百二十立方米ニシテ工費二萬三千五百七十八圓ヲ要シタリ

浚渫工事ハ前年度ヨリ繼續セル油島浚渫工ニシテ其功程ハ土量二萬七千一百一十一立方米、工費一萬六百七十九圓ヲ要シ次年度ニ繰越シタリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續セル油島第二護岸工ナリ又本年度着工セシ混凝土方塊製作工ハ揖斐川筋岐阜縣海津郡今尾町附近ニ於テ工事用石材即護岸張石用玉石又ハ割石ヲ求メントスレバ何レモ其附近所在ニ適當ナル產地ナク遠ク木曾川筋川島村地先ヨリ玉石ヲ、或ハ愛知縣寶飯郡西浦村地先ヨリ割石ヲ海路ニ依リテ購入スル外ナク從テ其單價當モ現下ノ情勢ニ於テハ立方米當多額ノ經費ヲ要スル有様ナルヲ以テ其石材ニ代フル混凝土方塊ヲ製作シ代用品トスルモノニシテ目下工事中ナリ

本年度護岸工事ノ竣功延長ハ百五十米ニシテ工費一萬二千四百三十六圓ヲ要シタリ

採取工事ハ玉石採取工ニシテ本工ハ工事用材料トシテ木曾川筋岐阜縣羽島郡川島村地先ヨリ小船又ハ發動機船ニテ採取シ愛知縣海部郡立田村大字立田及同村福原新田地先ニ運搬スルモノニシテ其採取量ハ一千二百立方米工費九千三十三圓ヲ要シ本年度ニ繰越シタリ

土地買收及地上物件移轉ハ岐阜縣安八郡仁木村地係ニ於テ土地二萬三百二十七平方米(二町四畝二十九步)此代九千三百九十一圓ヲ費シ地上物件移轉費二十七圓ヲ支出シ愛知縣海部郡立田村地係ニ於テ土地六千五百四十二平方米(六段五畝二十八步八三)此代金五千六百七十六圓ヲ要シ地上物件移轉トシテ六千八百十七圓ヲ支出シタリ

土地買收並地上物件移轉費合計二萬一千九百一十一圓ナリ

起工以來ノ累計ハ築堤工事土量七十萬四千二百八十八立方米工費十三萬七千七百三十七圓、法留工事延長三千四百二米工費一萬九千五百六十五圓、掘鑿工事土量三十四萬三千四百四十六立方米工費九萬八千六百五十三圓、浚渫工事土量十二萬九千六百十四立方米工費三萬四千二百八十七圓、護岸工事延長二千二百二米工費四萬五千八十三圓、採取工事費三萬四千二百二十一圓ニシテ船舶及機械費其他四十五萬八千四百七十九圓、計八十二萬八千二十五圓ナリ總工費五百六十七萬圓ニ比スレバ一割四分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表ハ左ノ如シ但シ表中「▲」ハ民地負擔額、「△」ハ評價品採取負擔額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本築堤	立米 六〇、七六六	一〇一、一五七	立米 九三、五三二	三三、四二二	立米 七〇、四二八	一三七、七三三	0.11
築堤	立米 三、四三三	一九、五五五	立米 一	一	立米 三、四三三	一九、五五五	
工掘鑿	立米 二八七、七六六	七五、〇七五	立米 五五、四〇六	一三、五七八	立米 三四三、一七二	九八、六五三	0.04
掘鑿	立米 六三三	一六八	立米 一	一	立米 六三三	一六八	
事護岸	米 一〇一、五三三	一三、六〇八	米 二九、一一一	一〇、六九二	米 一三〇、六四四	二四、二九〇	0.04
護岸	米 二五〇	三二、六四七	米 一四〇	一七、四三〇	米 三九〇	五〇、〇七七	
費用材料採取	五九段	一五、一八八	二七段	九、〇三三	八六段	二四、二二一	0.04
船舶及機械費	一七、七八六	一五、五八〇	一五、五八〇	一五、五八〇	一七、七八六	一五、五八〇	
測量	一〇七	一三	一三	一三	一〇七	一三	0.04
營繕費	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	
雜費	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	0.04
共濟組合給與金	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	
臨時家族手當	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	0.04
臨時家族手當	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	一〇七、九九九	一〇、二〇一	
總計	六五〇、九六九	一六八	一、一四〇、〇六二	一	一、七九〇、〇三一	一	0.04

第四二 常願寺川改修工事

本工事ハ昭和十一年度ヨリ同二十四年度ニ至ル十四箇年度繼續事業トシテ工費三百九十六萬三千圓（内富山縣負擔三十六萬六千圓）ヲ以テ施行スルモノニシテ其ノ區域ハ左岸上新川郡上瀧町、右岸中新川郡立山村以下海ニ至ル十八軒ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十一年度ノ創業ニシテ先ヅ最モ急ヲ要スル左岸太田村山室村及富山市内舊島村、右岸利田村地先ノ掘鑿、築堤及護岸ヲ施行セル外岡田堰堤ノ一部ヲ施行シタリ

本年度ハ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿工事五箇所、築堤工事五箇所、護岸工事八箇所ヲ施行シ何レモ未竣功ニ終レリ其ノ概況左ノ如シ

掘鑿工事ハ大場、太田、朝日、日俣、大森ノ七工事ヲ施行シ主トシテ人力及ドラクラインヲ以テシ〇・六立方米乃至一・二立方米積土運車ニ積込ミ馬力又ハディーゼル機關車ヲ以テ運搬シ三萬四千四百五十三立方米ヲ築堤ニ利用セリ

築堤工事ハ大場、西ノ番、朝日、日俣、大森ノ五工事ヲ施行シ掘鑿土及護岸床掘土三萬四千九百一立方米ノ搬入ヲ受ケ法留石張四千六百十五平方米ヲ施行セリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續ノ大中島、西ノ番、第二大中島、朝日、第三大中島、第二朝日、日俣ノ七工事ノ外新ニ日置護岸工事ヲ施行シ本工沈床四千五百六十四平方米、練石張一萬百五十一平方米、空石張三千四百平方米、目潰混凝土石張百六十六平方米ヲ竣功セリ而シテ起工以來ノ累計ハ本工沈床一萬七千三十三平方米、石張三萬一千七百四十七平方米ナリ

用地ハ前年度ノ協議ニ係ル未拂土地二段歩ノ買收費一千二百三十二圓、地上物件移轉補償費百六十一圓其ノ他ニ對シ合計一

千七百八十七圓ヲ仕拂ヒ新ニ右岸利田村日置地先ノ土地買收協議ヲ爲セリ

本年度竣功額ハ十七萬四千六十九圓ニシテ起工以來ノ累計ハ九十四萬九百二十八圓トナリ之ヲ總工費三百九十六萬三千圓ニ比スレバ二割四分ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ表中「×」ハ土木試驗費補給額ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費中ヨリ流用セリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘	立米 三三、七四四	九、九八八	立米 三三、四三三	一〇、一〇六	立米 六七、一七八	二〇、〇九四	〇・三三
工事築	二七、〇七二	三、四七二	三、四九一	四、八一四	三〇、五六三	三、九八六	〇・一六
事費	堤	一、〇一六		七、四〇二	一、〇一六	二九、三三四	〇・一六
費	岸水	三、一四〇	一所		三、一四〇	三、一四〇	〇・一七
用	未竣功		一所		一所		〇・一七
船舶及機械	二、八四	五、九四〇	二、四	一、七六七	五、二	七、七〇七	〇・四〇
測量		二、九〇九		八九二		三、八〇一	
營繕		一、九七二		二、四〇四		三、三七六	
雜費	×	一、〇〇二		四、一四六	×	一、一四八	
共濟組合給與金		六、〇〇一		二、九五五		八、九八六	

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		竣功 歩合
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
臨時家族手當	・		一	一、八五五 四	一		割分
總計	一	七六、八五九 一、五〇〇	一	一七、〇〇九	一	七六、八五九 一、五〇〇	〇・一四

第四三 米代川改修工事

本工事ハ總工費二百九十七萬圓(内秋田縣負擔百四萬三千圓)ヲ以テ昭和十一年度ヨリ同二十年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業ナリシモ國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十三年度ヨリ本年度迄ニ於テ二箇年度ノ繰延トナリ即チ昭和十一年度ヨリ同二十二年度迄ノ繼續事業トシテ施行スルコトナリシモノニシテ其區域ハ左岸秋田縣山本郡響村、右岸同郡種梅村以下海ニ至ル延長二十六軒トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十一年度ノ創業ニシテ同年七月一日秋田縣山本郡能代港町ニ改修事務所ヲ設置シ直ニ實施測量及用地買收調査ヲ開始シ同年十一月一日ヨリ左岸富根村地内ニ於テ掘鑿工事ニ着手續テ左岸能代港町柳村、鶴形村及富根村ニ掘鑿及築堤工事ヲ起シ本年度ニ於テハ左岸扇淵村ニ掘鑿工事ヲ起シ是等工事ヲ續行セリ

掘鑿工事本年度掘鑿總工量ハ十四萬八千九百五十五立方米ニシテ内七萬四千三百四十一立方米ハ築堤土ニ利用殘リ七萬三千七百五十四立方米ハ附近民有地並ニ堤外河川敷ニ投棄セリ而シテ其ノ工法ハ掘取ハ總テ人力ニ依リ運搬ハ人力、馬力ニ依ルノ外ディーゼル機關車ヲ併用セリ

築堤工事本年度築立土量ハ七萬四千三百四十一立方米ニシテ總テ前記ノ如ク掘鑿土ヲ利用セリ

附帶工事前年度ヨリ續行セル山本郡鶴形村地内鶴形水路附替工事並ニ本年度着手セル山本郡富根村地内飛根樋管新設工事及秋田縣能代市地内柳樋管新設工事ニシテ内柳樋管新設工事ハ竣成管理者ニ引渡シ鶴形水路附替工事及飛根樋管新設工事ハ工事ノ大半ヲ終リ翌年度ヘ繰越セリ

用地買収ニ在リテハ本年度ハ工事ニ支障ナキヲ以テ新規買収ヲ行ハズ專ラ前年度ヨリノ繰越額ノ支拂ニ努ムルコトトセシモ豫算ノ關係上地積二町二段二畝十七歩、六十五坪五合一勺ノ金額四千九百十四圓九十五錢、外ニ地上物件十一圓八十五錢、合計金四千九百二十六圓八十錢ノ支拂ニ止メタリ

以上本年度竣功高ハ十五萬三千九百五十八圓ニシテ起工以來ノ累計ハ七十九萬一千五百二十三圓トナリ之ヲ總工費二百九十七萬圓ニ對比スル時ハ約二割七分ノ竣功ニ當ル其工事竣功表ハ左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計		歩 竣 功 功
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
本工掘鑿	立米 七三、一五五	二二、一五五	立米 一四八、〇九五	七、九六九	立米 八七、〇〇六	二八、九五〇	〇・三
工事費 堤	延米 四、〇六六	三、七九六	延米 七、三三三	一、一四四	延米 四、〇〇七	八、八八三	〇・三
附帶工事費		七、四八九		一、〇八〇		一、三二九	
用地費	畝 九・二	一〇五、八六〇	畝 三・四	四、九七九	畝 一・〇〇四	一〇、九〇九	
船舶及機械費		一五、一六三		二、九七九		一、二一四	
測量費		一、四二二		一、三三〇		四、六〇二	
管繕費		一、四四九		五五二		一四、九六六	
雜費		八八、三三四		二八、〇七八		一、六〇〇	
共濟組合給與金		二、七六三		九一五		三、六七八	
臨時家族手當				八五九		八五九	
總計		三三、七五五		一五、九六八		五、一三三	〇・〇

第四四 肝屬川改修工事

本工事ハ工費三百七十八萬圓（内鹿兒島縣負擔百三十一萬五千圓）ヲ以テ昭和十二年度以降同二十四年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシ施行中ノ處國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度ニ於テ工期一箇年度延長竣功期ハ昭和二十五年トナレリ
改修區域ハ幹川鹿兒島縣肝屬郡始良村以下河口ニ至ル十一籽及支川串良川同郡東串良町以下幹川合流點ニ至ル八籽、支川高山川同郡高山町以下幹川合流點ニ至ル三籽、支川始良川同郡始良村以下幹川合流點ニ至ル二籽、合計約二十四籽トス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニシテ鹿兒島縣肝屬郡高山町ニ改修事務所ヲ設置シ諸器械ノ整備、測量、調査、其他諸般ノ準備ヲ進メ同年度末支川高山川筋ニ於テ工事着手ノ運ビトナレリ而シテ着手後幾何モナラズ漸ク本格的施工ノ緒ニ就カントシツツアリシ秋ニ當リ昭和十三年十月十五日突如大隅半島ヲ襲ヒタル豪雨ノ爲メ本川流域一帯ハ未曾有ノ出水汎濫ヲ惹起シ人畜ノ死傷、家屋ノ流亡、耕宅地ノ損壞等其ノ慘害甚大ニシテ工事ノ施行ニモ亦一頓挫ヲ來セリ爾來此災禍ノ齎セル事態ニ照應シ萬全ノ策ヲ講究スルト共ニ最モ速ナル工事ノ成功ヲ期シ銳意進捗ニ努メタリ本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ支川高山川筋改修起點以下幹川合流點迄及同箇所以下幹川斷面四籽五ニ至ル延長五籽五百米ノ區間ニ於テ掘鑿工三箇所、築堤工四箇所、護岸工二箇所及附帶工事一箇所、合計十箇所ノ工事ヲ施行セリ

掘鑿工ハ支川高山川筋ニ於テハ前年度ヨリ繼續ノ一箇所、本年度新ニ着手セルモノ一箇所、幹川筋ニ於テハ前年度ヨリ繼續ノ一箇所、合計三箇所ノ高水敷並低水敷掘鑿ニシテ凡テ人力掘鑿ニ依リ施行セリ本年度掘鑿總土量ハ十一萬八千五百五十五立

方米餘ニシテ之ガ運搬ニハ七瓩デイーゼル機關車一臺及人牛馬力等ヲ併用シ其ノ掘鑿土ノ大部分ハ築堤敷へ、殘餘ハ附近官民有地へ投棄セリ

築堤工ハ前年度ヨリ繼續施行ノ幹川筋左岸及支川高山川筋右岸ニ於テ各一箇所並ニ本年度新ニ着手ノ幹川筋右岸及支川高山川筋左岸ニ於ケル各一箇所、合計四箇所ナリ其ノ所要土量ハ凡テ掘鑿土ヲ利用シ本年度ハ十一萬六千二百五十八立方米搬入シ前年度ニ於テ官有地投棄トシテ處理シ來リタルモノヲ合シ十三萬七千八百五十五立方米ヲ築立テタリ

護岸工ハ支川高山川筋右岸改修起點附近ニ於テ水流激突ノ衝ニ當リ新堤防護ノ必要最モ急ナル箇所ニ前年度ヨリ繼續施行中ノ高水護岸工一箇所、本年度新ニ着工セル低水護岸工各一箇所ヲ施行シ何レモ竣功ニ至ラズ翌年度ニ繰越セリ

土地買収ニ在リテハ本年度新ニ工事ニ着手スル爲メ鹿兒島縣肝屬郡高山町大字前田支川高山川筋左岸掘鑿箇所及同町新富幹川筋右岸築堤敷ノ買収協議ヲ開始シ年度内大部分ノ承諾ヲ得タリ而シテ本年度支拂ヲ了シタルハ土地六町四段步三萬二千十一圓、家屋移轉一千四百五十三坪二萬三千五百八十九圓及其他物件移轉料一萬二千五百五十六圓ナリ

附帶工事ハ支川高山川筋ニ於テ前年度ヨリ繼續施行中ノ一箇所ニシテ本年度内取水時期前ニ之ヲ竣功セシメタリ

本年度竣功高ハ二十一萬七千八百三十六圓ニシテ起工以來ノ累計六十二萬一千一圓ヲ算シ總工費三百七十八萬圓ニ對シ一割六分ノ竣功ナリ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「▲」ハ土捨出願者提供材料勞力費「○」ハ評價品價額「●」ハ亡失毀損代價ヲ示ス

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本掘	立米 一四、四一七	三、三三三 三八四	立米 二、八二五	四、一五八 二九六	立米 一六、五九二	三、六九一 二九六	〇・一〇
工事築	＊ 一〇九、五八六	四、四三三	＊ 二七、八五五	五、二二三	＊ 一三六、四四一	一、一七八	〇・一一
費護岸	＊	四、二七三	＊	一三、三三三	＊	一六、五八六	〇・〇〇
用地費	三、八段 簡所	二、〇四六	六、四度 簡所	六、五五五	三、九段 簡所	二、一四一	〇・〇〇
附帶工事費(直接施行)	未竣工	一、一〇一 一、二六九	□	一、一三三 一、一三三	□	四、七七八 一、三三〇	一
船舶及機械費	〇	八、六八〇 一、三三三	〇	八、六八〇 一、三三三	〇	八、六八〇 一、三三三	一
測量費	〇	八、五八八	〇	一、〇〇四	〇	九、五九二	一
營業繕費	〇	一、五七八 八二二	〇	一、六六四 一、一一九	〇	一、六六四 一、一〇一	一
雜費	〇	五〇、一四〇	〇	三三、〇〇五	〇	六三、一四五	一
共濟組合給與金	〇	一、一四一	〇	五、〇〇〇	〇	一、八七九	一
亡失毀損	〇	一、三三八	●	五、九六四	●	五、九六四	一
臨時家族手當	〇	一、三三八	●	五、九六四	●	五、九六四	一
總計	▲□	五〇、一四一 一、三三八	▲□	三三、〇〇五 一、三三八	▲□	八三、一四五 二、七二〇	〇・一〇

第四五 球磨川改修工事

本工事ハ工費三百五十一萬圓（内熊本縣負擔百二十三萬八千圓）ヲ以テ昭和十二年度以降同二十四年度ニ至ル十三箇年度繼續事業トシテ施行ノ處國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十二年度及同十四年度ニ於テ工期各一箇年度ヲ延長シ竣功期ハ昭和二十六年
度トナレリ其ノ改修區域ハ熊本縣八代郡宮地村以下海ニ至ル約九粁トス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度創業ト共ニ施行準備ニ着手シ實施測量及掘鑿工ニ着手セリ本年度工事ノ概要左ノ如シ

掘鑿工ハ前年度ヨリ繼續ノ五箇所ノ外本年度新ニ着手セル八代市植柳地先ノ一箇所、計六箇所ニシテ其ノ内一箇所ハ工事ノ都合ニ依リ打切り竣功ト爲シ二箇所ヲ年度内ニ竣功セシメ他ノ三箇所ハ翌年度へ繰越セリ是等掘鑿ハ一千二百立方米掘鑿短
梯形掘鑿機ニ依ル機械掘鑿並ニ人力掘鑿ニシテ是ガ運搬ニハ二十噸蒸汽機關車及人力ニ依レリ本年度内ニ於ケル掘鑿總土量
ハ六萬七千四百七十二立方米ニシテ其ノ内九割八分ヲ築堤豫定敷ニ捨土シ殘餘ハ附近民有地ニ投棄セリ

土地買収ニ在リテハ八代市植柳下町地内ニ於テ買収協議ヲ爲シ全部承諾ヲ得年度内ニ約三町六段歩ノ買収ヲ了シタリ
本年度竣功高ハ十六萬一千四百八十六圓ニシテ起工以來ノ累計ハ四十五萬六千五百五圓ヲ算シ總工費三百五十一萬圓ニ對シ一
割三分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中「▲」ハ土捨出願者提供勞力費ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工事費(掘鑿)	立米 一一七、一〇〇	二四、四四五	立米 六七、四七一	二四、七一九	立米 一八四、五七一	五九、一四〇	〇・〇五
用地費	二四段	二二、七三七	三六段	五、二五九	二五〇段	一五〇、九八一	〇・〇五
附帶工事費(管理者施行)	箇所 一	九三二	箇所 一	二八、二四四	箇所 一	九三二	〇・〇五
船舶及機械費		七八、五五九		八五、三二九		一六三、九八八	〇・〇五
測量費		六、八三四		七九七		七、六三二	〇・〇五
營繕費		一〇、五九九		九六六		一一、五六五	〇・〇五
雜費		三八、八九六		二〇、二五五		五九、一五一	〇・〇五
共濟組合給與金		一、一四七		六八七		一、八三四	〇・〇五
臨時家族手當				四九二		四九二	〇・〇五
總計		二五四、六三九		一六三、四八六		四一八、一二五	〇・一〇

第四六 黒部川改修工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十二箇年度繼續事業トシテ工費三百五十一萬圓（内富山縣負擔百二十一萬六千圓）ヲ以テ施行ノ豫定ナリシガ本年度ニ於テ年度割改定ニ伴ヒ工期一箇年度ヲ延長シ昭和二十四年度ニ於テ竣功セシムルコトトナレリ而シテ其ノ區域ハ左岸富山縣下新川郡東山村、右岸同郡愛本村以下海ニ至ル十四軒トス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニシテ先ヅ最モ急施ヲ要スル左岸櫻井町出島及沓掛地先ノ富山縣委託工事ニ着手シ續イテ直轄工事トシテ左岸櫻井町出島沓掛、五郎八及右岸飯野村地先ニ掘鑿、築堤、護岸工事ヲ施行セリ

本年度ハ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿ニ工事、築堤四工事、護岸二工事ノ他新ニ起工セル上飯野、板屋築堤及板屋護岸ノ十一工事ヲ施行セリ其ノ狀況左ノ如シ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續ノ获生人力掘鑿、村椿人力掘鑿ノ二工事ヲ施行シ河道内高所其ノ他ニ於テ一萬五千五百四十二立方米ヲ掘鑿シ人力及瓦斯倫機關車ニ依リ全部築堤敷ニ運搬投棄セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續ノ获生、第二大布施、第三大布施、飯野築堤ノ四工事ノ外新ニ起工セル上飯野、板屋築堤ノ二工事ヲ施行シ築立土量五萬四千七百六十三立方米ノ内二萬八百三十立方米ハ掘鑿土又ハ護岸床掘土ヲ利用シ三萬三千九百三十三立方米ハ河道内ヨリ採土シ三瓩五又ハ四瓩瓦斯倫機關車、捲揚機、人力、馬力等ニ依リ運搬ノ上築立ヲ行ヒ法面石張九千三百二十二平方米ヲ施行シ延長九百三十米ヲ竣功セリ起工以來ノ竣功高累計ハ築立土量十九萬二千八十二立方米、法面石張二萬一千三百十七平方米、竣功延長一千五十米ナリ

護岸工事ハ前年度ヨリ繼續ノ荻生、大布施護岸ノ二工事ノ外新ニ起工セル板屋護岸工事ヲ施行シ床掘及根據ハ人力又ハドラ
 グライン掘鑿機ニ依リ土量一萬三百九十六立方米(内五千二百八十八立方米ヲ築堤用土ニ充當)練石張六千六百四十平方米、
 空石張二千九百九十八平方米、木工沈床二千八十平方米ヲ施行セリ起工以來ノ竣功高累計ハ練石張八千二百五十七平方米、
 空石張四千七百六十六平方米、木工沈床五千二百平方米ナリ
 用地關係ニ在リテハ前年度迄ニ協議承諾濟ノ左岸櫻井町沓掛、右岸飯野村地内ノ土地二町四段歩ヲ買收シ地上物件六件ヲ移
 轉セシメ用地費一萬百六十五圓ヲ支拂ヒタリ

本年度ノ竣功額ハ十六萬五千七百七圓ニシテ起工以來ノ累計ハ四十八萬九千七百四十三圓トナリ之ヲ總工費三百五十一萬圓
 ニ比スレバ一割四分ノ竣功ニ當レリ其ノ工事竣功表左ノ如シ、表中「○」ハ富山縣委託工事費「×」ハ土木試驗費補給額「○」ハ
 再用材料使用高ヲ示ス而シテ臨時家族手當ハ雜費中ヨリ流用セルモノナリ

費 目	前年度迄竣功高		本年度竣功高數		合 計		竣功 歩合
	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
掘 鑿	九七、八八二 立米	四〇、一三三 円	一五、四三二 立米	七、一四五 円	一一三、三一二 立米	四七、二八八 円	〇・〇五
築 堤	一三、七三九 一三、一〇八 一三、一〇八 米	四、一六九 四、一五五 四、一五五 円	五、四七三 米	三、四八九 円	一三、七三九 一三、一〇八 一三、一〇八 米	八、六四四 八、六四四 八、六四四 円	〇・二二
護 岸	× 一、一〇〇 米	× 一、〇六〇 一、〇六〇 円	× 七、八八八 米	× 五、一〇三 一、一〇三 円	× 一、一〇〇 米	× 一、〇六〇 一、〇六〇 円	〇・〇九
費 事	× 五、八八五 一〇、四 米	× 一、八〇四 一、八〇四 円	× 二、四四四 米	× 一、〇一五 一、〇一五 円	× 八、三二九 一〇、四 米	× 二、八一九 二、八一九 円	〇・二九
用 地	× 九、九 米	× 〇 〇 円	× 一、 米	× 〇 〇 円	× 一〇、九 米	× 〇 〇 円	〇・一
附 帶	× 九、九 米	× 〇 〇 円	× 一、 米	× 〇 〇 円	× 一〇、九 米	× 〇 〇 円	〇・一
工 事	× 九、九 米	× 〇 〇 円	× 一、 米	× 〇 〇 円	× 一〇、九 米	× 〇 〇 円	〇・一
船 舶 及 機 械 費	× 九、九 米	× 〇 〇 円	× 一、 米	× 〇 〇 円	× 一〇、九 米	× 〇 〇 円	〇・一

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
測量費		二、〇〇〇		三五六		二、〇〇〇	〇・四
營繕費		九、二八〇		二、七二〇		一一、〇〇〇	
雜費		六七、二四六		二六、一五九		九三、四〇五	
共濟組合給與金		二、五〇〇		一、二二六		三、七二六	
臨時家族手當		二、七八九		一、七〇一		四、四九〇	
總計		三、四八五 一、四〇、〇〇〇 二、四八五		一、五五、七〇七		五、〇四二 一、四〇、〇〇〇 二、四八五	〇・四

第四七 馬淵川改修工事

本工事ハ昭和十二年度ヨリ同二十一年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業トシテ總工費二百二十五萬圓（内青森縣負擔七十八萬四千圓）ヲ以テ施行ノ計畫ナリシモ昭和十三年度ニ於テ國庫財政ノ都合ニ依リ竣功年度ヲ一箇年度延長シ昭和二十二年迄十一箇年度ト爲シ次デ昭和十四年度ニ於テ改修計畫ヲ變更ノ結果總工費二百八十二萬八千圓（内青森縣負擔百三十六萬二千圓）ニ増額シ施行スルコトナレリ施行區域ハ幹川ニ在リテハ左岸青森縣三戸郡下長苗代村、右岸同縣八戸市以下海ニ至ル六料並新水路一料六、支川新井田川ニ在リテハ左岸青森縣八戸市、右岸同縣三戸郡大館村以下合流點ニ至ル五料、合計十二料六トス

施工狀況

本工事ハ昭和十二年度ノ創業ニ係リ同年六月一日青森縣八戸市ニ改修事務所ヲ設置シ直チニ實施測量其ノ他諸般ノ準備ニ着手セルモ同年度ハ本工事施行ノ運ビニ至ラザリシガ昭和十三年度ニ於テ掘鑿及築堤工事ニ着手セリ
本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ掘鑿工事、浚渫工事及護岸水制工事ヲ施行セルモノニシテ掘鑿工事ハ幹川筋右岸三料ヨリ四料六ニ至ル間人力ヲ以テ土量一萬九百五十立方米ヲ掘鑿シ附近築堤敷ニ運搬投棄セリ此工費一萬四千九百六十九圓ナリ浚渫工事ハ幹川馬淵川筋零料ヨリ零料八ニ至ル間低水路ヲ唧筒式浚渫船ニ據リ五萬一千九百十四立方米浚渫シ民有地ヘ六千七百七十九立方米、他ハ海濱地及右岸埋立豫定低地ヘ投棄シ此工費二萬五千九百二圓ナリ
護岸水制工事ハ幹川馬淵川筋零料二ヨリ一料二ニ至ル間ニ施行シ本年度ハ延長一千百七十三米ヲ竣功シ工費四萬七千八百八十七圓ヲ要シタリ

築堤工事ハ前々年度ニ於テ一箇所着手セルモ計畫變更ノ關係上本年度ハ施行セズ
 用地買収ニ在リテハ本年度ハ土地買収一千九百十八圓、物件移轉其他補償一千九十二圓ニシテ此段別一町四段ナリ
 本年度竣功高ハ二十二萬七千二百九十八圓、起工以來ノ累計四十九萬五千六百六十七圓ニシテ總工費二百八十二萬八千圓ニ比
 スレバ約一割八分ノ竣功ニ當レリ其ノ工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	割分
本掘	七四、九四六	一八、八九九	一〇、九五〇	一四、九六九	八五、八九六	三三、八六八	〇・七
工事浚	一、七、四〇〇	五、一三三	五、一九四	二、四〇二	六九、六一四	三、一二三	〇・二五
事築	四、九二四	四〇四	—	—	四九、一三四	四〇四	〇・〇四
費護	一〇三米	一三、八一五	一、一七三	四七、八八七	一、一七五	五、七〇一	〇・一六
用地	四七段	九三、五五九	一四段	三、一〇〇	一〇一	九六、六六九	〇・一〇
船舶及機械費	—	四九、七二七	—	五、〇二九	—	一、一五二	—
測量費	—	一、七〇四	—	三、四八四	—	一、〇二〇	—
營繕費	—	一〇、三三三	—	一、四〇八	—	二、五二一	—
雜費	—	五六、六四九	—	三、八三〇	—	六〇、四七九	—
共濟組合給與金	—	一、六八〇	—	一、一一一	—	二、七九一	—
總計	—	二七、七八九	—	三三、七九六	—	四九、五八五	二・〇

第四八 大和川改修工事

本改修工事ハ總工費四百三十八萬二千百圓ヲ以テ昭和十二年度以降同二十六年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ昭和十二年四月十五日告示ヲ以テ國直轄ノ下ニ之ヲ施行スルコトナレリ

而シテ昭和十四年度ニ於テ時局ノ影響ニ依リ一部豫算ノ繰延ヲ見タル結果工期一箇年度ヲ延長セラレタリ抑大和川改修ニ就テハ昭和六年十一月突發セル大阪府中河内郡堅上村大字峠ニ於ケル大地沁リノ復舊工事ヲ大阪、奈良兩府縣ヨリ受託施行セシニ始マリ昭和八、九兩年度ニ亘リ國直轄事業トシテ工費百六十一萬七千餘圓ヲ以テ該地沁リ箇所ノ上流及下流ノ一部分ヲ應急工事トシテ改修シ昭和十年八月一應之ガ竣功ヲ見タルモ昭和九年度以降數次ノ出水ニ鑑ミ尙急速ニ根本的改修ノ要アルヲ認メラレ玆ニ第一期計畫トシテ本改修ノ起工ヲ見ルニ至レリ其ノ改修區域ハ幹川左右岸奈良縣生駒郡川西村以下同縣北葛城郡王寺町（右岸生駒郡三郷村）ニ至ル十三村及左岸大阪府南河内郡國分町、右岸同府中河内郡堅上村以下海ニ至ル二十四村、支川曾我川ニ在リテハ左岸奈良縣北葛城郡箸尾町、右岸同縣磯城郡三宅村以下大和川合流點ニ至ル二村、小支川葛城川左右岸同縣北葛城郡箸尾町以下曾我川落合ニ至ル一村、支川石川左岸大阪府南河内郡川西村、右岸同郡彼方村以下大和川合流點ニ至ル十村、合計五十村トス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十二年度創業以來專ラ實施測量及諸般ノ調査ヲ遂ゲ法線杭並ニ敷幅杭ノ設定ヲ殆ンド了シ工事用機械器具類ノ購入、修繕等着工準備ニ努メ前年度ニハ稍工事ノ進捗ヲ見ルニ至レリ而シテ本年度ハ前年度ニ引續キ上流部ニ於テハ支川曾我川筋ノ築堤工事進捗シ築立土量五萬三千七百七十八立方米此ノ工費一萬九千三百六十八圓ヲ竣功シ掘鑿工ニ着手掘鑿

土量二萬八千四十九立方米此ノ工費一萬一千四百六十二圓ナリ

尙護岸水制トシテハ曾我川床固工ニ着手シ四百三十九平方米工費三千六百六十六圓ヲ竣功セリ

下流部ニ在リテハ幹川筋左岸瓜破、惠我、長吉村地先ノ掘鑿工ヲ前年度ヨリ引續キ施行シ土量一萬三千五百二十立方米、此ノ工費一萬四千七百九十圓ナリ

築立土量ハ前記土量ヲ利用シ此ノ工費四百八十六圓ノ竣功ヲ見ルニ至レリ

用地買収ニ在リテハ前年度ニ引續キ支川曾我川筋ニ於テ第一次、第五次追加買収ヲ爲シ幹川筋下流部ニ於テハ第二次、第四次ノ前年度ヨリ繰越シタルモノノ整理ト共ニ第六次ノ買収價額ヲ發表シ起工以來約二十二町七段歩此ノ買収費十六萬七千六百三十八圓、家屋其ノ他地上物件移轉料ヲ合セ二十二萬四千八百四十五圓ヲ竣功セリ

本年度ハ時局ノ影響ヲ受ケ勞力ノ不足甚シキ中ニ在リテ銳意工事ノ進捗ニ努メタル結果前述ノ通り漸クニシテ豫定ノ工事進行ヲ見タルモノナリ以上記述ノ通りニシテ本年度竣功額及起工以來ノ竣功額ハ次表ノ如シ但シ表中「×」ハ土木試驗所試驗費補給額「○」ハ無代價品評價額ヲ示ス

費目	工事費										總計
	築堤	掘鑿	護岸	用地	船舶及機械費	測量	營繕費	雜費	共濟組合給與金	臨時家族手當	
前年度迄竣功高	數量 立米 六、二二	金額 円 一〇、八九五	數量 立米 四、一五九	金額 円 一、九八三	數量 立米 三、六六六	金額 円 二、二六六	數量 立米 三、六六六	金額 円 二、二六六	數量 立米 三、六六六	金額 円 二、二六六	數量 立米 三、六六六
本年度竣功高	數量 立米 六、二二	金額 円 一〇、八九五	數量 立米 四、一五九	金額 円 一、九八三	數量 立米 三、六六六	金額 円 二、二六六	數量 立米 三、六六六	金額 円 二、二六六	數量 立米 三、六六六	金額 円 二、二六六	數量 立米 三、六六六
合計	數量 立米 一三、五〇八	金額 円 二〇、七四二	數量 立米 八、三二八	金額 円 三、九六六	數量 立米 七、三三二	金額 円 四、五三二	數量 立米 七、三三二	金額 円 四、五三二	數量 立米 七、三三二	金額 円 四、五三二	數量 立米 七、三三二
竣功歩合	歩分 〇・九〇		歩分 〇・一〇		歩分 〇・一〇		歩分 〇・一〇		歩分 〇・一〇		歩分 〇・一〇

第四九 久慈川改修工事

本工事ハ昭和十三年度ヨリ同二十八年度ニ至ル十六箇年度繼續事業ニシテ總工費七百六十萬圓ヲ以テ施行スルコトナレリ其區域ハ幹川久慈川ハ左岸茨城縣久慈郡世喜村、右岸同縣那珂郡大賀村以下海ニ至ル三十一籽、支川里川ハ同縣久慈郡佐都村以下合流點迄ノ十籽、支川山田川ハ左岸同縣久慈郡久米村、右岸同郡山田村以下合流點迄ノ十二籽、支川淺川ハ同郡郡戸村一籽、支川玉川ハ左岸同縣那珂郡上野村、右岸同郡瓜連町一籽、計五十五籽ノ區間ナリトス

施工狀況

本工事ハ昭和十三年度ノ創業ニ係リ先ヅ改修事務所ヲ茨城縣久慈郡太田町ニ設置シ測量調査及土工器械類ノ蒐集等施行準備ヲ爲スト共ニ土地買收ノ進捗ニ伴ヒ順次工ヲ起シ前年度迄ニ築堤十六萬五千三百九十一立方米、浚渫二十一萬一千二百二十二立方米ヲ竣功セリ

本年度施行區域ハ前年度ニ引續キ支川里川ハ久慈郡佐都村地先ヨリ同郡機初、西小澤、佐竹及幸久ノ各村ニ互リ幹川久慈川モ亦前年度ニ引續キ東小澤村、石神村ノ一部ニ互リ工事ヲ施行セリ

工事進捗ニ伴ヒ石神村竹瓦地先ニ竹瓦派出所ヲ新ニ設置シ尙木材伐出及製材ノ爲メ石神村龜下地先ニ石神派出所ヲ設ケ事務所直轄ノ下ニ營林署拂下ニ依ル官有林木材ノ伐出並ニ製材ニ着手セリ

本年度ニ於ケル土地買收ハ左岸久慈郡佐都村、機初村、西小澤村及那珂郡石神村右岸佐都村、譽田村ノ一部ニ互リ段別二十三町三段餘歩ニ對シ協議發表ヲ爲シ内十二町八段餘歩ノ買收ヲ了セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ引續キ六箇所ヲ施行シ内竣功セルモノ二箇所ナリ

本年農産物土産物買収ハ左岸久慈郡佐部村、磯初村、西小尾村及那珂河部石神村并岸佐部村、津田村ノ一帯ニ亘リ計額二十
三町二段並歩ニ對シ協議發表ヲ爲シ内十二町八段並歩ノ買収ヲ了セリ
築堤工事ハ前年度ニ引續キ六箇所ヲ施行シ内竣功セルモノ二箇所ナリ

掘鑿工事ハ前年度竣功ニ至ラザリシモノ四箇所、本年度着手セルモノ三箇所、合計七箇所ニシテ内竣功セルモノ三箇所ナリ
其掘鑿ハ改修計畫ニ基キ河積ノ不充分ナル部分ノ浚渫ニシテ二瓩七D・L機關車二臺、二瓩七G・L機關車三臺、五瓩G・L
機關車一臺、零立方米六積土運車二百五十臺、零立方米四積土運車百十臺ヲ使用シ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ機關車並ニ人力
馬匹ヲ併用シ其土量十二萬五千九百九十七立方米内十萬二千五百三十三立方米ハ築堤土ニ利用シ一萬八千三百三立方米ハ自辨築
堤土殘餘五千六百四十一立方米ハ官有地低地並ニ堤脚低地ニ捨土セリ

護岸水制工事ハ前年度末竣功ノモノ四箇所、本年度着手セルモノ四箇所、合計八箇所ニシテ内四箇所ヲ竣功セリ
尙木材採集ノ爲メ木材伐出及製材ノ二設計ヲ起シ内製材工事ハ竣功セリ

附帶工事ハ前年度末竣功ノモノ一箇所、本年度着手セルモノ四箇所、計五箇所ニシテ其全部ヲ竣功セリ

本年度ノ竣功高ハ二十二萬三千百圓ニシテ創業以來ノ累計ハ六十一萬二圓トナリ之ヲ總工費豫算七百六十萬圓ニ比較スルト
キハ約八分ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「□」ハ管理者負擔額「△」ハ船舶及機械費支辨製

作品價額「○」ハ評價品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩竣功合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本築堤	* 立米 一五七、八五三 七、五三三	六、四四六	* 立米 三三〇、三五二 一八、三〇三	一四、四四〇	* 立米 一、九一八 二、八三八	二一〇、九六〇	〇・〇〇
工浚漕	二二、一三三	五、八三六	一〇七、六九四	三三、四六六	二二八、九六六	八、七〇三	〇・〇三
事護岸水制	七〇米	一〇、七五五	四三七米	二二、一〇〇	五〇七米	三三、五八六	〇・〇六
費木材採集				五、〇一九		五、〇一九	
用地費	三五九段	二五、六八三	二八段	五、一八二	四七段	二〇、八六五	
附帶工事費（直轄施行）	箇所 一	一、四三二	箇所 五	一〇、四一四	箇所 五	二一、八四八	〇・〇四
船舶及機械費		八、六四七 四三九 三六二		三、一五八 三三三 二二九		一、一八三 七六五 五八八	
測量費		五、七五五		二、一三一		八、八六六	
營繕費		一〇、〇〇〇		二、六二五		一二、六二五	
雜費		五九、一七五		四三、〇三〇		一〇二、二〇五	
共濟組合給與金		一、五六一		一、四四四		三、〇〇五	
臨時家族手當				一、三三一		一、三三一	
總計		三八六、九〇二 二四、八〇二		一一三三、一〇〇 二一、四〇一		一、四〇〇、〇〇一 四、二〇六	〇・〇〇

第五〇 豊川改修工事

本工事ハ昭和十三年度以降同二十八年度ニ至ル十六箇年度繼續事業トシテ工費七百五十萬圓（内愛知縣負擔二百六十二萬六千圓）ヲ以テ昭和十三年度ヨリ創始セルモノニシテ其改修區域ハ左岸愛知縣八名郡八名村、右岸同縣寶飯郡一宮村以下海ニ至ル二十三軒トス

施工狀況

本工事ハ昭和十三年度創業ニシテ同年五月十六日豊橋市ニ改修事務所ヲ開設シ諸般ノ準備ヲ進メ同年度末ニ至リ用地買收ヲ開始シ浚渫並ニ築堤工事ニ着手セリ而シテ次年度ハ前年ノ施工ヲ繼承シテ本年度ニ至ル

前年度迄ニ於ケル用地買收ハ八名郡石卷村玉川地先及豊橋市高洲町地先ナル舊堤塘ノ擴築敷ヲ買收シ其段別四町四段歩金額二萬八千六百四十九圓、物件移轉料九千九百圓ヲ支出シ本年度ニ於テハ寶飯郡牛久保町、豊橋市大村町地先ノ放水路用地及同市三ツ相町地先ノ舊擴築用地ヲ買收セリ其段別ハ十町五段金額九萬九千七百七十圓、物件移轉料五千九百四十六圓ヲ支出セリ本年度工事ハ前年度ニ引續キ豊橋市野田町、三ツ相町地先ノ豊川第一浚渫工事及三ツ相築堤工事並ニ八名郡石卷村玉川地先ノ玉川人力掘鑿工事及該掘鑿土利用ノ左岸堤擴築ノ玉川築堤工事ヲ施行セリ而シテ出役人夫不充分ナル爲メ何レモ未竣功ノ儘翌年度ニ繰越セリ其功程ハ本年度掘鑿土量二萬一千八百八十四立方米築堤土量二萬一千二百九十九米ニシテ本年度迄ノ竣功土量ハ掘鑿工事ニテ五萬二千四十三立方米、築堤工事ニテ五萬一千七百四十二立方米ナリ而シテ之ニ要シタル主要機械ハ一時間十坪掘浚渫船一隻、四立方米五積土運船六隻、七噸デイルセル機關車一臺、六分積土運車百八十臺ナリ測量ハ前年度ニ引續キ放水路ノ調査牛久保町行明ヨリ下流前芝村ニ至ル新法線ヲ決定シ又幹川自十二軒至十三軒一間ヲ調査

シ築堤法線ヲ決定セリ流量測量ニ於テハ新城橋及江島橋等ノ高水流量ノ觀測準備並ニ三輪、寒狹、兩川ノ低水流量觀測等ナリ船舶機械ノ本年度購入セル主ナルモノハ七噸デイルセル機關車一臺、二萬八百圓及一米五枕木四千挺、三千六百八十圓等ナリ本年度竣功高ハ十七萬九千五百六十九圓ニシテ起工以來ノ累計四十二萬八千七百二十圓、總工費七百五十萬圓ニ對シテ約六割ノ竣功トナリ類別スレバ次表ノ如シ但シ表中「*」ハ利用土量「〇」ハ無代價品評價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
本工費	立米	円	立米	円	立米	円	円	割分
浚	11,011	8,009	2,973	11,111	14,984	10,120	0.052	
掘	18,847	8,681	18,111	8,284	37,058	16,965	0.018	
築	18,596	8,031	3,088	4,099	21,684	12,131	0.011	
用地	四段	38,549	10段	104,118	14段	142,636	142,636	
船舶及機械費	〇	11,567	〇	27,873	〇	123,597	123,597	
測量費	〇	7,487	〇	22,110	〇	107,111	107,111	
營業繕費	〇	4,788	〇	799	〇	1,734	1,734	
雜費	〇	3,673	〇	22,110	〇	12,111	12,111	
共濟組合給與金	〇	1,110	〇	622	〇	11,111	11,111	
臨時家族手當	〇	1,110	〇	622	〇	7,488	7,488	
總計		149,111		191,842		340,953	340,953	90.0

第五一 利根川増補工事

本川流域内ニ於ケル毎年洪水被害ノ巨大ナルコトハ前年報ニ記述セルガ如ク政府ハ利根川根本治水ノ一日モ忽諸ニ附スベカラザルヲ痛感シ曩ニ答申アリタル利根川治水専門委員會案ヲ根幹ト爲シ之ニ實地調査ニ依ル資料ヲ加味シ更ニ昭和十三年七月洪水ニ對處スルタメ新タナル考慮ヲ加ヘ工事費八千六百十萬圓、事務費五百十六萬六千圓、合計九千二百二十六萬六千圓ヨリ成ル増補計畫案ヲ樹立セリ

而シテ本増補計畫ハ豫算厯大ニシテ其工事區域ハ三百九十軒ニ及ブラ以テ上記計畫中第一期工事トシテ工事費四千八百三十萬圓、事務費二百八十九萬八千圓、合計五千百十九萬八千圓ヲ第七十四帝國議會ノ協賛ヲ經、昭和十四年度ヨリ同二十八年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ施行ノ豫定ナリシガ政府財政ノ都合ニ依リ本年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延長シ昭和二十九年年度迄十六箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ

施工狀況

工事施行ニ關シテハ利根川上流増補、利根川下流増補、江戸川増補及利根川放水路ノ四事務所ニ於テ分擔施行スルコトト爲シ土地買収ニ關シテハ放水路事務所ノ施工區域ヲ除ク分ニ付テハ曩ニ設置セラレタル栗橋土地收用事務所ニ於テ、放水路事務所ノ施工區域ニ對シテハ船橋土地收用事務所ヲ新ニ設置シ夫々買収事務ヲ執掌スルコトトセリ

次ニ各區域ニ就キ施工ノ狀況ヲ述ベシ
利根川上流及渡良瀬川洪水調節池ノ工事施行ニ關シテハ埼玉縣北葛飾郡栗橋町ニ利根川上流増補事務所ヲ設置シ昭和十四年四月二十一日ヨリ工事ニ着手セリ先ヅ測量調査及土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲シ土地買収ト共ニ工事ノ進捗ヲ計リ前年度

中ニ土量四萬四千四百二立方米ノ掘鑿工事ヲ竣功セリ

本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ掘鑿並築堤工事ヲ施行セルモノニシテ工事施行區域ノ擴大スルニ伴ヒ昭和十五年十二月一日ヨリ田中、栗橋、尾島ノ三増補工場ヲ設置シ各區域内ノ増補工事ヲ分擔施行スルコトセリ

本年度ニ於ケル土地買収ハ千江田村外十箇町村ニ互リ六町步餘ノ買収ヲ了シ創業以來ノ累計ハ六町三段步餘トナレリ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續セル三箇所ト本年度着手セル利根川筋左岸七郷村、境町、右岸世良田村、新會村及渡良瀬川筋調節池左岸古河町、赤麻村各地先ニ於ケル六箇所、計九箇所ニシテ内中瀬村地先一箇所ヲ竣功シ他ハ次年度へ繰越セリ其工事ハ増補計畫ニ基キ河積ノ不充分ナル箇所ノ掘鑿ニシテ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ人力、馬力ヲ併用シ其土量二十三萬二千五百五十八立方米ニ及ビ何レモ附近築堤土ニ利用セリ

築堤工事ハ前年度ヨリ繼續セル一箇所ト本年度着手セル利根川筋左岸七郷村、境町、千江田村、右岸東村、新會村、島村各地先ニ於ケル六箇所、計七箇所ニシテ内中瀬村地先一箇所ヲ竣功シ他ハ次年度へ繰越セリ而シテ本年度築堤土量ハ二十六萬五千五百四十四立方米ニシテ凡テ前記掘鑿土ヲ利用セリ

利根川下流ノ工事施行ニ關シテハ千葉縣香取郡佐原町ニ利根川下流増補事務所ヲ設置シ昭和十四年四月二十一日ヨリ工事ニ着手セリ先ヅ測量調査其他通信用電話建設及土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲スト共ニ工事ノ進捗ヲ計リ前年度中ニ土量六百五十立方米ノ浚渫工事ヲ竣功セリ

本年度ニ於テハ前年度ニ引續キ浚渫工事ト新ニ掘鑿並築堤工事ヲ施行セルモノニシテ工事區域ノ擴大スルニ伴ヒ昭和十五年十二月一日ヨリ佐原、安食ノ二増補工場ヲ設置シ各區域内ノ増補工事ヲ分擔施行スルコトトセリ

本年度ニ於ケル土地買収ハ東文間村外六箇町村ニ互リ八段步餘ノ買収ヲ了シタリ

浚渫工事ハ前年度ヨリ繼續セル一箇所ト本年度着手セル佐原町地先ノ二箇所、計三箇所ニシテ内一箇所ヲ竣功シ他ハ次年度

へ繰越セリ年度内浚渫セル土量ハ十萬三千九百立方米ニシテ内四萬九千八百五十立方米ハ堤内民有地ニ捨土シ他ハ附近川岸深堀部ニ捨土セリ

掘鑿工事ハ本年度左岸輕野村、十餘島村、金江津村、東文間村、取手町、右岸神崎町、安食町、生板村各地先ノ八箇所ニ着手シ何レモ次年度へ繰越セリ其工事ハ増補計畫ニ基キ河積ノ不充分ナル箇所ノ掘鑿ニシテ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ機關車並馬匹、人力ヲ併用シ其土量十五萬三千六百四十二立方米ノ土砂ヲ掘鑿シ何レモ附近築堤土ニ利用セリ

築堤工事ハ本年度左岸輕野村、金江津村、東文間村、取手町、右岸神崎町、安食町、布鎌村各地先ノ八箇所ニ着手シ何レモ次年度へ繰越セリ本年度築堤土量ハ十四萬六千五百八十四立方米ニシテ凡テ前記掘鑿土ヲ利用セリ

附帶工事ハ本年度右岸安食町地先堤敷工作物ノ除却十五件ヲ施行セリ

江戸川増補及利根運河ノ工事施行ニ關シテハ千葉縣東葛飾郡野田町ニ江戸川増補事務所ヲ設置シ昭和十四年四月二十一日ヨリ工事ニ着手セリ先ヅ測量調査及土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲スト共ニ工事ノ進捗ヲ計リ前年度中ニ土量一千八百四十九立方米ノ掘鑿工事ヲ竣功セリ

本年度土地買収ハ埼玉縣金杉村外一箇村ニ互リ一町九段步餘ノ買収ヲ了シタリ

掘鑿工事ハ前年度ヨリ繼續セル一箇所ト本年度着手セル江戸川筋左岸木間ヶ瀬村、二川村、右岸金杉村各地先ニ於ケル三箇所、計四箇所ニシテ何レモ次年度へ繰越セリ其工事ハ増補計畫ニ基キ河積ノ不充分ナル箇所ノ掘鑿ニシテ掘鑿ハ人力ニ依リ運搬ハ馬力ヲ用ヒ其土量ハ六萬四千四百四十七立方米ニ及ビ何レモ附近築堤土ニ利用セリ

築堤工事ハ本年度右岸金杉村及川邊村、富多村、豊岡村、各地先ノ三箇所ニ着手シ何レモ次年度へ繰越セリ本年度築堤土量ハ五萬六千五百四十三立方米ニシテ凡テ前記掘鑿土ヲ利用セリ

附帶工事ハ右岸埼玉縣富多村地先ノ根用水路附替工事、富多用水路附替工事ノ二箇所ヲ直轄施行トシテ本年度着手セルモ竣

功ニ至ラズ次年度へ繰越セリ

利根川放水路工事ノ施行ニ關シテハ千葉縣船橋市ニ利根川放水路事務所ヲ設置シ昭和十四年六月八日ヨリ工事ニ着手セリ先
ヅ測量調査及通信用電話建設並土工機械ノ蒐集等施工準備ヲ爲シ土地買收ト共ニ工事ノ進捗ヲ計レリ

本年度ニ於ケル土地買收ハ最下流部船橋市、津田沼町地内ニ於テ約二十四町二段歩ノ買收ヲ了シ創業以來ノ累計ハ三十二町
三段歩トナレリ

掘鑿工事ニ在リテハ本年十月船橋市地先ニ船橋機械掘鑿工事ヲ起シ掘鑿土量三萬七百二十立方米ヲ舉ゲタリ

附帶工事トシテ津田沼町地先ニ橋梁工事一箇所ノ着工ヲ見シノミニテ年度ヲ終ヘタリ

本年度利根川増補工事ノ總竣功高ハ百九十萬六千七百七十圓ニシテ創業以來ノ累計ハ二百三十三萬五千五百五十圓トナリ之ヲ
總工費豫算四千八百三十萬圓ニ比較スルトキハ約五分八厘ノ竣功ニ當レリ其工事竣功表左ノ如シ但シ表中「□」ハ管理者負擔
額「○」ハ評價品價額「▲」ハ提供材料及勞力費ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
本築堤	立米 一	二八六	立米 四八、八七二	二五、〇〇七	立米 四八、八七二	二五、〇〇七	四八、八七二	一〇〇・〇
工事費	六、一四〇	一、二一八	一〇三、九〇〇	三、二二四	一〇九、〇四〇	四、四四二	一〇九、〇四〇	
費掘	四、一五二	一、六八八	四八、〇六七	一、八八九	五二、二二八	三、一三三	一〇九、〇四〇	
用地費	八段	一、三六〇	三九段	九八七、一九八	四七段	一、一四七	一、一四七	
附帶工事費（直轄施行）	箇所 一	一	箇所 三	一〇、一七六	箇所 三	一〇、一七六	一〇、一七六	
	□		□	一〇、一七六	□	一〇、一七六	一〇、一七六	
			未竣功		未竣功			

利根川上流増補

總計	船舶及機械費	測量費	營養繕費	雜費	共濟組合給與金	臨時家族手當
▲□	○					
四二八、三八〇	二二八、〇六六	二八、九七八	二四、四二二	二〇、四〇一	二、一五八	
▲□	○					
一、九〇六、七九〇 三、四〇二、二〇〇	一、四四二、一〇六 一、一〇〇	三、一九〇	六〇、八八五	一、〇六、三三六	六、九六一	五、二五〇
▲□	○					
二、三三六、一五〇 三、四九〇、〇〇〇	三、七九一、二三 二八	七〇、九五八	八五、二九七	二八六、八五九	八、八四九	五、二四〇
〇・〇五八						

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
立米	1	286	1	15815	1	16101	割分
掘	1	16107	1131、558	95、948	176、960	111、055	
地盤	3段	1、859	5段	86、557	63段	88、425	
船舶及機械費	1	3、349	1	66、210	1	69、499	

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩竣合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	割合
測量費	三、七一	四		一、九八八		五、六九九	
營繕費	二六			四一〇		八四六	
雜費		一八、八八九		五〇、四四五		六九、三五四	
共濟組合給與金		五五七		一、八二二		二、三七八	
臨時家族手當				一九二六		一九二六	
總計		四四、八八四		三二、三五二		三六、二三五	

本表ノ本工事費及用地費竣功高ヲ更ニ區域別ニ示セバ左ノ如シ

利根川上流

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩竣合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	立米	円	立米	円	立米	円	割合
堤築費	二八六		二六五、五四四	一五、八三五	二六五、五四四	一六、一〇一	
工事費	四四、四〇一	一六、一〇九	三三、一四二	九、四六七	二二、五五五	一〇、五七四	
用地費	三股	一、八五九	六〇股	七、一七八	三三股	七、九〇七	
總計		一八、一五二		一八、四、四六〇		二二、五七四	

[illegible][illegible]

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩竣合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
船舶及機械費		八、三三五		一七、九七四		二六、三〇九	割分
測量費		三、九三三		一、三九〇		五、三二三	
營繕費		三、三二七		一、五八〇		四、八九七	
雜費		一六、五九三		三五、〇八五		五一、六七八	
共濟組合給與金		四三三		一、一〇九		一、五四二	
臨時家族手當				一、一七六		一、一七六	
總計		三四、六三三		一八、一七九		二七、三〇一	割分

江戸川増補

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		歩竣合功
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工（築堤）	立米 一、八四九		立米 五六、五四三	二、九一〇	立米 五八、三九二	二、九一〇	割分
工事費（掘鑿）		五四一	六四、一四七	二、三三三	六五、九九六	二、四五四	
用地費	段 一		一段 一	一五、六三九	一段 一	一五、六三九	
附帶工事費（直轄施行）	箇所 一		箇所 二	七、九五六	箇所 三	二、三〇八	
				二、三〇八		二、三〇八	

附帶工事費（直轄施行）

船舶及機械費	測量費	營業繕費	雜費	共濟組合給與金	臨時家族手當	總計
○	○	○	○	○	○	○
三、四三八	一、一〇三	七、七	八、三三	一〇、〇	一四、七三六	一〇、〇
○	○	○	○	○	○	○
二、二七五	一、六五八	一四八	一九、九三七	五八元	八五、九一五	二、三〇八
○	○	○	○	○	○	○
一六、一九八	二、九二	八、八	二六、二二	七、七	一〇〇、一五	二、三〇八

利根川放水路

費目	前年度迄竣功高	本年度竣功高	合計	竣功
立米	數量	數量	數量	數量
掘	金額	金額	金額	金額
堤	○	○	○	○
築	一、一〇、〇四一	一、一八、四八八	二、二八、五二九	一、一八、四八八
工事費（直轄施行）	○	○	○	○
用地費	一三、一五二	八、三、〇八九	二一、四八二	八、三、〇八九
船舶及機械費	○	○	○	○
附帶工事費（直轄施行）	○	○	○	○
船舶及機械費	○	○	○	○
合計	一、一〇、〇四一	二、二八、五二九	三、三八、五七〇	二、二八、五二九
竣功	○	○	○	○
合計	○	○	○	○

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
測量費	—	三〇、〇五二	—	二六、八六四	—	五七、〇一六	—
營業繕費	—	二〇、一三三	—	五八、四三七	—	七八、六六九	—
雜費	—	三六、六九五	—	一〇〇、八七一	—	一三七、五二六	—
共濟組合給與金	—	九五七	—	三、〇九三	—	四、〇五〇	—
臨時家族手當	—	—	—	一、六九八	—	一、六九八	—
總計	—	三三、八二八	—	一、三三六、八二五	—	一、六七〇、九二三	—
							割分

第五二 表六甲河川改良工事

六甲山系ハ神戸市ヲ中心トシテ東武庫川沿岸寶塚、生瀬方面ヨリ西須磨、鹽屋海岸ニ至ル延長約三十軒、幅員凡ソ十軒ニ及ブ阪神地方ノ背影ヲ爲ス一帶ノ連峯ノ謂ニシテ其ノ地質概ネ花崗風化土ヲ以テ被覆サレ崩壊容易ニシテ殊ニ南面表六甲方面ハ山地海ニ迫リ地勢急峻各河川ハ出水毎ニ多量ノ土砂ヲ流出セシガ昭和十三年七月ノ豪雨ハ遂ニ大洪水ト化シ山地ノ崩壊在來ノ堤防護岸ヲ破壊シ一瞬ニシテ多數ノ人命財産ヲ奪ヒ各種文化施設ヲ壊滅シテ稀有ノ慘禍ヲ惹起シタルニ鑑ミ斯ル禍根ヲ永久ニ芟除スベク東、東川ヨリ西、千森川ニ至ル所謂表六甲二十五水系ニ對シ總延長七萬百五十八米ニ互リ豫算三千四十七萬五千二百九十五圓ヲ以テ明治三十年法律第三十七號ニ依リ昭和十四年度以降七箇年度繼續事業トシテ國ニ於テ之ガ根本的改良工事ヲ直接施行スルコトニ決定、後本年度ニ於テ政府財政ノ都合ニ依リ一部豫算ヲ繰延ベ一箇年度延長八箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ而シテ右ノ外兵庫縣外八市町村起業表六甲河川流域昭和十三年度國庫補助災害土木工事（以下災害土木工事ト稱ス）ノ一部（十一河川七十二箇所 工費二百三十萬六千四百四十八圓）及兵庫縣知事起業水害復興都市計畫事業ノ一部（東川、宮川、天上川、住吉川、石屋川、都賀川、宇治川、妙法寺川ノ八河川沿道路工費四百八十一萬七千七百圓）ハ前記表六甲河川改良工事ト相關聯セルヲ以テ當所ニ於テ受託施行スルコトナレリ

施工狀況

本工事ハ昭和十四年度ノ創業ニ係リ同年五月復興部復興掛及水害復興土地收用事務所ノ新設ニ引續キ同八月水害復興^東中河川事務所^西（東川以西西新田川ニ至ル九河川、天神川以西新田川ニ至ル六河川、北野川以西千森川ニ至ル六河川）ヲ開設其ノ他諸般ノ準備ヲ整ヘ各河川ノ實地測量ヲ爲スト共ニ用地ノ買収ヲ急ギ災害殊ニ激甚ニシテ緊急施行ヲ要スル蘆屋川、住吉川、石屋川、都賀川、西郷川、新生田川、宇治川、新湊川、妙法寺川ノ

九河川ニ着手シタルモ前年度ニ於テ大體準備工ノ程度ニ止マレリ而シテ本年度ニ於テハ前記九河川ノ外夙川、天上川、觀音寺川ノ三河川ヲ加ヘ計十二河川ニ對シ愈々本格的改良工事ヲ施行スルト共ニ復興工事ニ則リ之ニ關聯セル災害土木工事ノ一部ニ着手セリ

本年度ニ於ケル施工概況左記ノ如シ

水害復興東部河川事務所管下

一、夙川

本年四月一日ヨリ本川改良工事(測點自八〇號至八九號)ニ着手先ヅ流出土砂扞止並河狀ノ安定ヲ計ルベク上中下流ヲ通ジテ略同程度ノ床止堰堤四基ヲ計畫シ内上流部ノ一基(高三米、長十九米六)ヲ完成他ノ二基ノ約九割ヲ竣功セリ之ニ引續キ掘鑿、護岸ノ各工ヲ起シ前者ニ於テハ土量四千九百五十八立方米ニテ掘鑿附近官民地ニ運搬投棄シ後者ニ於テハ上、下流部ヨリ工ヲ起シ一部災害土木工事ヲ併セ施工六千七百七十二平方米三ノ竣功ヲ見、中流部護岸計畫ト共ニ愈最後ノ段階ニ入ルコトトナレリ本年度竣功額十萬三千四百四圓ナリ

外ニ本川ニ於ケル災害土木工事費竣功額ハ三萬七千三百四十三圓ナリ

一、蘆屋川

本年度工事施行區域ヲ東海道本線ヨリ上流部(測點自六四號至一一〇號)トシ先ヅ流出土砂ノ扞止並ニ勾配ノ緩和ヲ計ルベク阪急線ヨリ上流部ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ床止堰堤一基ノ外ニ新ニ六基ヲ施工各其ノ約六割ヲ竣功セリ之ニ引續キ掘鑿、護岸ノ各工ヲ施行、掘鑿工ハ一萬三千三百四十二立方米三、護岸工ハ一千四百八十四平方米ノ竣功ヲ見タリ本年度竣功額十二萬九百四十六圓、起工以來累計十五萬五千二百八十六圓外ニ災害土木工事費竣功額二萬八千九百八十圓ナリ

一、天上川

本年十二月一日ヨリ着手先づ最上流部（測點九四號附近）ニ於テ床止堰堤一基ヲ施工其ノ約七割ヲ竣功セシメタルモ着工以來日淺ク其ノ他ノ工事ニ就テハ次年度ヨリ施行スルコトナレリ

本年度竣功額二萬一千百五十九圓ナリ

一、住 吉 川

本年度工事施行區域ハ東海道本線ヨリ上流部（測點自六五號至一二二號）トシ最上流部ニ於テ前年度ヨリ繼續施工ノ床止堰堤（高七

米長六十六米）ノ約七割ヲ竣功セシムル一方掘鑿工ニ於テ一萬五千六百三十五立方米、護岸工ニ於テ四千五十三平方米八ノ竣功ヲ見タリ本年度竣功額六萬四千三百七十八圓、起工以來累計十三萬七千七百六十二圓ナリ

外ニ災害土木工事費竣功額八萬四千九百六十八圓ナリ

一、直營材料採取

本事業ニ於テハ西宮市甲陽園目神山（民有地）ノ石山及夙川、蘆屋川、住吉川筋等ノ河川敷内ニ散在又ハ埋沒セルモノヨリ石材砂利等ヲ採取スルモノニシテ本年度ニ於テハ間知石二千六百五十七個、割石十一萬四千九百二十六個、栗石百七十立方米、砂利一千五百二十立方米ヲ採取セリ此工費五萬百六十九圓起工以來累計九萬四千三百六十六圓ナリ

水害復興中部河川事務所管下

一、石 屋 川

本年度ニ於テハ前年度ヨリ繼續施行ノ左支新田川（測點自〇號、至一二號加二〇米）ト新ニ其ノ合流點ヨリ本川上流（測點自六四號、至九四號加八米）並本川中流部（測點自五二號加四米五、至五四號加八米三）ニ着工掘鑿、護岸、床固、床張ノ諸工ヲ併セ施行セリ

而シテ新田川ニ於テハ掘鑿工ニ於テ一千三百六十六立方米、護岸工ニ於テ一部災害土木工事ヲ併セ八百十五平方米五、床

固工ニ於テ九百五十一平方米ヲ竣功本川ニ於テハ護岸工ニ於テ一部災害土木工事ヲ併セ一千三百七十四平方米、床張工ニ於テ五十二平方米ヲ竣功セリ本年度竣功額四萬三千九百四十五圓、起工以來累計六萬七千六百七十五圓ナリ
外ニ災害土木工事費竣功額五千二百五十四圓ナリ

一、都 賀 川

左支六甲川(測點自○號加一一米五、至四四號)及右支柚谷川(測點自○號加一五米五、至二九號)ニ於テ前年度ヨリ繼續ノ掘鑿、護岸、床固ノ諸工ヲ施工六甲川ニ於テハ掘鑿工ニ於テ六千九百十六立方米、護岸工ニ於テ二千二十二平方米三、床固工ニ於テ一千六百七十二平方米ヲ竣功、柚谷川ニ於テハ掘鑿工ニ於テ二百五十立方米、護岸工ニ於テ一千六百八十三平方米、床固工ニ於テ四百三十七平方米ヲ竣功セリ本年度竣功額九萬五千百九十四圓、起工以來累計十七萬二千四百六十圓ナリ外ニ災害土木工事費竣功額十四萬四百八十九圓ナリ

一、觀 音 寺 川

本年十二月一日ヨリ本川改良工事(測點自一號、至九號加五米五)ニ着手
上流部在來暗渠ヲ開渠ト爲スベク先ヅ流出土砂并止並河狀安定ノ爲メ局所ニ床止堰堤二基ヲ計畫約其ノ六割ヲ竣功セシムルト共ニ掘鑿並開渠工ヲ起セリ而シテ掘鑿工ニ於テハ四百三十五立方米一、開渠工ニ於テハ護岸二百八平方米三ヲ竣功セリ
本年度竣功額二萬八百三十圓ナリ

一、西 郷 川

本年度本川改良區域ハ阪急線上流(測點自四九號、至九五號)及下流部(測點自○號、至二七號加七米七)延長一千八百十六米七ノ區間ニシテ掘鑿、護岸、床固ノ諸工ヲ施行、掘鑿工ニ於テハ三千二十九立方米六、護岸工ニ於テハ二千六百八十八平方米七、床固工ニ於テハ六百六十平方米二ヲ竣功セシメタリ本年度竣功額五萬八千三百五十二圓、起工以來累計九萬四千

三百十七圓ナリ

外ニ災害土木工事費用地買收費五千四百十三圓ナリ

一、新生田川

本川ニ於テハ(測點自○號、至七○號)延長一千七百八米ノ區間ニ於テ在來暗渠ヲ開渠ニ改造ノ爲メ其ノ被覆土約十萬一千六百立方米ヲ掘鑿スベク前年度ヨリ繼續之ガ掘鑿ニ努メ本年度ニ於テハ三萬三千十五立方米八ヲ主トシテ都賀川河口神戸市埋立地ニ搬出投棄スルト共ニ引續キ上流部ヨリ護岸及床張工ニ着手八百七十五平方米四ヲ竣功尙左支苧川(測點自○號加九米、至二六號)ニ於テハ延長三百九十四米二ノ區間ニ於テ前年度ヨリ繼續ノ床固及護岸工ヲ施行約一千九百三十九平方米九ヲ竣功セリ本年度竣功額十二萬二千八百六十六圓、起工以來累計十五萬一千七百九十三圓ナリ

一、直營材料採取並材料運搬

本事業ニ於テハ護岸床固其ノ他工事ニ使用スル目的ヲ以テ管下河川敷内ニ轉在セル石材、砂利等ヲ採取之ヲ所定ノ場所ニ運搬スルモノニシテ本年度採取ニ於テハ割石一萬七千五百九十個、栗石五千四百二十九立方米一、玉石四百五十二立方米一、砂利及砂三千九百三十三立方米八ヲ採取セリ此工費二萬三千二百六十二圓、起工以來累計五萬一千四百四十五圓ニシテ之ガ運搬ニ於テハ六甲川及柚谷川ニ於テ採取ノ栗石一千立方米ヲ新生田川ニ運搬セリ此工費一千圓ナリ

水害復興西部河川事務所管下

一、宇治川

前年度ヨリ繼續施工ニ係ルモノニシテ市電山手線トノ交叉點ヨリ上流再度谷川(測點自三七號、至九○號)及楠谷川(測點自○號、至一八號)ヲ合セ延長約一千七百七十四米ノ區間ニ於テ掘鑿護岸工事ニ併セ床固工ヲ上流部ヨリ順次下流ニ施行掘鑿工ニ於テハ人力ニ依リ八千二百七十三立方米八ヲ掘鑿附近官民地及都賀川河口ニ投棄シ護岸工ニ於テハ二千三百三十

平方米、床固工ニ於テハ一千三百五十平方米ヲ竣功セリ

本年度竣功額六萬八千五百二十圓、起工以來累計七萬四千七百五十三圓ナリ

一、新 湊 川

左支天王川上流兵庫縣武庫郡山田村大字下谷上字中一里山地内ニ於テ洪水調節用堰堤地質調査ノ爲メ前年度ニ於テ施工セ
ル幅一米、高一米八、長二十米ノ横坑四箇所ニ對シ尙十米ノ延長試坑ヲ行ヒ好結果ヲ得タルヲ以テ天王川堰堤築造計畫ノ
下ニ同地内ニ於テ天王川常時流量測定ノ爲メ量水堰ヲ設クルコトトナリ之ガ工事ヲ急ギタルモ時局下所要鐵材等入手不
意ノ爲メ豫期ノ如クナラズ次年度ヘ繰越施行スルコトトナレリ

尙新計畫ニ基ク右支石井川上流（神戸市湊區鳥原村字裏山地内）ニ於ケル石井川洪水調節用堰堤地質調査ハ前年度三月一日
ヨリ着工試錐一箇所及試坑四箇所ヲ施工調査ヲ遂ゲタルモ結果思ハシカラザルヲ以テ調査箇所ヲ更ニ上流（神戸市湊區鳥
原村字中山及同區鳥原字清水谷地内）ニ移スト共ニ支川イヤガ谷川（神戸市湊區鳥原村字礎石及同區夢野村字口一里山地内）
ニ於テモ調査ヲ爲スコトトナリ試錐四箇所、試坑八箇所ノ工事ニ着手シタルモ本年度内ニ於テハ一部ノ調査ヲ爲シタルニ
止マリ次年度ヘ繰越サレタリ

一、妙 法 寺 川

本年度改良工事施行區域ハ須磨區板宿町養老橋ヨリ上流同區車村地内ニ至ル（測點自一〇二號、至二三〇號）延長約三千二
百三十一米五ノ區間ニシテ前年度ヨリ繼續施工ノ掘鑿、護岸工ニ併セ床固工ヲ局所ニ施行セリ而シテ掘鑿工ニ於テハ一部
災害土木工事ヲ併セ一萬九千三百五立方米一ヲ河口及附近官民地ニ投棄シ護岸工ニ於テモ一部災害土木工事ヲ併セ八千三
十九平方米四、床固工ニ於テハ百七十五平方米ヲ竣功セリ

本年度竣功額八萬三千二百七十二圓、起工以來累計十一萬一千四百九十九圓ナリ

外ニ災害土木工事費竣功額一萬八百八十九圓ナリ

一、直營材料採取

本事業ニ於テハ須磨區妙法寺字池ノ尻及同岩山地内(民有地)ニ於ケル石山ヨリ火藥ヲ用ヒ石材ヲ採取スル一方工事區域附近地及河川敷内等ニ於テ石材、砂利及砂ヲ採取スルモノニシテ割石二千七百六十二立方米三、栗石六千四百六十五立方米九、砂利一千五百七十三立方米六、砂一千四百十九立方米四ヲ採取シタリ本年度竣功額四萬五千六百四十五圓、起工以來累計六萬二百五十九圓ナリ

尙直營材料採取ニ於テハ淡路國津名郡浦村地内ニ石材採取用地ヲ買收シタル外十二月十二日須磨區妙法寺字鷺田ニ水害復興神戸採石工場(獨立工場)ヲ設置シ西部河川事務所管下ニ於ケル採取地ノ一部ヲ本工場管下ニ移管スルト共ニ新ニ林田區長田村口一里山民有地ニ採取地ヲ設ケ復興工事用石材ノ確保ヲ期スルコトトセリ而シテ同工場ニ於ケル本年度功程ハ石材五千七百四立方米一、砂利百四十七立方米ニシテ各河川ニ配給セリ此工事費二萬五千七百五十九圓ナリ

以上表六甲二十五河川ノ内本年度ニ於テ施行セル河川ハ上述ノ十二河川ニシテ他ノ十三河川ハ着工ノ運ニ至ラズ次年度ヨリ順次施行スルコトトセリ

而シテ一方本事業ノ先驅トシテ施行スベキ用地買收、物件移轉及借地權補償等ニ關シテハ夙川、蘆屋川、住吉川、石屋川、都賀川、西郷川、宇治川、妙法寺川ノ八河川及淡路國津名郡浦村所在石材採取用地關係ニ於テ之ガ發表ヲ爲シ用地買收ニ於テハ發表額八十一萬三千六百九十五圓(二百二十七件)ニ對シ承諾額六十二萬八千五百五十圓(百九十二件)ニシテ内支拂ヲ完了セルモノ五十三萬六千九百四十三圓(百五十七件)物件移轉ニ於テハ發表額十萬八千七百七十圓(百四十七件)ニ對シ承諾額八萬三千九百八圓(百二十六件)ニシテ内支拂ヲ完了セルモノ五萬六千九百二十圓(八十七件)借地權補償ニ於テハ發表額一萬二千五百七十八圓(三十九件)ニ對シ承諾額一萬一千四十四圓(三十四件)ニシテ内支拂ヲ完了セルモノ七千九百四十

三圓(二十七件)ニシテ其ノ他ハ次年度ニ於テ處理スルコトセリ
 以上ノ外兵庫縣知事委託ニ依ル水害復興都市計畫事業河川沿道路工事ハ着工ヲ見ルニ至ラズ次年度へ繰越サレタリ
 本年度竣功高ハ二百四十八萬四千七百九圓ニシテ起工以來ノ累計ハ四百三萬一千九百六十四圓之ヲ總工費ニ比スレバ約一割三分ニ當ル其ノ竣功表左ノ如シ但シ表中「×」ハ土木試驗費補給額「●」ハ當所復興工事ト併セ施行セル災害土木工事費ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度、竣功高		合 計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
護岸	六、七六四 平米	九八、六八一 圓	三三、〇〇九 平米	三、四一四、四三三 圓	四〇、〇〇三 平米	四、四〇一、四九四 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		
堤固	三三〇 平米	四四、四六二 圓	五、一四五 平米	二二四、八四四 圓	五、四四五 平米	一、六九、九〇八 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		
掘鑿	六五、四七九 立米	七三、六五五 圓	一〇六、五七 立米	一三、四六五 圓	一七二、〇〇〇 立米	二一、九〇〇 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		
築堤	一、〇〇〇	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇	一、〇〇〇 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		
運搬	一、〇〇〇 平米	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇 平米	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇 平米	一、〇〇〇 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		
開渠	一、〇〇〇 個	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇 個	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇 個	一、〇〇〇 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		
材料採取費	一、〇〇〇 立米	八六、六九三 圓	一、〇〇〇 立米	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇 立米	一、〇〇〇 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		
用地及補償費	一、〇〇〇 立米	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇 立米	一、〇〇〇 圓	一、〇〇〇 立米	一、〇〇〇 圓	〇・一〇
未竣功	●		●		●		

機 械 器 具 費	測 量 費	營 繕 費	工 事 雜 費	共 濟 組 合 給 與 金	臨 時 家 族 手 當	總 計
410,454	22,980	44,935	169,488	3,151		●× 1,547,555
331,420	3,045	241,569	221,100	8,296	5,398	●× 1,124,800 28,100 33,100
1,033,836	22,424	286,500	541,300	11,586	5,398	●× 2,901,644 21,100 12,100
0.11						

第五三 鶴見川改修工事

本工事ハ當初工費六百七十萬圓ヲ以テ昭和十四年度ヨリ同二十三年度ニ至ル十箇年度ノ繼續事業ナリシガ昭和十五年度ニ於テ支那事變、歐洲大戰並ニ強度國防國家建設等ニ伴フ國庫財政ノ都合ニ依リ施行年度ヲ一箇年度延長シ昭和二十四年度ニ至ル十一箇年度繼續事業トシテ施行スルコトナレリ而シテ其區域ハ幹川鶴見川ニ在リテハ左岸橫濱市港北區川和町、右岸同區青砥町以下合流點ニ至ル一九九六、其他矢上川、早淵川、鳥山川等ノ支川四九六、合計二十四九五ナリトス

施工狀況

本改修工事ハ昭和十四年度ノ起工ニシテ川崎市小倉地先ニ改修事務所ヲ設置シ直チニ實施測量、機械器具ノ購入整備其ノ他諸般ノ準備ニ着手スルト共ニ改修區域中最モ急ヲ要スル箇所ヲ選ビ鶴見川筋左岸三九六（舊國道）ヨリ五・八九六（末吉橋）ニ至ル區間ニ於テ土地買収及工事ヲ進メ同年度中ニ土地買収及物件移轉其ノ他補償費合計三萬四千七十四圓ヲ支拂ヒ人力掘鑿ニ依ル利用土一千五百九十二立方米ヲ以テ築立ヲ施行シ同年度竣功高ハ十萬九千二百五十八圓ニシテ總工費六百七十萬圓ニ對シ六分ヲ竣功セリ

本年度ニ於テハ前年度ニ着手セル鶴見川左岸橫濱市鶴見區江ヶ崎町地先ニ於ケル掘鑿及築堤工事ヲ何レモ繼續施行シ土地買収ノ進捗ト共ニ一部起工承諾ヲ得テ新ニ同區市場町地先ニ築堤工事及川崎市小倉並ニ加瀬地先ニ掘鑿及築堤工事ヲ夫々起工スルト共ニ鐵筋混凝土材製作工事ヲ起工セリ、掘鑿ハ總テ人力ニ據ルモノニシテ本年度ニ於ケル功程ハ土量三萬七千五百四十立方米ニシテ工費二萬三千三百四十七圓ヲ要シタリ是等土砂ハ總テ築堤用土トシテ利用セリ

掘鑿土砂ノ運搬ハ遠距離ノモノハ機械運搬トシ二・七瓩瓦斯倫機關車二臺及木製○・六立方米積土運車ヲ使用シ近距離及中距

離ノモノハ夫々人力運搬或ハ馬力運搬トシ線路ハ總テ六呎軌條ヲ使用シタリ

築堤ハ總テ前記掘鑿土砂ヲ利用充當セルモノニシテ本年度ノ築立土量ハ三萬七千五百四十立方米ニシテ工費六千三百八十三圓ヲ要セリ

本年度ニ於テ掘鑿並ニ堤防築設ノ爲メ土地買收協議ニ附セル額ハ自橫濱市鶴見區矢向町、至同區市場町區域ニ於ケル四十二萬五千三百四十四圓ト自川崎市南加瀬、至同市小倉區域ニ於ケル十三萬七百五圓、總額五十五萬六千四十九圓ニシテ内年度内ニ契約成立支拂ヒタル金額ハ前年度繰越額計一萬三千四百十四圓ヲ含ミ土地買收費二十八萬六千二百二十四圓ハ物件移轉其他補償費六萬一千九百四十三圓、合計三十四萬八千六十七圓ナリ

本年度使用セシ勞働者延人員、總數一萬七百五十四人ニシテ其ノ勞力費三萬一千十圓ナリ

以上本年度ニ於ケル竣功額ハ四十三萬七千二百六十一圓ニシテ本年度迄累計五十四萬六千五百二十圓ナリ、之ヲ總工費六百七十萬圓ニ比スレバ約八分二厘ノ竣功ナリトス其ノ工事竣功表左ノ如シ

費 目	本 工 事 費				合 計		竣功歩合
	掘鑿	築堤	護岸	標準	材料運搬	材料運搬	
前年度迄竣功高	數量 立米 一、五九二	金額 二、九四〇	數量 立米 一、五九二	金額 二、九四〇	數量 立米 一、五九二	金額 二、九四〇	
本年度竣功高	數量 立米 三、七四〇	金額 三、七四〇	數量 立米 三、七四〇	金額 三、七四〇	數量 立米 三、七四〇	金額 三、七四〇	
合 計	數量 立米 五、三三二	金額 六、六八〇	數量 立米 五、三三二	金額 六、六八〇	數量 立米 五、三三二	金額 六、六八〇	
竣功歩合	〇〇〇%						

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
用地費		三、〇七五		三、〇七五		三、〇七五	四分
船舶及機械費		三、五四五		八、二二八		四一、六五三	
測量費		五、八五一		一、一四三		六、九九五	
營繕費		五、四九九		一〇、〇四四		一五、五三三	
雜費		三、六六七		三七、二九		六〇、八八六	
共済組合給與金		六九六		九九〇		一、六八六	
臨時家族手當				九六一		九六一	
總計		一〇六、一五九		五三、一八二		一五九、三四一	〇・〇八一

第五四 猪名川改修工事

本工事ハ昭和十五年度ヨリ同二十四年度ニ至ル十箇年度繼續事業トシテ工費一千百八十萬圓（兵庫縣負擔三百八十八萬圓、大阪府負擔二百二萬圓）ヲ以テ施行スルモノナリ而シテ其ノ區域ハ下流部ニ在リテハ幹川猪名川左岸大阪府池田市、右岸兵庫縣川邊郡川西町ヨリ兵庫縣尼崎市ニ至ル（派川藻川ヲ含ム）十三籽 支川久安寺川大阪府池田市以下合流點ニ至ル一籽 最明寺川兵庫縣川邊郡川西町以下合流點ニ至ル一籽 箕面川兵庫縣川邊郡神津村以下合流點ニ至ル一籽 合計十六籽ノ區間ニシテ上流部ニ在リテハ洪水調節池トナルベキ兵庫縣川邊郡多田、東谷、中谷三箇村ナリトス

工費ヲ下流部、上流部ノ別ニ區分スレバ前者ハ四百九十萬圓、後者ハ六百九十萬圓ナリ

猪名川ハ其ノ源ヲ攝津、丹波ノ國境大野山ニ發シ幾多ノ溪流ヲ集メテ狹谷又ハ盆地ノ間ヲ流過シ多田村石道ニ至リ右支野尻川ヲ加ヘ更ニ大左支能勢川ヲ容レ池田市ニテ左支久安寺川ヲ併セテ大阪平野ニ出デ川西町下加茂ニテ右支最明寺川ヲ、神津村中村ニテ左支箕面川ヲ合シ伊丹市ニ至リ右ニ藻川ヲ分派ス之ヨリ本流ハ一ツノ放水路ト化シ大阪府南豐島村利倉ニテ千里川ヲ合シテ南流シ兵庫縣園田村戸ノ内ニ於テ神崎川ニ合流ス幹川ノ流路延長四十四籽七ナリ

本川ハ池田市ニ至リ一度平地ニ出ヅレバ沃野開ケ古來農業盛ナリシガ近時工業ノ興隆ニ伴ヒ工場ノ建設サルルモノ多ク流域内ノ重要性昔日ノ比ニアラズ省線東海道本線、福知山線、尼崎線竝ニ能勢電鐵、阪神急行電鐵、神戸線、寶塚線、箕面線、阪神電鐵其ノ他國道第二號線、府縣道縱橫ニ走リテ流域内ノ交通網ヲ爲シ尼崎市、池田市、豐中市及伊丹市ハ産業ノ中心地タリ

本流域ハ大阪府、京都府、兵庫縣ノ二府一縣ニ跨リ總面積三百九十七平方籽（内平地面積八十二平方籽）ヲ有シ流路延長百九十七籽四五（内幹川四十四籽七）灌溉面積四千五百二十六ヘクタール（内改修區域三千四百三十ヘクタール）水害面積約四千ヘクタール（内改修區域三千七百ヘクタール）ナリ而シテ本川ノ洪水ハ初夏ノ候京阪神地方ヲ襲フ豪雨ニ因ルモノト晩夏ヨリ初秋

ニカケテ我國ニ襲來スル颱風ノ影響ニ起因スルモノト在リテ昭和十年及同十三年ノ大水害ハ前者ニ屬シ明治二十九年及同四十年ノ大水害ハ後者ニ屬ス

而シテ池田市附近ハ河幅狹小ニシテ屢々溢水ノ被害ヲ受ケ又伊丹市以下ニ於テハ堤防矮小薄弱ナルノミナラズ河道ノ迂曲著シク洪水ノ疏通ヲ阻害スルコト夥シク古來屢々破堤ノ厄ニ遭遇シタリ

猪名川ニ於ケル最近ノ大洪水ハ昭和十三年七月五日ニ起リタルモノヲ最ト爲ス四日ノ最大日雨量池田市百八十六耗四、妙見山百六十三耗ヲ算シ猪名川ハ未曾有ノ増水トナリ池田市本部ニ於テハ午後一時三十分最高水位六・一米ニ達シタリ

上記洪水ニ因リ大阪府下ニ在リテハ池田市本部ニ於テ激流ノ爲メ家屋流失シ又久安寺川、箕面川、千里川等ハ破堤シ其ノ他護岸、道路、橋梁等ノ破損流失ヲ見、農耕地ノ被害モ亦甚大ニ上リタリ兵庫縣下ニ在リテハ鼓瀧上流多田村ニ於テ殆ド全村汎濫シ又久安寺川合流點ヨリ絹延橋ニ至ル間ノ右岸及榮根、天津、森本、口酒井、田能ノ各地ニ於テ破堤シ其ノ他省線福知山線、阪急電鐵、能勢電鐵等ノ交通機關モ被害甚シク又各種工場モ浸水ノ爲メ甚大ナル損害ヲ被リタリ

水害損失額ハ昭和四年ヨリ同十三年ニ至ル最近十箇年ノ平均額百四十一萬九千餘圓ヲ算シ就中前記昭和十三年ニ於テハ實ニ九百十一萬五千餘圓ノ巨額ニ達スル大損害ヲ被レリ

本川改修計畫ハ主トシテ高水防禦ヲ又上流洪水調節池ノ運用ニ依リ新ニ工業用水ヲ供給スル利水ヲモ併セテ目的トスルモノニシテ計畫高水流量ハ幹川久安寺川合流點ヨリ海ニ至ル區間毎秒一千百立方米、久安寺川毎秒二百八十立方米、最明寺川毎秒三十立方米、箕面川毎秒百八十立方米尙洪水調節池上流ニ於テ毎秒一千四百五十立方米ト定メタリ

從來神崎川ハ猪名川合流點下流ニ於テハ計畫高水流量毎秒一千三百九十立方米ヲ以テ計畫セラレタルモ昭和十三年七月ノ大洪水ニ際シ猪名川沿岸ニ數箇所ノ破堤溢水アリタルニモ拘ラズ實測最大流量ハ毎秒一千六百五十立方米ヲ算シタリ破從ツテ上記ノ堤 溢水ナカリセバ其ノ最大流量ハ毎秒一千八百五十五立方米ニ達シタルベシ

依テ本計畫ニ於テハ猪名川ノ上流兵庫縣川邊郡多田村、東谷村、中谷村ニ洪水調節池ヲ設ケテ最大流入量毎秒千一四百五十
立方米ヲ調節シ最大流出量ヲシテ毎秒一千立方米タラシメ神崎川改修區域ニ於ケル最大流量ヲ現計畫ニ止ムルモノトス
又猪名川ノ本川ハ伊丹市以下ニ於テハ全ク放水路ト化シ低水流量ノ全部ハ派川藻川ヲ流レ高水流量モ亦約七割之ニ流入スル
現況ニ鑑ミ本計畫ニ於テハ伊丹市ニ於テ猪名川ヲ締切り専ラ藻川ヲ擴張シテ幹川ト爲スモノナリ

堤防ハ大體舊堤ヲ利用擴張スト雖モ河幅ノ著シク廣大ナル箇所ハ上流ニ於ケル洪水調節池ノ作用ト相俟ツテ之ヲ適當ナル幅
員ニ整理シ新堤ヲ築設ス而シテ河積不十分ナル箇所ハ掘鑿ヲ施ス外引堤ヲ行ヒテ計畫高水流量ノ疏通ヲ圖ルモノトス

藻川ハ近來河床ノ低下著シク護岸ノ維持困難トナルノミナラズ之ニ依存スル灌漑用水ノ取水ニモ支障ヲ來シ且潮汐ノ影響中
圍橋附近ニ達スルヲ以テ宮圍橋ノ上手ニ床固ヲ設ケテ河床ノ低下ヲ防止シ併セテ防潮ノ作用ヲ爲サシム

支川久安寺川ハ池田市中河原ヨリ下流ノ左岸ニ築堤シ又支川最明寺川ハ川西町榮根ノ高臺ヨリ幹川合流點ニ至ル間大體現川
ニ沿ヒ築堤ヲ行ヒ箕面川ハ幹川合流點ヨリ現在ノ堤防迄兩岸ニ新堤ヲ築設スルモノトス

計畫河幅ハ幹川ハ改修起點ニ於テ百十米トシ以下漸次擴大シテ最大河幅百六十米又久安寺川、箕面川ハ五十米、最明寺川ハ
二十五米トス

堤防ハ天端幅幹川六米、外法二割、内法二割乃至二割五分トシ其ノ天端高ヲ計畫高水位以上一・二米トシ裏小段ヲ附ス久安
寺川及箕面川ハ天端幅四米、最明寺川ハ天端幅三米ニシテ支川三川共外法二割、内法二割、天端高ヲ計畫高水位上一米トス
改修ニ伴フ附帶工事ハ池田市地先用水堰ノ改築、縣道橋宮圍橋、田能橋ノ架換、同吳服橋ノ扛上、同絹延橋阪急電鐵橋梁ノ
繼足等ヲ主ナルモノトシ其他樋門樋管伏越ノ新設、改築、繼足及道路、用排水路ノ附替等ナリ

施工狀況

本工事ハ本年度ノ起工ニシテ八月一日改修事務所ヲ兵庫縣川邊郡川西町ニ又、多田村、東谷村、中谷村ノ三村ヲ區域トスル工事ヲ分擔スル多田工場ヲ川邊郡多田村ニ設置シ直ニ諸機械ノ購入整備實施測量其ノ他諸般ノ準備ニ着手シタリ
土地買収ニ關シテハ九月一日土地收用事務所ヲ兵庫縣川邊郡川西町ニ設置シ用地ノ買収ニ關スル諸般ノ調査ヲ開始セリ
測量ハ尼崎市額田地先ヨリ桑津橋ニ至ル區間ノ法線杭ノ設定ヲ了シ縱橫斷測量ヲ實施シ引續キ次年度ヘ繰越シ施行スルコトセリ

又堰堤地點附近ノ平面、縱橫斷測量ヲ行ヒ其ノ他貯水池、湛水區域ノ境界附近ノ地形測量ヲ實施シタリ

堰堤敷地箇所ニ於ケル地質調査ノ爲メボーリングヲ爲スト共ニ兩岸堰堤築造箇所ニ幅一・五米、高一・八米、奥行十米、試掘濟ミノ横坑四箇所ニ對シ更ニ奥行十米宛追加施行シ外奥行二十米ノ横坑二箇所、合計六箇所ノ掘鑿ヲ施行セリ
ボーリングハ未了ノ爲メ次年度ヘ繰越施行スルコトトセリ

尙用地杭ニ使用スベキ混凝土杭四百本ヲ製作シ引續キ次年度ニ於テモ製作スルコトトセリ

船舶機械ノ本年度購入セシ主ナルモノハ渦卷唧筒十馬力石油發動機付三臺、鋼製運搬車〇・八立米積五十臺、鑿岩機二臺、グラウチングポンプ二臺ナリ

本年度竣功高ハ十八萬三千九百七十七圓ニシテ總工費一千百八十萬圓ニ對シ約一分六歩ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ

費目	前年度迄竣工高		本年度竣工高		合計		歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
船舶及機械費		100,000		100,000		100,000	歩合
測量費		17,000		17,000		17,000	
營繕費		80,000		80,000		80,000	
雜費		24,999		24,999		24,999	
共濟組合給與金		0		0		0	
臨時家族手当		589		589		589	
總計		181,999		181,999		181,999	0.01%

第五五 菊池川改修工事

本工事ハ工費七百五十萬圓（内熊本縣負擔二百五十五萬圓）ヲ以テ昭和十五年度以降同三十年度ニ至ル十六箇年度繼續事業トシテ施行中ノ處國庫財政ノ都合ニ依リ昭和十五年度ニ於テ工期一箇年度ヲ延長シ竣功期ハ昭和三十一年度トナレリ

其ノ改修區域ハ幹川熊本縣菊池郡菊池村以下同郡山鹿町ニ至ル十九軒並ニ玉名郡小田村以下海ニ至ル十四軒、其ノ他支川迫間川外三支川及一小支ヲ加ヘ合計延長四十九軒トス

菊池川ハ熊本縣ニ於ケル重要ナル河川ニシテ其ノ源ヲ阿蘇火山帶ニ屬スル深葉山ニ發シ廣大ナル外輪諸山ノ溪流ヲ集メ南西ニ向ヒ隈府町ニ至リテ全ク山間ヲ離レ山鹿盆地ヲ迂餘曲折シ右支迫間川左支合志川ヲ合流シ山鹿町下流ニ於テ右支岩野川ヲ合セ流向ヲ西ニ轉ジ山間部ニ入り蜿蜒十七軒ヲ縫流シ小田村ニ至リ再ビ平地ニ進出ス梅林村ニ於テ左支木葉川ヲ高瀬町南端ニテ右支繁根本川ヲ加ヘ流路ノ迂曲數次ニ及ビ島原海灣ニ注グ此ノ幹川流路延長七十二軒トス河口ヨリ九軒ノ區間ハ感潮區域ニシテ干満ノ差四米七ニ達シ滿潮時ニ於テハ舟楫ノ便アレドモ干潮時ニ於テハ水深淺ク航行不能ナリ

本川流域ハ熊本縣玉名、鹿本、菊池、阿蘇、大分縣日田ノ二縣五郡ニ跨リ流域面積九百九十六平方軒（内山地面積七百九十八平方軒、平地面積百九十八平方軒）灌漑面積三萬二千三百三十二ヘクタールニシテ上ハ山鹿町ヲ中心トセル山鹿平野ヲ涵養シ下ハ高瀬町ヲ中心トセル玉名平野ヲ灌漑ス沿岸ハ地味豊饒ニシテ農作物殊ニ肥後米ノ主產地ナリト雖モ一朝豪雨ニ際會セバ浸水、溢水或ハ破堤相次イデ起リ濁流ハ菊池、鹿本、玉名ノ平野ヲ掩ヒ其ノ慘害名狀スベカラズ水害面積九千七百四ヘクタールニ及ビ昭和二年ヨリ同十一年ニ至ル十箇年水害損失平均年額五十五萬六千餘圓ニシテ就中昭和十年ノ如キ百四十萬圓ノ巨額ニ達シタリ

本川上流平地部ニ於テハ斷續的ニ矮小ナル堤防アレドモ大部分ハ無堤ニシテ又下流部ハ堤防連續スト雖モ薄弱ナルヲ以テ本

改修計畫ニ於テハ舊堤ヲ擴築補強スルト共ニ新堤ヲ築設シテ洪水ノ汎濫ヲ防止セントス而シテ河積不足ノ箇所ハ引堤ヲ行フト共ニ掘鑿又ハ浚渫ヲ施シテ所要ノ河積ヲ與フルモノトス

加茂川村及山鹿町下流ハ流路ノ彎曲甚シキヲ以テ捷水路ヲ開鑿シテ高水流量ノ快疏ヲ圖ラントス

支川木葉川流末ハ寺田川ヲ擴張シテ之ニ落シ合流點ヲ下流ニ引下グルコトトセリ

尙幹支川ヲ通シテ流路ノ屈曲著シキ箇所又ハ掘鑿箇所ニシテ河岸崩壞ノ虞アル處ニハ護岸水制ヲ施シ堤防及河岸ノ安固ヲ期シ又新水路ニハ床固ヲ設ケテ河床ノ著シキ低下ヲ防止セントス

計畫高水流量ハ幹川上流部ニ於テ改修起點ヨリ迫間川合流點迄每秒九百五十五立方米、迫間川合流點ヨリ合志川合流點迄一千五百五十立方米、合志川合流點ヨリ岩野川合流點迄二千五百立方米、下流部ニ於テ三千立方米、支川合志川一千立方米、同岩野川六百五十立方米、同内田川六百立方米、同迫間川四百五十乃至九百立方米、同木葉川二百立方米トス又計畫河幅ハ幹川上流部百十米乃至二百十米、下流部二百二十米乃至六百米、支川ハ概ネ四十米乃至二百米トス堤防ノ標準斷面ハ幹川天端幅上流部五米、下流部六米、表裏法共二割、天端餘裕高ハ上流部一米二、下流部一米五トシ尙川裏ニハ適當ナル小段ヲ附スモノトス支川ハ幹川上流部ニ總テ同ジ尙山鹿町地先ニ於ケル人家櫛比スル箇所ニハ特殊堤ヲ築造ス又附帶工事ノ主ナルモノハ橋梁ノ架換、用水堰ノ改築、樋門、樋管ノ新設、改築用排水路及伏越等トス

施工狀況

本工事ハ本年度ノ創業ニシテ四月改修事務所ヲ熊本縣玉名郡高瀬町役場内ニ假設シ實施測量並ニ諸般ノ準備ヲ爲シ十月ニ於テ用地ヲ買收スルト共ニ掘鑿及築堤工事ニ着手セリ

掘鑿工ハ上流部ニ在リテハ鹿本郡山鹿町地先右支岩野川合流點附近ニ於テ一箇所及下流部玉名郡高瀬町地先ノ一箇所、計二

箇所ニシテ掘鑿ハ總テ人力ニ依リ施工シ此土量二千八百三十五立方米ヲ算シ入馬力ニ依リ大部分ヲ築堤敷ニ運搬投棄セリ
 築堤工ハ鹿本郡山鹿町地先ニ一箇所着手シ其ノ築立土量二千六百二十四立方米ハ掘鑿土ヲ利用セリ
 土地買収ニ在リテハ玉名郡高瀬町地先及鹿本郡山鹿町大字山鹿地先ニ於テ第一次買収ヲ了シ續イテ玉名郡高瀬町大字永徳寺
 地先ニ第二次買収協議發表ヲ爲シタリ本年度支拂ヲ了シタル土地ハ四町九段歩ニシテ物件移轉料ヲ合セ四萬二千六百一圓ヲ
 支拂タリ

本年度竣功高ハ八萬六千九百六十八圓ニシテ總工費七百五十萬圓ニ對シ約一分ノ竣功ナリ其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ表中
 「〇」ハ評價品價額ヲ示ス

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計		竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
本工掘鑿	立米		立米	一、三七八	立米	一、三七八	10.0
工事費			四九段	二、三七八	四九段	二、三七八	
用地				二、三七八		二、三七八	
船舶及機械費			〇	四、四八四	〇	四、四八四	
測量費				八八		八八	
雜費				二、六六三		二、六六三	
共濟組合給與金				一五、〇九六		一五、〇九六	
臨時家族手當				三二		三二	
總計				八六、九六八		八六、九六八	10.0

第五六 庄川改修工事

本工事ハ昭和十五年度ヨリ同二十九年年度ニ至ル十五箇年度繼續事業トシテ工費五百九十萬圓（内富山縣負擔額二百萬圓）ヲ以テ施行スルモノニシテ其ノ區域ハ富山縣東礪波郡雄神村以下海ニ至ル二十五籽ナリトス

庄川ハ源ヲ岐阜縣大野郡莊川村ノ南端ニ屹立スル烏帽子岳（標高一千六百二十五米）ニ發シ北流スルニ從ヒ尾上郷川、六川、太白川其ノ他ノ諸支川ヲ併セ富山縣ニ入り左支利賀川其他ヲ加ヘ礪波平野ニ出デ新湊町ニ於テ富山灣ニ注グ其ノ幹川流路延長百二十五籽、流域面積一千百五十一平方籽（山地面積一千百平方籽、平地面積五十一平方籽）ナリ

青島村以下平地部ニハ本堤ノ外二番堤及三番堤ノ設アリテ其ノ延長本堤五十一籽、控堤二十九籽ナリ又河口ニ於ケル潮汐干満ノ差ハ極メテ尠ク平均三十糎、最大六十糎ナリトス

本川ガ礪波平野ニ出ヅル直前ニ祖山及小牧ノ二大堰堤アリ前者ハ高七十五米、貯水量三千三百萬立方米、後者ハ高七十八米貯水量三千八百萬立方米ニシテ祖山堰堤ハ昭和五年竣功以來十箇年ニ二千萬立方米ノ土砂ヲ貯溜セルヲ以テ本川沿水上多大ノ貢獻ヲ爲セルモ小牧堰堤並下流ハ甚シク侵蝕セラレ中田橋附近ニハ砂礫ノ堆積ヲ來セルモノノ如シ

地質ハ水源地方ハ主トシテ火山岩ヨリ成リ就中西南部ハ侏羅層ヲ貫キテ生成セル白山火山脈ノ諸峰及大日嶽、鷲ヶ嶽、烏帽子嶽等アリ又東部ノ分水嶺ニハ石英斑岩ヲ見又中流部ニハ少許ノ片麻岩及石英斑岩ヲ交フル外花崗岩南北ニ長ク連亘シ其ノ外縁ニハ石英粗面岩分布ス富山縣内ヲ下レバ漸次第三紀層ノ丘陵ヲ見其ノ盡クル所洪積層ノ小區域アリ次デ下流部ハ沖積層ノ大平野ヨリ成ル

本流域ハ殆ンド山林ヲ以テ掩ハレ國有林其ノ大部ヲ占ム就中中流部ニ於ケル森林狀態ハ最モ良好ニシテ針闊葉樹ノ密林ヲ成スモ白山火山脈ニ屬スル諸峰ニハ禿山ヲ見三方崩山ハ其ノ尤ナルモノニシテ土石流出ノ根源ヲ成ス

雨量ハ大正十一年ヨリ昭和十四年ニ至ル十八箇年ノ平均ニ於テ富山縣利賀村最大ニシテ三千耗ヲ示シ同縣小松町最少ニシテ一千七百九十七耗ヲ示セリ次ニ日雨量ノ最大ハ昭和九年七月莊川村新關ニ於ケル三百三十耗ナリ

本川ハ下流平地部ヲ除キ山岳重疊スル峡谷ヲ流下スルヲ以テ低水流量豊富ニシテ最大理論水力三十萬キロワットト稱セラレ既ニ發電ヲ開始セルモノ昭和十年末ニ於テ最大十六萬キロワットニ達ス又下流部礪波射水ノ平野ノ内一萬一千ヘクタールハ其ノ灌漑用水ヲ本川ニ求ム然レ共本川平地部ハ水面勾配百四十三分ノ一乃至一千百三十五分ノ一ニシテ大門下流部ヲ除クノ外極メテ急流ナルヲ以テ水運ノ利用大ナラズ

明治以降本川ニ於テ水害ノ最モ激甚ナリシハ明治二十九年夏期ノ洪水ニシテ水害面積八千八百ヘクタール、水害損失額六百二十萬圓ニ達シ高岡市ニ於テハ工場人家等ノ流失セルモノ多數ニ上リシヲ以テ明治三十二年度ヨリ工費二百九十七萬餘圓ヲ以テ改修工事ヲ施行シ明治四十四年度竣功セリ本工事ニ依リ射水郡二塚村以下十籽ノ區間ハ全ク水害ノ禍根ヲ除去セラレ爾來二十有餘年間大水害無カリシガ昭和九年七月十一日大洪水襲來シ中田橋以下ニ於テ砂堤二十二箇所、延長三千二百八十五米ニ達シ被害面積五千ヘクタール、水害損失額一千百萬圓ニ及ベリ因ニ幹支川ノ沿川ニシテ最大洪水ノ際破堤又ハ浸水等ニ依リ水害ヲ被ルベキ面積ハ一萬四千六百三十ヘクタールトス

本改修工事ハ富山縣東礪波郡雄神村以下海ニ至ル二十五籽ノ區間ニ於ケル水害ヲ除去セントスルモノニシテ計畫高水流量ハ測定ノ結果並ニ昭和九年七月ノ洪水ニ於ケル最高水位ヲ基トシ更ニ流域面積、地勢、雨量等ヲ參酌シ每秒四千五百立方米ト定メ又計畫高水勾配ハ大體昭和九年七月ノ洪水ヲ標準トシ河口附近ニテ一千四十五分ノ一、國道橋附近ニテ八百四分ノ一、雄神橋ニテ四百三十二分ノ一、中田橋附近ニテ二百六十五分ノ一、太田橋附近ニテ百六十二分ノ一、改修起點ニテ百五十分ノ一トセリ

本計畫ニ於テハ土砂ノ堆積著シキ箇所ハ適當ニ掘鑿又ハ浚渫ヲ行ヒテ河床ノ低下ヲ圖ルト共ニ河積ノ不充分ナル部分ニ對シ

テハ掘鑿ト引堤トニ依リテ計畫高水流量流下ニ必要ナル河積ヲ與フルモノトス又堤防ハ大體舊堤ヲ利用擴築スルモ河幅廣大ニ失スル箇所ハ新堤ヲ築設スル等適當ニ河幅ヲ整理シテ河口附近四百二十米、大門町附近四百五十米、中田橋附近五百米、太田橋附近四百米、改修起點四百米トセリ尙左岸二塚村、右岸大門町以下ノ既改修區域ハ計畫高水流量ノ増加ニ伴ヒ掘鑿及堤防ノ嵩上ヲ施行シテ河積ノ増大ヲ圖ルモノトス

築堤ハ主トシテ舊堤擴築トシ必要ニ應ジ新堤ヲ築設ス而シテ天端幅ハ雄神橋下流七米、之ヨリ中田橋ニ至ル間八米、中田橋上流九米、法ハ表裏共二割トシ川裏ニハ小段ヲ附ス尙天端餘裕高ハ雄神橋以下一米五、之ヨリ上流一米八ヲ保タシム護岸ハ中流部ヨリ上流ハ水面勾配二百分ノ一以上ノ急流ナルヲ以テ新堤及水衝リノ強キ箇所ト共ニ堅固ナル護岸ヲ施シ其ノ他舊堤擴築ノ部分ニ於テハ在來護岸ハ之ヲ補強シ又ハ繼足ヲ行フモノトス
附帶工事ハ縣道橋、雄神橋、越中電鐵橋梁ハ扛上ゲヲ行ヒ堤防ノ擴築ニ伴フ在來ノ樋門及樋管ハ繼足ヲ爲シ又堤脚沿ヒノ用排水路ハ移築スルモノトス

施工狀況

本工事ハ昭和十五年度ノ創業ニシテ五月高岡市小矢部川改修事務所内ニ事務所ヲ開設スルト共ニ先ヅ急ヲ要スル距離標六杆八ヨリ十三杆六ニ至ル左右兩岸ノ實地測量ヲ行ヒ十一月ヨリ高岡市赤祖父ノ新築事務所ニ於テ諸機械器具ノ整備及土地買収其ノ他諸般ノ準備ヲ整ヘ十二月射水郡二塚村地先ノ距離標九杆七五ヨリ十一杆五ニ至ル掘鑿及築堤工事ニ着手セリ
本年度ハ二塚掘鑿及二塚築堤工事ヲ起工シ何レモ未竣功トナレリ其ノ概況左ノ如シ

二塚掘鑿工事ハ主トシテ人力ヲ以テシ七千六百七十四立方米ノ内二百二十二立方米ハ人力ニ依リ運搬路竝ニ假締切ニ利用シ七千四百五十二立方米ヲ馬力ニ依リ築堤敷ヘ運搬セリ

二塚築堤工事用土ハ掘鑿土ヲ利用シ築立七千四百五十二立方米ヲ施行セリ

用地ハ射水郡二塚村地内ノ土地三町七段一畝十九歩及地上物件移轉其ノ他ニ付協議ヲ行ヒ宅地十七坪其ノ他土地七段九畝四歩ニ對シ四千八百六十一圓、家屋竝ニ地上物件移轉料其ノ他ニ對シ百八十圓ヲ支拂ヒタリ

本年度ノ竣功額ハ八萬三千三百三十五圓ニシテ之ヲ總工費五百九十萬圓ニ比スレバ一分四厘ノ竣功トナル其ノ工事竣功表左ノ如シ但シ臨時家族手當ハ雜費中ヨリ流用セルモノナリ

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
本工掘鑿			立米 七、四五二	八、〇〇三・二五	立米 七、四五二	八、〇〇三・二五	〇・〇〇六	〇・〇〇六
工事費			立米 一、七八四	五、一六二	立米 一、七八四	五、一六二	〇・〇〇二	〇・〇〇二
用地								
船舶及機械費				二、四〇・四〇		二、四〇・四〇		
測量費				一、七五・八		一、七五・八		
營業費				一、〇〇・三六		一、〇〇・三六		
雜費				二、三三・三		二、三三・三		
共濟組合給與金				七、四		七、四		
臨時家族手當				一一・二		一一・二		
總計				八、〇〇三・二五		八、〇〇三・二五		〇・〇一〇