

第四章 港灣改良工事

第一 鹽釜港修築工事

(仙臺土木出張所)

本工事ハ大正元年十一月宮城縣ニ於テ修築工事施行ノ認可ヲ得起業シタルモノニシテ總工費參百四拾五萬圓(內國庫補助百七拾貳萬五千圓)ヲ以テ大正三年度ヨリ工事ヲ實施中ナリシガ大正六年度ヨリ本省ニ於テ直接施行スルコト、ナリ即チ同年度ヨリ同十年度ニ至ル五箇年繼續事業貳百九拾參萬參千圓(內防波堤費百拾貳萬參千六拾五圓、浚渫費卅參萬壹千八百卅壹圓五拾錢、埋立費四拾九萬八千參百拾八圓五拾錢、護岸費廿七萬參千拾圓、道路費七萬四千貳百八拾六圓、其他五拾壹萬六千四百八拾九圓、以上工費貳百八拾壹萬七千圓外ニ俸給及事務費拾壹萬六千圓)ヲ以テ施行額トス但シ本省ノ直接施行ハ大正六年七月以降ナリ

計畫ノ大要

鹽釜港ハ仙臺市ノ東方四里松島灣ノ西南隅ニ在リ西北南ノ三面ハ殆ド山ヲ以テ圍繞セラレ僅ニ東方松島灣ニ面ス港内水面狹ク市街地積亦小ナリト雖モ本港ハ古來水陸交通ノ衝ニ當リ鐵道及運河ノ便ヲ有シ水陸ノ聯絡稍良好ナリトス港内四時平穩ナルモ水深頗ル淺ク又松島灣ハ背後ニ山脉ヲ負ヒ島嶼前面ニ連リ四時風波ノ虞無キモ灣内亦淺クシテ孰レモ大船ヲ入ル、ニ足ラズ松島灣ト外海トヲ連絡スル水道ニ四アリ内代ヶ崎水道ヲ以テ主要ナルモノトス代ヶ崎ヲ出デ東南約二哩ニシテ石濱錨地アリ水深クシテ大船ノ碇泊ニ適ス今修築工事ノ大體ヲ説明スレバ石濱錨地ノ入口ヲ港口ト爲シ其左右ニ南北兩防波堤ヲ築キ以テ大洋ヨリ來ル風浪ニ對シ代ヶ崎以東ノ水面ヲ掩護シ同錨地ノ碇泊及船舶ノ航行ヲ安全

ナラシメ併テ航路ノ埋没ヲ防禦ス而シテ南防波堤ハ延長一千百廿五間、北防波堤ハ同四百卅五間、港口幅ハ三百間ナリ航路ハ底幅四十間、延長二千三百四十間、兩法五割、深最大干潮面以下十五尺ニシテ港口ヨリ殆ド一直線ニ代ケ崎ニ至リ少ク折レテ内港泊地ニ達セシム

内港泊地ハ埋立地ニ面シテ水面積約十萬坪ヲ有ス之ヲ最大干潮面以下十五尺ト六尺ニ浚渫ス

埋立地ハ現在ノ鐵道用地ノ東方ニ築造スルモノニシテ其面積約十六萬坪其高ハ朔望平均滿潮面以上五尺五寸(最大干潮面上十二尺二寸)トス其東方ニ濕船渠、舥溜及貯木場ヲ設ク

埋立地ノ沿岸西方ハ魚類處理場、上屋、倉庫敷地ニ充テ其東方ニハ薪炭、木材等ノ荷揚場ヲ設ケ鐵道ノ連絡ヲ期スルト共ニ埋立地區内ニハ一條ノ水路ヲ導キ各工場敷地ヘ水運ノ便ヲ圖ラントス其幅十間乃至廿間ナリ

埋立地ノ道路ハ幅七間乃至十間トシ縱横ニ築設シ行通ノ便ヲ圖ル

要スルニ本計畫ハ新ニ十六萬餘坪ノ市街地及倉庫地ヲ埋築シ延長約一千間ノ荷揚場ヲ建設シテ一箇年卅萬餘噸ノ貨物ヲ處置シ得ベカラシメ而シテ内港ニ出入シ得ル船舶ハ差當リ一千噸内外ノ小型汽船ニ止メ大型汽船ハ其碇繫場トシテ石濱錨地ヲ使用セントスルニ在リ

施工狀況

本年度ノ工事ハ勞力ノ拂底並ニ材料ノ供給依然トシテ良好ナラザルガ爲メ各事業共進行ヲ阻碍セラレ僅ニ工費卅萬壹千六百卅圓七拾九錢壹厘ヲ竣功セシメタルニ過ギザルナリ

浚渫工事ハ代ケ崎以內ノ航路及内港ノ速成部ト新ニ設置スル埋立地對岸船渠ニ至ル水路ヲ二艘ノ浚渫船ヲ使用シ施工セリ其掘上土砂ハ三萬七千七百餘坪ニシテ運搬距離ノ遠近ニ從ヒ曳船又ハ土運船ノ自

漕ニ依リ埋立地ニ輸送セリ

埋立工事ハ主トシテ豫定市街地ノ西寄り及東寄りヲ施行セリ埋立土砂ハ一ハ浚渫土砂ヲ利用スルモノ
ニシテ浚渫船第一開北丸備付ノ排砂唧筒ニ依リ鐵管輸送ヲ爲シ一ハ附近ノ岩山ヲ破碎シ土運車又ハ畚
ニテ運搬引均スモノナリ本年度ノ土量五萬六千六百餘坪ナリトス

防波堤工事ハ本年度七月始テ著手シ花淵崎ニテ基礎拾石僅ニ一千七百五十一坪餘ヲ竣功セシニ過ギズ
使用ノ石材ハ菖蒲田韭菜石山ヨリ採掘セシモノヲ機關車ニテ輸送セリ

航路標識ノ建設ハ地藏島ニ燈臺一基鹽釜ニ導燈二箇ヲ前年度來施工中ナリシガ本年度ニ至リ完成セリ
水路掘鑿工事ハ埋立新市街地ニ設クベキ水路ト貞山堀ヲ連絡セシムル爲メ延長二百四十七間五厘ノ水
路ヲ開通セントスルモノニシテ本年度九月ヨリ起工シ一千百十坪餘ノ掘鑿ヲ爲セリ

船渠掘鑿工事ハ埋立地對岸ナル鹽釜町字臺地内ニ岩山ヲ掘鑿シテ築造スルモノニシテ本年度十一月ヨ
リ著手シ三千四百四十八坪ノ岩石ヲ切取リタリ

土地收用ハ工事ノ進行ニ從ヒ其必要ヲ生ジ前年度來調査中ナリシガ本年度ニ至リ之ヲ發表セリ其段別
六町四段價額五萬六千六百餘圓ニシテ大半年度内ニ解決セリ

本年度直接工事ニ支拂ヒタル工費ハ拾參萬八千百拾四圓五拾參錢壹厘ニシテ其竣功高左ノ如シ

工	種	數	金		單	價
			量	額		
浚	浚渫船掘取	立坪	三七、七三二・三〇	三、三三六・三七〇	円	〇三三・八
	渫曳船運搬		三〇、九一六・八〇	二、一六四・四一〇		〇七〇・〇
	土運船運搬		六八・一五五・〇	六九六・二四〇		〇一〇・二

工	種	數	金	額	單	價
浚	深	立坪	二、八七一	二七〇	四	〇九九六
雜	費	三七、七三二	三七、五八八	二九〇		〇四七五
計		三七、七三二	一七、九三〇	四七八		一五七二
浚渫土埋立	唧筒船排砂	一八、九四七	二九、七七七	二九一		〇五六八
碎	岩	一八、六一五	一〇、五七五	六五〇		〇三二九
碎岩埋立	土運車運搬	三三二	一〇九	〇六〇		一一二三
雜	費	五六、六七九	六三、六八七	二〇三		
計		二	七〇九	〇〇		
航路標識	導燈	立坪	七五	四二〇		一八四三
防波堤	基礎	一、七五一	三、二二八	一〇〇		二五九七
掘	捨石	一、一〇三	二、八八四	五七四		四一五一
水路掘鑿	導水	一、二四〇	五、四八二	二九八		二九〇〇
船	渠掘	三、四四八	八、〇三二	八七二		五六二六
石材採掘	割	一、三八八	一〇、〇〇二	八二〇		三三八八
雜	運搬	一、六〇〇	七、八一五	〇二二		
計	費	一、六〇〇	五、四二二	四一九		
碎石製造	鐵槌	五八一	一四、五三一	七六六		一六六五九
碎石			九六八	〇六〇		

總計	
138,145.11	

起工以來本年度迄ノ各工事竣功高ハ左ノ如シ

工種	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
浚渫	立坪 七、〇七八・一〇	五二、一四〇・五七二	立坪 三七、七三二・三〇	三七、五八八・二九〇	立坪 一〇九、八一〇・四〇	八九、七二八・八六二
埋立	三九、四七〇・九〇	三九、九一五・二三四	箇所 五六、六七九・五〇	六三、六八七・二〇三	箇所 九六、一五〇・四〇	一〇三、六〇二・四三七
航路標識	三	八、一七五・六〇八	立坪 一、七五一・四一	三、二二八・一〇〇	三	八、二五一・〇二八
防波堤				八、〇三二・八七二	立坪 一、七五一・四一	三、二二八・一〇〇
水路掘鑿				一〇、〇〇二・八二〇		八、〇三二・八七二
船渠			三、四四八・四〇	一四、五三一・七六六	三、四四八・四〇	一〇、〇〇二・八二〇
石材採掘		一七、七六八・四四三		九六八・〇六〇		三、二二八・一〇〇
碎石製造			五八・一一		五八・一一	九六八・〇六〇
總計		一一七、九九九・八五七		一三八、一四五・三一		二五六、一四三・八八

本年度本工事ニ支拂タル工費ハ卅萬壹千六百卅圓七拾九錢壹厘ニシテ前年度迄ノ工費ヲ併セ總額五拾參萬四千八百九拾八圓四拾參錢六厘ト爲リ總豫算額ニ對シ僅ニ一割八分二厘ノ成工ヲ見タルノミナリ左ニ工費總括表ヲ掲グ但シ表中雜費中ニハ石材採掘費ヲ包含シ又□印ハ他工事ヨリノ所屬換品ナリ

費目	前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合計
防波堤費		三、二二八・一〇〇		

費目	前年度迄竣工高	本年度竣工高	現在物品代價	合計
浚渫費	五二、一四〇、五七二	三七、五八八、二九〇		
埋立費	三九、九一五、二三四	六三、六八七、二〇三		
航路標識費	八、一七五、六〇八	七五四、二〇〇	三三、二二〇、三三九	三六四、三八〇、二四四
雜工事費	一一、六二二、九九一	二二、三三九、二一八		
雜費	二九、二四六、九四七	六一、一五八、六二二		
土地買收費		三三、二五三、〇〇一		三三、二五三、〇〇一
船舶及機械費	三八六、四八九、三八七 三五、九四六、四九〇 四、六七六、九〇六	六一、七一〇、〇八四 一八、五九〇、八五三	三二、一六五、五九九	一八〇、三六五、〇七〇 三五、九四六、四九〇 二二、二六七、七五九
施工諸費				
總計	三三三、二六七、六四五 三五一、九四六、四九〇	三〇一、六三〇、七九一	六五、三六七、六三八	六〇〇、二六六、〇七四 三五、九四六、四九〇

本年度末現在ノ船舶及土工機械中主要ナルモノヲ記載スレバ左ノ如シ

名	稱	形狀寸法能力等	數量	單價	製造者	受入年度
浚渫船	第一千賀號	鋼製鋤簾式二百坪揚	一	七五、〇〇〇	宮城縣移付	大正六年度
	第二千賀號	同	一	四三、五〇四	元澱川使用	大正六年度
	坂東號	同 四百坪揚	一	一〇八、四四二	元利根川使用	大正七年度
曳船	第一多賀丸	木製單暗車總噸數十四	一	八、六一一		
	第二多賀丸	同	一	九、五〇〇		
	第三多賀丸	同 總噸數卅四	一	一五、〇〇〇		
土運船		木製甲板三坪積	二〇	一三、一〇〇		
		木製甲板一坪二合積	二〇	六四、〇〇〇		

軌	混凝土混合機	碎石機	機關車	起重機	運搬船	土塊	木製半側開三坪積
條	機	機	車	船	石	同	木造長六十七尺
十	五	六	七	間	木造長六十五呎、廿四噸、一分間廿七呎揚	同	木造長六十七尺
二	十	六	七	噸	噸	噸	噸
封	封	封	封	封	封	封	封
度	度	度	度	度	度	度	度
四・〇・〇・〇	二・一八・五五	〇・七二・〇三	二・一八・五五	一・七・九八一	二・五五〇	二・五五〇	一・五〇〇
製	鐵	所	大、正七年度	宮城縣移付大正六年度	宮城縣移付大正六年度	宮城縣移付大正六年度	宮城縣移付大正六年度


項目	單位	數量	單價	總價
材料費	立方	100	100	10000
人工費	日	100	100	10000
其他費	日	100	100	10000
合計				30000

材料費	10000
人工費	10000
其他費	10000
合計	30000

材料費	10000
人工費	10000
其他費	10000
合計	30000

材料費	10000
人工費	10000
其他費	10000
合計	30000

鹽竈港修築計畫圖



泊地(干潮以下十五尺二波深) / 面積	125,600 坪
埋立地 / 面積	154,171 坪
航路(干潮以下十五尺深) / 全長	1,920 坪
南防波堤 / 全長	1,125 K
北防波堤 / 全長	435 K

- 埋立區域工事中
- 航路標識

一之分百三千七万二尺縮
スト間百テ以ヨルトメチンセー



第二 新潟港修築工事

(新潟土木出張所)

本工事ハ曩ニ新潟市ニ於テ同港修築工事トシテ(一)繫船岸及物揚場護岸築設(二)浚渫及埋立(三)陸上設備等ノ工事ヲ企畫シ大正五年度ヨリ工事ニ著手セシガ其後大正六年七月ニ至リ政府ニ於テ右ノ事業ヲ直接施行スルコト、ナリ總工費百廿壹萬圓ニ對シテ四拾萬參千圓ヲ補助シ大正六年度ヨリ向フ五箇年間ノ繼續事業トシ主トシテ埠頭築設及浚渫工事ヲ行フモノトス而シテ總工費中四萬九千參百卅七圓ハ大正六年七月直接工事施行以前ノ市費施工ニ係ル分ヲ包含スルヲ以テ實際本省ニ於ケル直接施行事業費ハ百拾六萬六千六百六拾參圓(內俸給及事務費六萬七千八百拾五圓)ナリトス

計畫ノ大要

本工事ハ信濃川改修工事浚渫區域ニ接續シテ港内ヲ水深廿五尺、十八尺、十尺ニ浚渫(浚渫面積廿三萬一千坪)シ三千噸級以下ノ船舶出入ニ便シ右岸栗ノ木川ト新川トノ間ニ幅平均九十六間三分、延長四百五十六間七分、面積四萬四千坪ノ埋立ヲ爲シ其護岸ハ水深十尺ノ物揚場ヲ造リ其中央及北部ノ二箇所ヨリ埠頭ヲ突出ス北埠頭ハ新川ニ沿ヒ之ト並行シテ築設シ長二百五十間、幅七十間、面積一萬七千五百坪ナリ其護岸ハ水深十尺ノ物揚場トス又中央埠頭ハ埋立地ノ中央部ヨリ北埠頭ニ並行シテ築設シ長百七十間、幅六十間、面積一萬五百坪、北埠頭ト相對シテ幅員百十六間七分ノ船渠ヲ擁シ頭部及北岸ハ水深廿五尺、南岸ハ水深十八尺ノ岸壁トシ北岸ニハ上屋二棟南岸ニハ上屋一棟ヲ建築シ其前後ニハ軌道ヲ敷設シ以テ船車ノ聯絡ニ便ナラシム埋立地總面積ハ七萬二千坪ナリ

施工狀況

本工事ハ前年度ヨリ引續キ浚渫、埋立、護岸、繫船岸等ノ工事ヲ施行セリト雖モ戰後ノ好景氣ハ諸物價高騰

勞力減退著シク豫定ノ功程ヲ舉グルヲ得ザルニ至ル本年度ニ於ケル工事概要ハ左ノ如シ
浚渫工事ハ櫻島丸及大阪丸ノ二浚渫船ヲ使用シ水深十尺ヨリ廿五尺ノ間ニ於ケル土砂ヲ浚渫シ直ニ排
泥管ニ依リ埋立區域ヘ排出セシム而シテ本年度ニ於ケル浚渫土量ハ二萬七千二百九十坪ナリ
埋立工事ハ本年度モ亦大阪丸、櫻島丸ヲ以テ浚渫シタル土砂ヲ利用シ面積二千七百卅坪ノ埋立ヲ終了ス
物揚場護岸工事ハ前年度ヨリ引續キ施行シ本年度ハ專ラ混凝土積石工ニ力ヲ注ギシモ數回ノ濁水ト激
流トニ遭遇シ作業頗ル困難ナリシ加フルニ施工中出水ニ際シテハ其都度一旦浚渫シタル箇所ヲ埋沒セ
ラレタルコト數次ナリシヲ以テ豫期ノ成功ヲ舉グルヲ得ズ僅ニ四十一間餘ヲ竣功シタルニ過ギズ
繫船岸工事ハ本年度ノ著手ニ係リ北埠頭ノ南岸長百五十間ニ築設スルモノニシテ浚渫船大阪丸ヲ用ヒ
水深廿七尺迄ノ根掘ニ著手セシモ十六七尺以下ニ至リ粘土層ニ逢著シ止ム無ク浚渫船ノ作業ヲ中止シ
專ラ潜水夫ノ力ニ依リ之ガ掘下ニ從事シタルニ依リ豫期ノ效果ヲ納ムル能ハズ僅ニ長五間ノ基礎ヲ終
了シタルノミナリ

石材採取工事ハ佐渡郡水津及西蒲原郡浦濱ノ二箇村ヨリ直營ニテ一千二百四十一坪ヲ採取シ汽船金北、
躑躅及小廻船等ヲ用ヒテ運搬需用ニ充タセリ
本年度ノ工事竣功高ハ拾六萬六千參百卅圓拾壹錢六厘ニシテ其細別ハ左表ノ如シ

工 種	設 計		本 年		竣 功	
	數	量	數	量	單	價
浚 渫	八一、四五八〇〇	立坪	二七、二九〇〇〇	立坪	四	〇九六七
工 事	一三、九二七一〇	圓	二六、三九二八二	圓		
雜 費	一三、九二七一〇	圓	三、五一六〇八五	圓		

物揚場護岸	繫船岸	總計
八九、九五八、四四二	二二、七二〇、〇〇四	三九六、二二一、五七七
五八、五〇〇、九三二	七七、九二〇、二八七	一六六、三三〇、一一六

本年度本工事ニ支拂ヒタル工費ハ廿參萬六千六百卅貳圓八拾錢四厘ニシテ前年度分ヲ併セテ卅萬八千五百五拾七圓五拾參錢五厘ノ竣功ナレバ總豫算高百九萬貳千八百四拾八圓ニ對シテ僅ニ二割八分ノ成功ナリ工費總括表ハ左ノ如シ

費目	前年度竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合計
浚渫費	一八、四四七、六三〇	二六、三九二、八一二	三二、二九八	四四、八七二、七四〇
物揚場護岸費	一〇、五五四、五八四	五八、五〇〇、九三二	一三、一〇八、八一	八二、一六四、三三七
雜工事費	三、二四四、八五〇	三、五一六、〇八五	一、二八八、五七〇	八、〇四九、五〇五
繫船岸費		七七、九二〇、二八七	七七、九二〇、二八七	一五五、九一三、一〇六
船舶機械費	二九、四九九、九六七	六二、九三二、七二三	二二、九四〇、〇〇九	一一六、三三二、六九九
船舶及機械消耗品費			三、九九六、〇一一	三、九九六、〇一一
土地買收費	二、四四二、〇〇二	一五六、一六一		二、五九八、一六三
諸備料及雜費	四、六四五、九八三	四、八七一、一〇四	三四八、二〇五	九、八六五、二九二
測量費	二〇四、九四〇	一八一、三〇〇	三〇〇〇	三八九、二四〇
施工中諸費	二、八八四、七七五	二、一六一、四〇〇	二一、六六〇	五、〇六七、八三五
總計	七二、九二四、七三一	二二六、六三二、八〇四	一一〇、七三三、三九三	四二九、二八八、九二八

新 瀉 港 修 築 平 面 圖

一之分千八万一尺縮



				凡 例
工事 竣工	工事 中	河状整理 工事法線	港灣工事 法線	

第三 關門海峽改良工事

(下關土木出張所)

本工事ハ關門海峽整理第一期工事トシテ明治四十三年度ニ起工シ大正四年度ニ至ル迄ハ年々所要額ヲ豫算シ六箇年度間ニ參百七拾四萬圓ヲ計上シ大正五年度以降同十二年度間ニ至ルモノハ繼續事業トシテ施行中ニ屬ス而シテ總工費ハ上記參百七拾四萬圓ノ外大正五年度以降八箇年度間ノ年割額四百卅六萬圓合計八百拾萬圓ナリシガ大正八年度ニ至リ海底電線移設費卅六萬圓ヲ追加セラレ又物價騰貴ニ因リ卅萬圓ヲ増加セラレタルヲ以テ總工費八百七拾六萬圓ト爲ル

計畫ノ大要

關門海峽ハ本邦ニ於テ最モ重要ナル航路ノ一タリ然レドモ其幅員狹隘ニシテ潮流強ク而モ岩礁諸所ニ散在スルヲ以テ航海者ノ常ニ最モ困難ヲ感ズル所ナリトス加之輓近船舶漸次大型ト爲リシ爲メ其通航困難ノ程度ハ一層甚シク戰艦ハ勿論大型商船ノ本海峽通過ハ容易ノ業ニ非ザルナリ其他近來關門貿易ノ發展著大ニシテ船舶茲ニ輻輳シ泊地ノ狹隘ヲ感ズルコト切ナルノミナラズ尙國家ノ進運ニ伴ヒ種々ノ關係上之ガ改修ヲ促スニ至レリ是本海峽整理工事ノ必要ヲ見ル所以ナリトス

今十二分ノ計畫ヲ立テ本海峽ノ改善ヲ圖ランニハ海峽内ノ航路ヲ水深六尋(一尋ハ六尺)以上ニ浚深シ其幅員ヲシテ少クトモ三鏈(一鏈ハ七百廿尺)乃至五鏈ヲ保タシメ關門兩港トモ夫々五尋及六尋ニ浚深シ又岩壁其他港灣トシテノ設備ヲ完全ナラシムルニハ其工費約六千萬圓ニ上ル可シ然レドモ一舉是等ノ工事ヲ遂行スルノ必要無カル可キヲ以テ先第一期工事トシテ次ニ説明スル所ノ工事ヲ實施スルモノトス

關門海峽第一期工事ハ周防灘ヨリ六連島ニ通ズル航路ノ改良ト海峽内泊地ノ擴張トヲ行ヒ其他ノ設備ハ之ヲ他日ニ讓ルモノニシテ航路ノ改良ニ在リテハ東口部崎沖ヨリ西口塵寄洲ニ至ル十一湮間ヲ幅員

二鏈半乃至五鏈半平均四鏈ニ規定シ水深五尋半ヲ保タシムルヲ目的トシテ之ガ浚渫及除礁工事ヲ施行シ又周防灘ヨリ部崎沖ニ至ル通路計二哩間ハ幅員三鏈、水深五尋半ニ浚渫セントスルニ在リ又泊地ニ關シテハ門司前面ニ於テ水深五尋半以上ノ水面積四十萬坪内外ヲ得ントシ下關側ニ在リテハ停車場前面二十萬坪ノ泊地ヲ得ントシ之ガ浚渫工事ヲ施行スルモノトス

施工狀況

本工事ハ當初壹千貳百萬圓ノ工費ヲ以テ明治四十三年度ヨリ之ニ著手シ十箇年間ニ竣功セシムルノ豫定ナリシガ財政ノ都合ニ依リ繼續費トセズ毎年度之ヲ要求スルコト、シ四十三年度以降大正四年度迄ノ豫算ハ合計參百七拾四萬圓（四十三年度五拾萬圓、四十四年度百萬圓、大正元年度六拾萬圓、同二年度六拾萬圓、同三年度五拾四萬圓、同四年度五拾萬圓）ニシテ各年度豫算ノ遺拂殘高ハ總テ次年度へ繰越シテ工事ヲ施行シタリ然ルニ大正四年末ニ於テ第卅七帝國議會ノ協賛ヲ經第一期工事ヲ大正五年以降同十二年度ニ至ル八箇年繼續事業ト爲シ工費ヲ四百卅六萬圓ト定メタレバ當初ヨリノ總豫算ハ八百拾萬圓ト爲レリ今右豫算額ヲ以テ執行シタル工費中大正七年度迄ノ分ヲ各年度ニ區別スレバ明治四十三年度ハ廿八萬八千七百四拾四圓、同四十四年度ハ七拾壹萬壹千九百圓、大正元年度ハ八拾四萬參千九百八拾壹圓、同二年度ハ六拾參萬貳千六百七圓、同三年度ハ四拾參萬壹千八百九拾壹圓、同四年度ハ四拾五萬九千六百七拾九圓、同五年度ハ五拾壹萬九千四拾七圓、同六年度ハ五拾貳萬壹千廿六圓、同七年度ハ六拾九萬參千四百四圓、合計五百拾萬貳千貳百七拾九圓（以上各年度共事務費及現在物品代價ヲ含マズ）ナリ

本年度ノ事業中土砂浚渫工事ハ門司港大里沿岸六連出シ及塵寄洲ノ四箇所ニシテ木津丸型浚渫船二艘五十坪積自航土運船四艘及曳船土運船等ヲ使用シ總土坪十萬二百八十一坪ヲ浚渫シ所定ノ場所へ運搬

投棄セリ而シテ門司港ハ第一次ニ於テ干潮面以下廿八尺及卅尺第二次ニ於テ全部卅三尺ニ浚渫スル計
畫ニシテ第一次工事ハ本年度ヲ以テ完了シ此浚渫面坪合計卅四萬三千五百坪ニ及ビ船舶碇繫ニ多大ノ
便宜ヲ與フルニ至レリ大里沿岸ハ大正六年度ニ著手シ本年度ニ於テ新町東部沖合ヨリ製糖會社沖合迄
浚了シ幾分潮流ノ緩和ヲ來シ海底電線移設豫定地ノ浚渫ヲ完了セリ六連出シ及塵寄洲ハ本年度ヨリ著
手セルモノニシテ六連出シニ於テハ航路ニ突出セル淺所ヲ浚了セシヲ以テ航路ノ幅員ヲ擴大シ航海上
ノ安全ヲ増セリ塵寄洲ニ在リテハ未ダ一部ノ浚渫ニ止リ特記ス可キ效果ヲ顯スニ至ラズ

除礁工事ハ三ッ瀬、與次兵衛岩、金伏群礁、鳴瀬、俎瀬及高瀬ノ六箇所ニシテ碎岩船二艘浚渫船二艘及曳船岩
運船等ヲ使用シ碎岩一萬五千三百坪、碎岩浚渫二萬三千六百坪ヲ竣功シ各所共逐次水深ヲ増加シタルモ
數年前ニ完成シタル與次兵衛本瀬及三ッ瀬ノ東北約二百五十間ニ位スル離礁以外ハ未ダ航海上大ナル
效果ヲ顯スニ至ラズ

埋立工事ハ彦島及舊門司ノ二箇所ニシテ前年度ニ引續キ浚渫工事ニ依リ埋立地前面ニ投棄シタル土砂
ヲ唧筒式浚渫船彦島號(六百坪掘)ヲ使用シテ吸揚ゲ埋立地ニ送入スルモノトス本年度埋立坪數ハ二萬四
千六坪ニシテ成績不良ナルハ作業船ノ修繕ニ多大ノ日子ヲ要シタルガ爲メ等ナリ其結果前年度ニ著手
セシ舊門司埋立地ハ完成セシモ彦島埋立ハ幾分功程ヲ進メタルニ過ギザリシ

海底電線ノ移設ハ海峽西口ニ於テハ豫定移設區域狹隘ニシテ到底全部ヲ收容シ能ハザルニ依リ先以テ
福岡縣港務部ノ二條、航路標識管理所ノ一條ハ併合シテ八心線一條ヲ敷設スルコトニ當該官廳ト協定シ
遞信省所屬線四條ト共ニ遞信省ニ工事ヲ依托施行スルコト、爲シタルモ材料ノ準備移設地ノ浚渫進捗
セザル等ノ爲メ又鐵道省ノ二條ハ同省ニ於テ移設地ヲ選定シ工事施行ノ事ニ決定セシモ共ニ年度内實

施スルニ至ラズ陸軍省ノ一條ト海峽東口ノ全部ハ移設場所及整理工事ノ都合上後年度ニ讓ルコト、セ
リ
要スルニ本年度ノ工事成績ハ浚渫十萬二百八十一立坪、除礁三萬八千九百八十五立坪、埋立二萬四千六立
坪、工費總額四拾貳萬九千四拾九圓ニシテ其內譯左表ノ如シ但シ表中「*」印ハ採集品其他無代價使用品等
ナリ

船名	種別	總日數	日就數業	土坪	工費	一日當土坪	一日當工費
第一木津丸	鋤簾式	三六六	二三八	六八、九三五〇〇	二四八、七九三、七六六	一八八三五	六九、七七六四
野田丸	土砂浚深船	三六六	二二一	三一、三四六〇〇	二三五、九八四、八三三	八五六四	一四八五六
彦島號	唧筒式浚深船	三〇六	一五〇	二四、〇〇六〇〇	五三、四四三、三二九	七八四五	一六〇〇四
第一號碎岩船	碎岩船	三六六	二六〇	七、二七一三三	五一、四三三、二六〇	一九八七	二七九七
第二號碎岩船	碎岩船	三六六	二八四	七、六〇七二七	五〇、九六三、〇七五	二〇七八	二六七九
與次丸	鋤簾式	三一	一九四	一三、六八七五〇	一一四、九八八、七〇五	四四〇一	三六九七三九
射水丸	碎岩浚深船	三六六	一九三	九、九一五〇〇	一〇一、一六七、四九〇	二七〇九	三七九七三九
鑽孔船		三六六	二九一	四三、二四〇	二一、二三六、〇〇五	一一八	二七六四一四
第一土運丸	自航土運船	三六六	二四三	一八、六一〇〇〇	四〇、二二〇、七三三	五〇八五	一〇九八九三
第二土運丸	自航土運船	三六六	二四三	一九、一三〇〇〇	四〇、七二一、〇七〇	五二二七	一一二二六〇
第三土運丸	自航土運船	三六六	二五三	二〇、八〇一〇〇	四〇、八一〇〇〇八	五六八三	一一一五〇三
第四土運丸	自航土運船	三六六	二二七	一八、三六六〇〇	四五、七二四、一〇一	五〇一八	一二四九二九
第一木關丸	曳船第一曳船運搬	二二三	八五	四、八〇八〇〇	二九、四七四、二〇三	二〇六四	一二六四九九
第一早瀬丸	曳船第二曳船運搬	一三三	二九	一、七〇〇〇〇	八、八八六、四九六	一二七八	六六八一六
第一木關丸	曳船第二曳船運搬	一三三	七二	五、五〇六〇〇	一四、二〇七、九三二	四一四〇	一〇六八二七
第一早瀬丸	曳船第二曳船運搬	二二三	一〇二	一、一八一〇〇	一八、八四四、八六二	五〇六九	八〇、八七九
第二木關丸	曳船	三三〇	一五八	八、九三〇〇〇	四二、四一七、七六〇	二七九一	一三二五五六
第一野關丸	汽艇	三〇八	二二三	一、二、八七七五〇	四五、九〇九、九七六	四一八一	一四九〇五八
第一野門丸	汽艇	一〇七	七二	一、七二五〇〇	五、九七六、五三一	一六一二	五五八五五
第二野門丸	汽艇	四	四	七〇〇〇	二五〇、一二二	一七五〇	六二五三一

創業以來ノ工種別竣功高ハ左表ノ如シ

工種	工 事 名	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合 計	
		數	單 價	數	單 價	數	單 價
土 砂 浚 渫	下關港浚渫	三、一七八、二六三〇	〇、八八四	立坪	三、一七八、二六三〇	〇、八八四	〇、八八四
	門司港浚渫	五九五、六四一三〇	一九五八	二五、〇二〇〇〇	三二五〇	六二〇、六六一三〇	二〇一〇
	大里沿岸浚渫	六、一一二〇〇	三〇七二	二八、一〇四〇〇	七七六六	三四、二一六〇〇	六九二八
	彦島埋立地前假浚渫（假）	三、九三三〇〇	一二〇八	二五、二七〇〇〇	三八七六	三、九三三〇〇	一二〇八
	六連出シ浚渫			二一、八八七〇〇	三九八七	二一、八八七〇〇	三九八七
	鹿寄洲浚渫						
	計	九、三、五一二六〇	一五九三	一〇〇、二八一〇〇	四八三四	一、〇一三、七九三六〇	一九一〇
	外濱町船溜内碎岩（試）	二四三五六	七三〇五			二四三五六	七三〇五
	三ツ瀨碎岩	一七、四九三六一	二七八二	二、一六六〇八	三七八六	一九、六五九六九	二八九二
	與次兵衛岩碎岩	三九、〇二九六五	二七一九	五五八一四	一二四二八	三九、五八七七九	二八五六
碎 岩	同人力碎岩	三三二九六	四五七九二	三〇八五〇	五六六五七	六四一四六	五一〇一八
	金伏群礁碎岩	八、七七八六九	六一八九	四〇五七五	一三四五〇	九、一八四四四	六五〇九
	同人力碎岩	八六〇〇〇	二〇一四八	一、二二九九〇	三〇三二五	九八三九〇	二一四三〇
	組瀨碎岩	四、〇八一〇三	三六八〇	五、九三二二三	六〇一七	一〇、〇一三二六	五〇六五
	鳴瀨碎岩	四、五〇〇七〇	一〇六二〇	一、三三九一〇	一一七五四	五、八三九八〇	一〇八八〇
	高瀨碎岩			四、四七七三〇	六七八三	四、四七七三〇	六七八三
	計	七五、三三二〇二〇	四〇六六	一五、三三一一〇〇	八〇七五	九〇、六六三一二〇	四七四四
	外濱町船溜内碎岩浚渫（試）	六六三一〇	三五二五			六六三一〇	三五二五
	計	七五、三三二〇二〇	四〇六六	一五、三三一一〇〇	八〇七五	九〇、六六三一二〇	四七四四
	外濱町船溜内碎岩浚渫（試）	六六三一〇	三五二五			六六三一〇	三五二五

埋立		砕岩	
計	彥島埋立 門司埋立 舊門司埋立 彦島埋立地前假埋立 門司埋立地前假埋立 (假)	計	三ッ瀬砕岩 與次兵衛岩 同人力砕岩 金伏群礁砕岩 同人力砕岩 組瀬砕岩 鳴瀬砕岩 同人力砕岩 高瀬砕岩
*	二五九、〇二〇 九八、八七四 四〇、〇三二 四〇、〇三二 六五七、八〇〇 一〇、八八九 六、四〇三	九八、九九二 四五	二二、七八二 三八、六九五 一〇、五五〇 四、八四二 五五、一二五 一七、五七二 一、二七九 八六〇
〇五六六	〇五五六 〇四七五 〇一二六 〇六七四 〇六〇〇	六三、五二	四、五二六 五、六九三 四、〇七五 一、九七一 五、七三一 六、七一〇 四、七五三
*	一一、六八六 一、二二三 五、一一〇 一、五七八	二二、六四八 八〇	八、六八〇 一、五三〇 八、一〇〇 五、三五〇 六、四二〇 一〇、三一一 六、四九〇 五、二四五
二二、二六	二九一〇 一五七八	九三、五三	五、八九〇 三、三三八 一〇、七六八 三、七八六 六、八四二 八、四七九 九、九七三 六、三八九
*	二七〇、七〇六 九八、八七四 四〇、〇三二 四〇、〇三二 一八、八八九 一、五八九 六、四〇三	一一、二六六 二、五	二、四六二 三、八八八 三、三三八 一、一三六 五、三七七 六、一五四 二、七八八 一、九二八 八六〇 五、二四五
〇六七九	〇六五八 〇四七五 一、四五二 〇六七四 〇六〇〇	六九、三一	四、五七四 五、八〇三 四、五二八 二、一七〇 二、四八〇 六、七四七 七、八〇八 四、七五三 六、三八九

備考

本表以外下關港ニ於テ大阪土木出張所ヨリ借入タル第四號浚渫船二百坪掘ヲ使用シ及人力掘ニ依リ四十三年度及四十四年度ニ於テ二萬四千四百四十二坪七分一厘此坪當リ壹圓廿壹錢四厘ヲ浚渫セリ又表中前年度迄竣功高欄下關港浚渫ノ内二千二百八十一坪一分ハ假浚渫又同欄三ッ瀬砕岩ノ内百十四坪三分二厘ハ試驗工事ナリ又單價ノ計算ニハ四十四年度ハ工費

第四 門司港修築工事

(下關土木出張所)

本工事ハ大正八年度ヨリ同十五年度ニ至ル八箇年繼續事業總工費五百廿五萬圓ニシテ内事業費四百九拾七萬四千五百七圓、事務費廿七萬五千九百四拾參圓ナリ其計劃ノ大要ハ左ノ如シ

一、白木崎ヨリ北東ニ向ヒ幅五十間、延長七百卅間ヲ平均最干潮位上十三尺ニ埋築シ埋立地ニハ水深卅三尺ノ繫船壁ヲ築造シ以テ外國貿易用充ツニルモノトス

二、現在第一船溜ノ陸舌ヲ撤去シ之ニ換フルニ沖合五十間ノ所ニ岸壁兼用ノ防波堤ヲ築キ其外側ハ水深廿四尺ノ繫船壁トシ中國通定期船二隻若クハ三千噸級船一隻ノ繫留ニ便シ内側ハ水深十二尺ト爲シ大型舢舨船ノ使用ニ供シ船溜内ハ可成水面ヲ廣クシ其一部ヲ埋立テ物揚場ニ供シ併テ既設税關埋立地ト鐵道トノ聯絡ヲ計ラントス而シテ護岸ノ水深ハ八尺トス

三、前記防波堤ト外國貿易用埋立地トノ間ニ介在スル延長百七十五間ヲ以テ關門聯絡渡船及公私汽艇用ノ繫留棧橋設置箇所ニ充テ尙其沿岸幅十間ヲ埋築シ之ヲ道路及荷揚場ニ充テ護岸ハ總テ水深八尺ヲ保タシム

四、白木崎以南外國貿易用埋立地ニ隣リテ現在ノ海岸ニ並行シ沖合五十間ヲ鐵道省埋立豫定地附近迄埋立テ其護岸ヲ十二尺トシ在來ノ貯炭場ヲ此處ニ移轉シ主ニ其護岸ヲ石炭ノ荷役ニ供セントス

五、鐵道省埋立豫定地ノ前面ニ當リ前記石炭荷役用護岸ノ延長線内ニ延長三百七十間ノ防波堤ヲ築造シ其内部ヲ舢舨船ノ船溜ニ供セントス

施工狀況

函工場
設備
假護岸

一六五
〇〇〇

△

三、九六九
五七三〇〇
六八〇

二四四〇六


總

計

△ 六四、七七〇
一四四七〇二五〇

本年度支出シタル工費ハ拾四萬參千八拾七圓九拾四錢壹厘ニシテ現在物品代價ヲ合算スレバ總支拂額ハ廿貳萬六千六拾參圓六拾八錢六厘ト爲ル工費總括表ハ左ノ如シ但シ表中「△」印ハ無代價使用品等

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		現在物品代價		合		計	
	岸壁費	埋立費	船舶及機械費	雜費	施中諸費	總計	岸壁費	埋立費	船舶及機械費	雜費
前年度迄竣功高	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
本年度竣功高	一八、七四三 八二二〇〇	七、九八〇 六一〇	六四、八六二 九八七八一 三九五	六、二一六 五、六九三 三六〇	四、五二八 一、三三〇	一四三、〇八七 一五、七九三 六九一〇	△	△	△	△
現在物品代價	一、四九七 九四一	四、一七八	八〇、七七一 一八五九二 四二〇	一、七三八 一、五〇七	五七七 九〇〇 七	八二、九七五 一九〇七五 九七四〇五	△	△	△	△
合	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
計	二〇、二四一 八二二〇〇	七、九八四 七八八	一四五、五七九 一〇〇六四 〇四七	六、三九五 五、七〇二 五〇六	四、五八六 一、三三五	二二六、〇六三 一五、九八四 五八〇	△	△	△	△



第五 神戸港防波堤築造工事

(神戸土木出張所)

本工事ハ當初大藏省ニ於テ起工シタルモノニシテ神戸港ニ於ケル海陸運輸聯絡設備擁護ノ目的ヲ以テ第一期工事トシテ明治四十三年度ニ著手シ大正四年度ニ至ル迄ハ準繼續費ノ形式ニ依リ年々其所要額ヲ要求シ六箇年度間ニ工費百九拾貳萬圓ヲ計上シ大正五年度以降ハ同七年度ニ至ル三箇年ノ繼續費ニ改訂シ毎年度廿五萬圓宛合計七拾五萬圓ヲ追加セラレタルモ尙擴張ノ必要アルヲ認メラレ大正六年七月臨時帝國議會ノ協賛ヲ經テ大正六年度ヨリ同十年度ニ至ル五箇年ノ繼續事業ニ變更セラレ更ニ工費貳百萬圓ヲ計上セラレタルヲ以テ當初ヨリノ工費豫算累計ハ四百六拾七萬圓ナリトス而シテ大正八年度ヨリ内務省所管ニ移サレタルモノナリ

計畫ノ大要

神戸港ハ北緯卅四度四十一分、東經百卅五度十一分、攝津ノ西南ニ位シ兵庫、神戸ノ兩灣ヨリ形成セルヲ以テ南方ノ風波頗ル激烈ニシテ常ニ繫船設備其他ニ及ボス被害甚大ナルガ故ニ之ガ擁護ニ備フル爲メ港内ニ東南二條ノ防波堤ヲ築造シ以テ港内ノ靜穩ヲ期セントスルニ在リ今防波堤ノ位置延長等ヲ記スレバ

- 一、南防波堤ハ港界線ヲ表示スル和田岬ノ立標(北方ノ分)ヨリ東微北ニ走ル一線上ニ存在シ其全長ヲ約五百間トス
- 二、前現ノ一線ト天側點ヲ通ズル眞北線ト相交又スル一點ヨリ南防波堤ノ西端ニ至ル間隔ヲ百五十間トシ之ヲ港ノ西副門トス
- 三、南防波堤ノ東端ト東防波堤ノ南端トノ間ニ港門(干潮面以下水深七尋以上)ヲ設ケ其幅員ヲ百五

十間トス

四、東防波堤ハ南防波堤ノ法線ヲ延長セル一線上ニ起リ一直線ニ北微東ニ約九百五十間ニシテ茲ニ幅員五十間ノ東副門ヲ存シ尙同方向ヲ取ルコト約廿五間ニシテ夫ヨリ七百間ノ半徑ヲ以テ方向ヲ北東ニ轉ジ大藏省第二期工事突堤ノ南端トノ間ニ二百間ノ間隔ヲ存スルコト

五、税關擴張第一期工事ヲ擁護スルノ目的ヲ以テ大藏省ニ於テ施行セントスル東防波堤ノ一部延長六百卅二間ハ其南端ヲ税關第一期工事最西埠頭ノ西南角ヨリ約南東ノ方向ニ劃サレタル一線ト東防波堤ノ法線ト交叉スル一點ニ一致セシメ茲ニ幅員五十間ノ東副門ヲ設クルモノトス右ノ計畫ニ依リ大藏省ニ於テ明治四十三年度以降年々工事ヲ施行シ來リシガ大正八年度ニ至リ内務省ヘ所管換ト爲リ其際本省ニ於テ決定シタル本工事ノ計畫説明書ノ大要ヲ更ニ掲記スレバ神戸港南防波堤ハ和田岬ノ立標ヨリ東微北ニ走ル一線上ニ於テ陸岸ヨリ百五十間ヲ隔テ、延長五百間ヲ築造シ其終端水深七尋以上ノ箇所ニ於テ東防波堤（既設）頭部トノ間ニ百五十間ノ港門ヲ置キ又起點ト陸地トノ間ニハ副門ヲ置ク其防波堤ノ構造ハ海底ニ大小二種ノ割石ヲ投下シ其沖側ハ二割、港側ハ一割五分ノ法トシ朔望平均干潮面以下十八尺ニ達スル捨石堤ヲ設ケ其中央ニ高幅各廿一尺、長四十尺ノ鐵筋混凝土函ヲ据付ケ亦函内及函上七尺迄ハ場所詰混凝土工ヲ施シテ干潮面以上十八尺ニ達セシメ尙堤脚ノ沖側ニハ重量約十三噸ノ混凝土方塊ヲ置キ港側ニハ大割石ヲ投下シテ以テ函ノ根固ト爲スモノトス

施工狀況

本工事ハ起工以來九箇年度間ハ大藏省ニ於テ施行シ内務省ハ大正八年度ヨリ其未完成ニ屬スル殘工事ノ施行ヲ繼承シタルモノナルヲ以テ今狀況記述ノ聯絡上過去九箇年度間ニ於ケル既成部分ノ大要ヲ掲

ゲンニ東防波堤延長六百卅二間ノ内水深卅三尺、延長二百五十間ト水深卅六尺、延長三百五十間ト頭部燈臺二箇所トヲ完成(但シ各水深共上部胸壁ヲ除ク)シ並水深四十三尺南防波堤延長五百間(堤長四百七十間頭部燈臺二箇所各十五間宛)ニ對シテハ本工事ノ主要部タル基礎捨石百卅五間、荷重据置延長八十六間、上部床均廿間ヲ完成セシメ亦之ガ築造材料タル鐵筋混凝土函ノ製造十四間六分(約二箇二分)混凝土方塊ノ製造一千三百廿一箇ノ製造ヲ了ヘ此直接工費ノ累計貳百四萬八千五百四拾壹圓六錢壹厘ニ達セリト謂フ而シテ本省移管後ハ専ラ工事ノ進捗ニ努力シタリト雖モ戰後財界ノ好況ハ一般高潮ニ達シ物價ノ暴騰底止スル所ヲ知ラズ爲ニ材料ノ供給意ノ如クナラズ亦一面ニ於テハ前年來引續キ海運界ノ隆盛ト各種事業ノ勃興ニ伴ヒテ船員職工人夫等ノ爭奪尙激甚ナルガ故ニ相當優遇ノ途ヲ講ジタルニ拘ハラズ他ニ轉職セントスルノ傾向止マザリシハ工事施行上ニ及ボシタル影響多大ナリトス

本年度ハ南防波堤ノ幹部タル堤體築造工事ヲ施工シ年度内基礎工事ニ於テ捨石六十七間、荷重据置廿九間、上部床均八十八間ヲ完成シ鐵筋混凝土函ノ据付工事ニ於テハ函ノ沈置百七間餘同函内填充百七間餘、根固用方塊据付延長九十一間(方塊一千七箇)ヲ實施シタリ又前記築造用材料ニ於テハ鐵筋混凝土函ノ製造百四十五間(壹箇ノ長四十尺)混凝土方塊大小通ジテ八百四十三箇ヲ製造シ函内填充用混凝土ノ混和量十一萬六千二百一十一才ヲ製造シタリ而シテ是等ノ諸材料ノ現場運搬ハ鐵筋混凝土函ニ在リテハ浮船渠ヲ使用シテ之ヲ浮游セシメ混凝土方塊ニ在リテハ溝渠内運搬汽車ニテ陸上送出(函内填充用混凝土同上)ヲ爲シ起重機船ヲ介シテ臺船ニ積込ミ小蒸氣船ヲ以テ各現場ニ曳送スルモノナリ

鐵筋混凝土函一箇ニ對スル製造費ハ五千五百九拾圓四拾五錢六厘ニシテ其工費内譯ハ左ノ如シ

工 種	製 函 一 箇 ニ 對 ス ル			百 立 方 尺 ニ 對 ス ル		
	材 料 費	勞 力 費	合 計	材 料 費	勞 力 費	合 計
	鐵 筋 曲 方 及 組 立 型 枠 組 立 及 取 外 混 凝 土 製 造 及 填 充 混 和 機 電 力 昇 降 機 雜 費					
鐵 筋 曲 方 及 組 立	二、〇一九三三三	二、〇四三〇一	二、一三三六二四	四七、四四二	四、五九五	五二、〇三七
型 枠 組 立 及 取 外	一、三六〇七七	三六、七六四二	五〇、三七一九	三〇、六一	八、二六九	一、一三三〇
混 凝 土 製 造 及 填 充	二、三四二一七八	二、二四七八八	二、五六六九六六	五二、六八〇	五〇、五六	五七、七三六
混 和 機	二六、〇〇五	二五、一八八	五一、一九三	〇、五八五	〇、五六七	一一、五二
電 力 昇 降 機	四九、八九三	二、八二二	五二、七一四	一一、二二	〇、〇六三	一一、八五
雜 費	七〇、三五五	一一、八八五	一九二、二四〇	一五、八三	二、七四一	四三、二四
總 計	四、六四三八三一	九四、六六二五	五、五九〇、四五六	一〇、六四七三	二、二九一	一、二七七六四

右函ノ形狀ハ長四十尺、高廿二尺、底幅廿三尺、天端幅十二尺ナルガ故ニ内部ヲ四箇ノ空洞ニ區劃シ壁厚一尺一寸餘乃至六寸トシ底厚ハ一尺二寸トス尙底部ノ中央ニハ縦ニ補強用桁高一尺八寸、幅一尺二寸ヲ有シ函ノ總容積ハ一萬三千三百五才八九ニシテ内混凝土ハ四千四百四十六才〇七、鐵材(八分ノ五吋以下四分ノ一吋迄)八施五四八、函ノ總重量ハ八百四十三施五ニ達シ使用鐵材ノ混凝土ニ對スル比ハ一千分ノ八七四ニ相當セリ

方塊一箇ニ對スル製造費ハ壹百四圓八拾錢參厘ニシテ其工費内譯ハ次ノ如シ

工 種	材 料 費	勞 力 費	合 計
方 塊 製 造	八九、七九五	九、七七〇	九九、五六五
同 上 轉 置	〇、二二一	〇、三八五	〇、六〇六

同上陸上送出費

總

計

九一〇一

一三六〇

一〇四八〇三

〇六三二
〇四五三

〇八二〇
二七二七

一四五二
三一八〇

右方塊ノ形狀ハ長九尺、幅六尺、高四尺ニシテ配合ハ「セメント」一、砂二、砂利五ノ割合ナリ而シテ其製造方法ハ枕木面上ニ配列シタル模型中ニ混凝土ヲ填充シ約一週日ヲ經テ側模型ヲ解放シ約三週日ノ後底板ヲ撤シ貯積場ニ轉置ノ上乾燥セシム而シテ混凝土詰作業ヲ終リタル時ヨリ轉置スル迄ハ筵ヲ以テ周圍ヲ包ミ日々淡水ヲ撒布シテ其急激ナル乾燥ヨリ生スル表面ノ龜裂ヲ豫防スルモノトス

南防波堤基礎工事ハ元大藏省ノ起工ニ係リ大正七年度迄ニ延長百卅五間ノ捨石ト荷重据置廿九回ト上部床均廿間ヲ完成セシメタル未完成工事ヲ繼續シタルニ實際ノ狀況ハ既定設計ノ踏襲ヲ許サルヲ以テ更ニ延長百間ノ捨石ト荷重据置卅四回並上部床均約百廿八間ト前年度來ノ施工區域内ニ於ケル捨石ノ補助(荷重据置)ノ結果沈降度甚シキ箇所アリタル爲メ約百五十間ヲ追加シタリ又基礎捨石ハ堤心ニ於テ海底ヨリ高十二尺迄一箇ノ重量十五貫未滿ノ割石ヲ堤ノ中心ヨリ左右ニ捨込ミ其上ニ一箇ノ重量十五貫以上ノ割石ヲ投入シ其法面ニ於テ干潮面以下廿五尺及卅尺ヨリ十六尺ニ至ル間ヲ一箇ノ重量八十貫以上ノ割石ヲ以テ包被ス該割石ハ一箇所ニ推積セザル施工ヲ肝要トセリ又荷重据置ハ根固用ノ方塊ヲ利用シテ一箇所約九間、幅約四間、高ハ荷重沈降ノ狀況ニ依リ方塊六段(高廿四尺)乃至七段(高廿八尺)等適當ニ疊積シ基礎堤上ニ相當ナル期間ヲ据置キ一箇所概ネ三回ノ荷重ヲ施工スル豫定ナリシモ海底地盤ノ軟硬ニ依リ時ニ回数増加ノ必要アルモノトス而シテ本年度ニ於テハ第一回荷重八箇所、第二回荷重九

箇所、第三回荷重九箇所、第四回荷重三箇所、通計廿九箇所ノ荷重据置ヲ實施シタリ又上部床均ハ鐵筋混凝土函据付ノ座床ヲ構成スルモノニシテ基礎捨石ノ天端ヲ水平ニ且堅牢ニ割石ヲ組合セ函据付後ノ沈下ヲ約一尺二寸トシ床均ノ天端ヲ干潮面以下十四尺八寸ト定メテ施工シタリ又鐵筋混凝土函据付工事ハ浮船渠ニテ浮游セシメタル鐵筋混凝土函ヲ曳船ニテ現場ニ曳送シ所定ノ捨石堤上ニ沈置シ其内部ニ割石及混凝土ヲ填充シテ堤ノ主體ヲ形成セシメ尙函ノ兩側ニ根固方塊ヲ疊積スルモノニシテ幹部延長四百七十間ニ對スル函ノ所要數七十箇トス而シテ函ト函トノ間隔ハ約三寸ヲ保タシメ函ノ頂面ハ將來ノ沈降ヲ見込ミ一尺二寸ヲ高メ干潮面上七尺二寸トセリ而シテ本年度ハ南防波堤西頭部始點ヨリ延長約六十三間四分三厘ノ位置ヨリ函廿箇ヲ据付クル豫定ナリシガ屢々天候ノ不良ト風波ノ障害ニ遭遇シ休工ノ止ム無キ時日多カリシ等ノ爲メ終ニ函十六箇ノ据付ヲ完了シタルノミナリ又函内填充ハ函据付後其内部ヲ混凝土及割石ヲ以テ填充スルモノニシテ函一箇ニ對スル填充量ハ混凝土此配合「セメント」〇・五、火山灰〇・五、砂二、砂利五約七千四百才、割石十五貫以上約八坪ナリトス又根固方塊ノ据付ハ函體ノ外側ニ四段内側ニ三段宛、長九尺、幅六尺、高四尺ノ方塊ヲ間口十一箇ノ割合ヲ以テ据付ケ函體ノ安全ヲ期セリ兵庫縣下加古川尻ヨリ切込砂利採取ノ目的ヲ以テ大正九年二月高砂工場ヲ尾上村字養田ニ設置シタリ輸送船ハ高砂港ニ繫留シ現場ヨリ小船ニテ積込ミ之ヲ小蒸氣船ニテ神戸港ニ輸送ス此行程海上廿三哩トス本年度ハ創業日尙淺キ爲メ僅ニ十九立坪五合ノ採取ニ過ギザリキ

本年度本工事施行ノ爲メ直接使用シタル工費ハ五拾五萬參千四百六拾八圓九拾六錢八厘ナリ其内譯左表ノ如シ

工 種		數 量		金 額		單 價	
南防波堤	基礎工事	捨重据石	六、七	二、一九、三五八	九、三六	三、二七四	〇〇〇
荷重据	上部均置	二、九	八、八	二、五、六〇六	〇、八二	八、八二	九六八
雜費	計			一、一〇、二二八	二、三	一、二五	二、五九三
製造	陸上送	九、〇〇	八、四三	二、六二、〇三九	一、一五	一、〇二	三、八四
方塊製造	雜費			八、四、五二〇	九、〇九	一、四三	五、三
鐵筋混凝土	型枠組立及取外	一、七三〇	一、八六〇	二、八六二	六、八三	二、一八	三、九〇〇
函製造	雜費			八、八、六九一	二、九二	四、八七	四、六〇
鐵筋混凝土	型枠組立及取外	一、七三〇	一、八六〇	三、七、七八一	四、七八	二、四九	六、五三
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	九、〇六六	九、三三	二、四九	六、五三
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	五、三、四一七	四、六七	二、四九	六、五三
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	三、四九八	七、六一	二、四九	六、五三
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	一、〇三、七六四	六、三九	八、〇五	〇
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	八、六三	八、二七	六、三六	九、〇
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	六、七三八	四、一〇	八、五二	三、三
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	七、八〇三	〇、九五	一、六、七〇	七、九五九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	一、三〇二	六、二七	四、八五〇	二、〇五
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	一、六、七〇七	九、五九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
函據付工事	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九
鐵筋混凝土	方塊内填	一、〇七、四三	一、〇七、四三	四、〇、六	一、七八九	四、〇、六	一、七八九

工種	數量	金額	單價
切込砂利採取	立坪 一九五〇	四五三九一〇	二三二七〇
陸揚	一九五〇	一九六七五六	一〇〇九〇
雜費	一九五〇	四七八三〇	二九五〇
生田	日 二四七	二二一〇六〇	一一三三〇
平野	二八五	九一九五五六	四七一五六
須佐	一七	一七、五九九三五二	七一二五〇
古船	二八四	九、二〇五八六一	三二三〇〇
潮計	一二四	四八七〇八六	二八六五〇
總計		五五三、四六八九六八	三七一九六

本工事創業以來ノ工種別竣功高ヲ掲グレバ左表ノ如シ但シ表中前年度迄竣功高ハ總テ大藏省施工ニ係ルモノトス

工種	計畫高	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合計	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額
水深三十三尺防波堤	間 二五〇	間 二五〇	五、六三、六六一六一七	間	間	間 二五〇	五、六三、六六一六一七
水深三十六尺防波堤	間 三五〇	間 三五〇	七、六八、七三七一八二	間	間	間 三五〇	七、六八、七三七一八二
東頭部燈臺	間 三二二	間 三二二	一、五〇、九九〇五四四	間	間	間 三二二	一、五〇、九九〇五四四

總計	水深四十三尺防波堤	基礎捨石	荷重据置	上部床均	鐵筋混凝土函製造	函据付及填充	方塊製造	方塊据付	上部胸部壁	南頭部燈臺	水深卅三尺上部胸壁	水深卅六尺上部胸壁	切込砂利採取
	四七〇	四七〇	四七〇	四七〇	四七〇	四七〇	五、一七〇	四七〇	四七〇	三〇二	二五〇	三五〇	
		一三五	八六	二〇	一四六七		一、三二一						
		三六〇、一四八七二二	二七、三八五七〇	二、四六一一六二	四一、五二九〇八四	二、八一二七九一	一三〇、八八一三八九						
		六七	八三、五五	八八	一四、五三〇	一〇、七四三	八四三	九一、五五					一九、五〇
		二二七、一三三三五六	三七、七一二五五二	一三、三九六三五五	一〇三、七六四六三九	六〇、五六二一〇六	八八、六九一二九三	一一、二八九一一					九一九五五六
		二〇二	一六九、五五	一〇八	一五九九七	一〇、七四三	二、一六四	九一、五五					一九、五〇
		五九七、二八二〇七八	六五、〇三一一二二	一五、八五七五一七	一四五、二九三七二三	六三、三七四八九七	二一九、五七二六八二	一一、二八九一一					九一九五五六
二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一	二、〇四八、五四一〇六一

本年度ニ於テ本工事施行ノ爲ニ要シタル工費ハ六拾萬四千四百五拾五圓八拾貳錢七厘ニシテ前年度迄大藏省ニ於テ施工シタル工費貳百五拾五萬五千七拾八圓七拾四錢八厘ヲ合算スレバ總工費參百拾五萬九千五百卅四圓五拾七錢五厘(現在物品代價ヲ含マズ)ト爲ル工費總括表ハ左ノ如シ


費目	前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合計
防波堤費	二、〇四八、五四一〇六一	五五三、四六八九六九	九二、八一五八八〇	二、六九四、八二五九一〇

第四章 港灣改良工事（神戸港防波堤築造工事）

二三四

費目	前年度迄竣功高		本年度竣功高		現在物品代價		合 計
	機 械 費	雜 工 事 費	機 械 費	雜 工 事 費	機 械 費	雜 工 事 費	
總 計	二、五五五、〇七八 七四八	一六、八三三、〇三〇 三四四、七〇四 六五七	六〇四、四五五 八二七	一二、九八五、〇四八 三八、〇〇一 八一〇	一〇七、五五三 六八二	一四、五六七 一三二	三、二六七、〇八八 二五七
		一七四、九八八 七四八		一七〇、六七〇		一四、五六七 一三二	一七四、九八八 七四八
		三九七、二七三 五九九					三九七、二七三 五九九

神戶港



第六 神戸港修築工事

(神戸土木出張所)

本工事ハ明治卅九年大藏省所管トシテ神戸税關海陸運輸聯絡設備ノ爲メ起工シ翌四十年ニ至リテ之ヲ擴張シ小野濱前面ニ繫船用突堤四條ヲ築設シテ上屋其他ノ陸上設備ヲ爲ス計畫ノ下ニ工事ヲ進メ(竣功ノ部分ハ大正三年以降神戸税關ニ於テ之ヲ利用ス)又明治四十三年ニハ神戸港内ニ東防波堤ノ一部延長六百卅二間ノ築造工事ニ著手シ更ニ大正六年ニハ南防波堤延長五百間ノ起工ヲ見ルニ至レリ如斯本港ノ設備漸次見ル可キモノアルニ到レリト雖モ彼ノ歐洲大戰ノ影響ハ本港ノ内外貿易ニ急劇ナル發展ヲ來シ到底既設計畫ヲ以テシテハ猶且儉安ヲ許サバルノ狀勢ヲ示セリ茲ニ於テ乎神戸市ハ一層設備ノ改良並擴張ノ必要ヲ認メ進デ該工費ノ一部ヲ負擔セン事ヲ稟請スルニ至リシヲ以テ即チ政府ハ總工費貳千七百拾萬圓ヲ豫算シテ大正八年度以降同十七年度ニ至ル十箇年ノ繼續事業トシテ兵庫地先國產波止場附近ニ於ケル内國貿易ノ設備濱邊通ニ於ケル外國貿易ニ對スル設備ノ擴張ヲ初メトシ兵庫及神戸海岸地先ノ埋築物揚場舥船溜ノ新設並港内ノ靜穩ヲ期ス可キ防波堤ノ延長工事等ヲ計畫シ以テ本港ニ於ケル内外貿易上ノ施設ヲ完備セシメントスルニ在リ

計畫ノ大要

本工事ハ神戸港ニ於ケル内外貿易設備ノ改良並擴張及港内樞要ノ位置ニ防波堤ヲ築造スルモノニシテ其計畫ノ大要左記ノ如シ

種	別	位	置	下干潮水面以	面積又ハ延長	摘	要
埋立	外國貿易設備	海岸通地先			11,410.00 面坪	西遊園地及第二波止場前面	

種 別	位 置	干潮水面以下	面積又ハ延長 面坪	摘 要
埋 立	外國貿易設備	濱邊通地先	七九八五〇	濱邊通前面
	兵庫	地先	九二、一八〇	兵庫地先前面
小	海 岸 通 地 先	計	八一、六〇〇	第二波止場前面
	計		一一、六一二	
繫 船 壁	外國貿易設備	濱邊通地先	二六〇	大小船舶十五隻維繫
	兵 庫 地 先	計	一、一六七	同
小	同 兵 庫 地 先	計	一、四二七	大小船舶十六隻維繫
	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	一七〇	同
同 海 岸 通 地 先	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	六〇〇	同
	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	一一〇	同
同 海 岸 通 地 先	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	三三〇	同
	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	一六〇	同
同 海 岸 通 地 先	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	一、七二二	同
	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	三、一四八	同
同 海 岸 通 地 先	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	二三八	同
	同 同 同 同 同	同 同 同 同 同	二九七	同

物揚場		防波堤	
外國貿易設備	内國貿易設備	防波堤築造	船外國貿易設備
濱邊通地先	海岸通地先	東防波堤ノ一	海岸通前面
同	兵庫地先	東防波堤ノ二	計
計	計	計	小計
二九	二二	一〇〇	二、二九八
九	二	六〇〇	一、四一〇
七二二	一、三三二	八一〇	一、五二〇
九五	一一	既定防波堤ノ延長	船船溜用
九四六	六五〇		
	二八五		
	九		

施工狀況

本計畫ノ豫算總額ハ貳千七百拾萬圓(内俸給及事務費七百八拾四萬圓)ニシテ内内國貿易設備費九百卅萬圓内神戸市負擔六百廿萬圓即三分ノ二)外國貿易設備費壹千百萬圓(内神戸市負擔五百五拾萬圓即二分ノ一)防堤波築造費六百八拾萬圓(全部國費)ナリトス

大正八年四月一日神戸土木出張所ヲ設置シ神戸港防波堤築造工事及神戸港修築工事ノ二大事業ヲ施行スルコト、爲ル而シテ前者ハ大藏省ノ移管ニ屬シ從テ各般ノ設備等同時ニ繼承セルヲ以テ工事ノ續行

ニ間斷無カリシモ後者ハ新ナル起工ナルガ故ニ之ガ準備ニ相當ノ日子ヲ費シ同年五月十九日ヲ以テ本工事ノ大部ヲ管掌セシムル爲ニ埋立工場ヲ設置シ七月十六日ヨリ既定計畫ノ一部タル海岸通ニ於ケル物揚場築造工事ヲ開始シ夫ヨリ港内ノ深淺測量、兵庫地先ニ於ケル物揚場築造工事等ニ著手シタリ又工事施行ニ際シ順序トシテ二三ノ調査ヲ行ヒタルハ即チ兵庫築島沿岸濱地調査、澱川尻海底試鑿、武庫川口及枝川附近調査、男ノ里川尻及大津川尻調査等ナリ其外捨石用割石ヲ直營採取計畫ノ下ニ神戸港外近距離ノ地ニ於テ恰適ナル斫出場選定ノ結果淡路國津名郡岩屋町字鶴崎海岸ニ於テ斫出地域ヲ得タルヲ以テ其位置及附近海濱ヲ調査スルノ必要ヲ認メ大正八年十一月實測ニ著手シ同十二月完了シタリ

本年度著手ノ工事ハ本修築工事中最先ニ築造ヲ要スル外國貿易設備ノ内海岸通ニ於ケル京橋ト米利堅波止場間水深九尺ノ物揚場築造及濱邊通地先ニ於ケル鐵筋混凝土函製造場ニ充ツル位置ノ埋立又内國貿易設備ニ在リテハ兵庫地先ニ於ケル築島沿岸物揚場築造並方塊製造場ニ充ツ可キ箇所ノ埋立等ヲ施工ス以下項ヲ逐フテ其狀況ヲ記述ス可シ

外國貿易設備 本工事ハ岸壁及物揚場工事七件、埋立工事四件、雜費支辨工事四件、營繕費支辨工事三件、合計十八件ナリトス

物揚場築造工事ハ海岸通ニ於ケル水深九尺ト濱邊通ニ於ケル水深十二尺及十八尺ノ三箇所ニシテ水深九尺物揚場ニ對シテハ基礎延長百廿九間、荷重据置百十間、上部床均延長八十間、右垣四間ヲ完成シ同十二尺物揚場ニ對シテハ基礎延長十八間、同十八尺物揚場ニ對シテハ基礎延長四十間ヲ完成セシメタリ而シテ本工事ニ要シタル本年度方塊ノ製造數ハ三百四十一箇ニシテ其形狀ハ長六尺、幅五尺、高四尺ノモノ百八十六箇ト長六尺、幅五尺、厚五尺ニ三尺五寸ノ異形ナルモノ百五十五箇ナリトス

埋立工事ハ濱邊通及海岸通ノ二箇所ニシテ右ハ何レモ本工事中最も急施ヲ要スル箇所ナリトス其埋立方法ハ大輪田丸「プリストマン」式自走浚渫船及木曾川丸「ボンブ」式浚渫船ノ兩船ヲ使用シテ埋築地ニ土砂ヲ投棄スルモノニシテ土量併テ一千七百四十六立坪ナリシ

右ノ外雜工事トシテ濱邊通地先ニ於ケル假護岸ノ築造ト港内ニ於ケル地質ノ調査及港内ノ深淺測量並主要材料ノ品質試驗等ヲ施行シタリ

內國貿易設備 本工事ハ岸壁及物揚場工事七件、埋立工事三件、材料採取費支辨工事四件、雜費支辨工事八件、營繕費支辨工事一件、合計廿三件ナリトス

兵庫地先ニ於テ本年度施工シタル物揚場築造ハ水深九尺ニ於テ二箇所、同十八尺一箇所併テ基礎捨石二百一十一間、荷重据置十一間ヲ完成セシメタリ而シテ本工事ニ使用シタル方塊ハ三百六十五箇ニシテ內長六尺、幅五尺、高四尺ノモノ百四十五箇、長六尺、幅五尺、厚一端ハ四尺、一端ハ三尺五寸ノ異形ナルモノ二百廿箇ナリ

兵庫地先ニ於ケル岸壁工事ニ充用スル爲メ第一突堤東側護岸延長二百間ニ存在スル方塊中上段一列(方塊二百四十箇)ヲ取除キ其跡ノ胸壁目地部ヘ防水工ヲ施行セリ

埋築工事ハ兵庫地先ニ於ケル既定地域ノ下埋工事ニシテ兵庫沖ニ新設ス可キ第二突堤南側ニ於ケル既定水深卅尺ノ浚渫ヲ行ヒ之ヲ兵庫地先ニ於ケル方塊製造場トナル可キ地區内ニ投下シタリ此土量二千五百五十八立坪ニシテ右埋立地域ノ土砂ヲ擁護スル爲メ締切堤甲乙通ジテ八十間ヲ築設ス
右ノ外材料採取區域内ノ工作物移轉工事、割石採取事業準備工事、港内深淺測量等ヲ行ヒタリ其測量事業ハ將來內國貿易設備工事ヲ施行スル區域ノ深淺測量、埋立用土砂ヲ得ンガ爲メノ武庫川尻及枝川尻ノ測

量及石材採取設備ニ伴フ淡路國岩屋町字鵜崎海岸ノ測量等ナリ

神戸港修築工事ハ本年度ノ創業ニ屬スルヲ以テ相當設備ヲ爲サザル可カラザル次第ナルモ防波堤築造工事移管ノ際保管轉換セル船舶諸機械及建設物件等ノミニテハ到底完全ナル需要ヲ滿ス能ハズ又新ニ是等ノ設備ヲ爲サンカ貴重ナル時日ト費用トヲ要スルヲ以テ從來ノ關係上使用貸借ヲ爲シタルモノ多數アリ其重ナルモノヲ掲グレバ東京第二土木出張所ヨリ木曾川丸（ポンプ）式浚渫船一艘價格九千四百五拾圓大阪土木出張所ヨリ鐵製土運船（側開十坪積六、底開十坪積二）八艘（價格不詳）大藏省ヨリ大輪田丸及第二號浚渫船（ブリストマン）式浚渫船二艘（價格拾參萬五千貳百拾六圓）起重機船（蒸氣式十三噸卷一、三噸卷二）二艘（價格六萬壹千九百四拾壹圓土運船（側開四坪積三、底開五坪積二）五艘（價格壹萬四千百廿七圓）方塊運搬船等九艘（價格壹千六百九拾五圓）方塊運搬汽車二臺（價格四千六百圓）混和機外十一種類（價格五萬五百六拾壹圓）等ヲ借入レタリ

本年度ニ於ケル工費ハ卅九萬七千四百拾參圓六拾壹錢ニシテ内外國貿易設備費所屬廿萬四千七百七拾參圓五拾壹錢貳厘、内國貿易設備費所屬拾九萬貳千參百七拾圓九錢八厘ナリ工費總括表ハ左ノ如シ

費 目		前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合 計
外國貿易設備費	岸壁及物揚場費		五九、〇三七・七六三	一一、八一六・九一七	七一、八五四・六八〇
	埋立費		三六、六〇三・一七〇	六、八七五・五八二	四三、四七八・七五二
	雜費		三七、一九一・一二六	一、五二一・五四九	三八、七一・二六七
	船舶及機械費		六七、〇〇一・六九四	七、四二六・二九三	七四、四二七・九八七
	施工中諸費		四、九三九・七五九		四、九三九・七五九

[illegible]

神戸港修築工事概算表									
工区	工事名	単位	数量	単価	金額	工区	工事名	単位	数量
第一工区	第一防波堤	延米	1,000	100	100,000	第二工区	第二防波堤	延米	1,000
	第二防波堤	延米	1,000	100	100,000		第三防波堤	延米	1,000
	第三防波堤	延米	1,000	100	100,000		第四防波堤	延米	1,000
	第四防波堤	延米	1,000	100	100,000	第三工区	第五防波堤	延米	1,000
第二工区	第五防波堤	延米	1,000	100	100,000		第六防波堤	延米	1,000
	第六防波堤	延米	1,000	100	100,000		第七防波堤	延米	1,000
	第七防波堤	延米	1,000	100	100,000		第八防波堤	延米	1,000
第三工区	第八防波堤	延米	1,000	100	100,000	第四工区	第九防波堤	延米	1,000
	第九防波堤	延米	1,000	100	100,000		第十防波堤	延米	1,000
	第十防波堤	延米	1,000	100	100,000		第十一防波堤	延米	1,000
	第十一防波堤	延米	1,000	100	100,000		第十二防波堤	延米	1,000
計					1,000,000	計			