

第一三 阿賀野川改修工事

(新潟土木出張所)

本年度阿賀野川改修工事ハ前年度ヨリ繼續ニ係ル掘鑿六箇所、築堤六箇所、護岸制水一箇所、浚渫二箇所ノ十五工事ト尙新規著手ノ小阿賀閘門外十一工事合計廿七工事ト其他附隨工事ノ施行ニ從事セリ右ノ内最モ主要ナルモノハ川敷ノ掘鑿工事ニシテ從來ノ機械能力ニテハ事業振ハザリシニ依リ曩ニ千住機械工場ニ掘鑿機及機關車ノ製作方ヲ依囑シ尙他河川ヨリ借入ヲ爲シ極力作業ノ進展ヲ計リ尙一層ノ成果ヲ收ムル爲メ人力掘鑿ヲモ併行セリ然ルニ時勢ハ再ビ物價勞銀ノ暴騰ヲ促シ加フルニ出役人夫ノ多數ハ概ネ沿岸村民ナレバ養蠶時、恙虫發生時ニ際シテハ出役者著シク減退スルノ狀態ナレバ一時出役者ノ闕乏ヲ感ゼザルニ非ラズト雖モ概シテ天候良好ナリシト附近農村ノ產業萎靡振ハザリシニ依リ年ヲ通ジテハ出役者多數ナリシガ故ニ存外事業ノ進展ヲ見ルニ至リ爲ニ掘鑿土量七萬參百九十七立坪ヲ竣功スルニ至レリ其工費拾參萬參千百四拾九圓七拾貳錢ナリ而シテ恙虫驅除トシテハ發生地ニ工事著手ノ場合ハ先以テ施工地ニ豫防劑ヲ散布シ就業者ニ豫防液ヲ噴霧セシ爲メ施工中一人ノ罹病者ヲ出スニ至ラザリシハ將來施工上ニ好影響ヲ與ヘタリト謂フベシ

築堤工事ハ前年度來施工ノ六箇所ト本年度著手ノ二箇所トヲ併セテ實施シ其築立ニハ前記掘鑿工事ノ捨土ヲ利用スルモノト新ニ堤外地ヨリ採取運搬スルモノトアリ後者ハ人力又ハ馬力ヲ以テ運搬シ總土量六萬七千二百廿八立坪ヲ築立タリ工費六萬七千貳百六拾九圓拾壹錢壹厘ナリトス

浚渫工事ハ前年度ヨリ引續キ施行中ノ松ヶ崎濱村地先河口第一ノ箇所ト尙本年度開始ノ河口第二區域ノ一箇所トヲ併セ浚渫船一艘ヲ以テ浚渫ヲ行ヒ其土砂ハ土運船四艘ニ積込ミ一湮沖ノ海中ニ運搬投棄セリ冬期間ハ風浪烈シク操業意ノ如クナラズ加フルニ船體ノ故障續出シ僅ニ五箇月間ノ作業ニ過ギザ

ルヲ以テ豫期ノ功程ヲ舉グルコト能ハザリシ其竣功土量ハ一萬三千百七十一立坪、工費壹萬貳千七百九拾八圓六拾九錢參厘ナリ

護岸工事ハ前年度繰越ニ係ルモノニシテ其根據ニ際シ湛水ノ爲メ施工上困難ヲ生ジタリト雖モ遂ニ之ヲ竣功セシメタリ工費五千九百廿貳圓五拾七錢五厘ナリ

小阿賀閘門工事ハ大正九年八月著手シタルモノナルガ工事中湧水降雨等ノ爲メ排水ノ必要ヲ生ジタル等ニ因リ豫期ノ功程ヲ舉グルコトヲ得ズ僅ニ敷掘土量四千二百十一立坪ヲ掘上ゲタルニ過ギズ工費壹萬貳千四百六拾八圓七拾四錢參厘ナリ

土地收用事業ハ前年度ヨリ引續キ本川沿岸ニ對シ川敷ノ買收並地上物件移轉ヲ實施シタリシニ關係者トノ協議順調ニ進行シタル爲メ土地收用法ニ依ルモノ無ク總テ普通協議ニ依リ收用スルコトヲ得年度内支拂ヲ了シタル總金額ハ實ニ卅五萬九千四百五拾貳圓四拾九錢ニ達ス
本年度阿賀野川改修費ノ總支出ハ百廿七萬參千七百八拾五圓六拾貳錢五厘ニシテ起工以來ノ總工費ハ參百八拾四萬四千九百六拾五圓八拾五錢九厘（現在物品代價ヲ除ク）ナリ即チ總工費豫算八百萬圓ノ四割八分一厘ヲ竣功セシメタルモノナリ工費總括表ハ左ノ如シ

費目			合	
			現在物品代價	計
掘鑿費	前年度迄竣功高	本年度竣功高	八四八一〇	二六三、六七七八四五
浚渫費	一一、六三六、六二五	一一、七九八、六九三	一八六〇七八	一五、六二一、三九六
築堤費	五一、六四〇、九三一	六七、二六九、一一一	一五八二二〇	一一九、〇六八、二六二

總計	護岸制水費	閘門費	船舶機械用消耗品	土地買收費	家屋其他移轉料	諸備料	雜費	附帶工事費	船舶及機械費	測量費	量水標費	施工中諸費
二、五七一、一八〇、二三四	四、五八九、四九五		一、一二一、一八五、九〇六	三九〇、七七〇、六三六	二八、七四三、五五三	六九、七五三、四五五	五四六、五四〇	七二三、二四九、〇五九	四、五八五、〇八二	二、四七〇、九七三	四〇、五六四、六六五	
一、二七三、七八五、六二五	九、七七一、四〇九、七	一、二四六、八七四、三		二三八、一四一、八九四	一一一、三二〇、五九六	二一、九九八、一九〇	六二、一三二、二一四	二九、五三三、二八〇	五二五、八四六、八九六	三八五、〇一六	九八七、四九〇	三七、九四九、六八四
二、一一〇、三六、五二一	五〇四、一八六	九、五九二、〇四八	五五、七三一、三三四				二、四〇一、〇六三	一二八、二二六	一四一、〇〇五、七二四	一五二、七二八	三二、四〇〇	一、〇五九、七〇四
四、〇五六、〇〇二、三八〇	一四、八〇七、七七八	二二、〇六〇、七九一	五五、七三一、三三四	一、三五九、三二七、八〇〇	五二、〇八一、二二二	五〇、七四一、七四三	一三四、三八六、七三二	三〇、二〇八、〇四六	一、三九〇、一〇一、六七九	五、一二三、八二六	三、四九〇、八六三	七九、五七四、〇五三

第一四 神通川改修工事

(新潟土木出張所)

本川ノ改修ハ日尙淺キヲ以テ前年度ハ専ラ力ヲ敷地買収及測量等ノ準備ニ致シ實際ノ工事ハ僅ニ流末ニ於テ制水工ヲ施行シタルニ過ギザリキ爾來收用事務等モ漸次進行セシニ付本年度ニ於テハ先以テ改修事務所ノ建設及同工場見張小屋等ノ増設ニ著手スルト同時ニ左右兩岸ヲ通ジ掘鑿四、築堤三、護岸三、合計十箇所ノ工事ヲ施行スルニ至レリ然レドモ一般財界ハ戰後ノ影響ヲ蒙リ材料及機械ノ價格昂騰シ延テ供給不充分ナルニ加ヘテ勞力ノ闕乏モ亦緩和セザルガ爲メ施工上遲滯ヲ招致シ工期ノ振ハザリシハ遺憾トスル所ナリ今本年度施工ノ狀況ヲ各工事ニ區別スレバ

護岸制水工事ハ大正九年九月ノ著手ニシテ富山市及奥田、豊田ノ二村地先左右兩岸ニ三箇所施行セシガ本年度モ亦物價勞銀昂騰ノ爲メ石材ノ直營採取ヲ行フ所アリタル等其他勞力ノ闕乏ニ依リ工事ノ進捗ヲ阻碍シタルコト尠ナカラズ又大正八年度ニ著手シタル制水工ハ引續キ左岸草島地先ニ於テ制水三箇所ニ對シ沈床張石ヲ施セシガ東岩瀬町ニ於テ岩瀬築港ヲ計畫シ近ク具體化セントスル狀勢ナルガ故本工事ハ將來不用ニ歸スルモノト認メ施行ヲ手控セリ

掘鑿工事ハ本年度初ヨリ著手ス左岸草島村地内河口ヨリ上流約二千二百廿間ノ間ニ於ケル川敷内ノ高地及舊堤ヲ掘鑿スルモノニシテ其作業ハ専ラ人力ヲ以テ開始シ土量三萬二千九百八十七立坪四合二勺ヲ掘鑿シ工費五萬九千九百九拾圓六拾錢ヲ支出シタルドモ本箇所ハ概シテ地盤不良ニシテ作業困難ヲ極メ豫期ノ工期ヲ擧グルニ至ラザリキ

築堤工事ハ本年度ノ著手ニシテ左岸草島村地先ニ一箇所、右岸富山市外二箇所村地先ニ二箇所、計三箇所ノ工事ヲ實施セリ築立ニハ主トシテ掘鑿工事ノ捨土ト根掘工トヲ利用ス右ノ内右岸富山市地先ノ築堤ハ

舊川締切箇所ニ該當スルヲ以テ作業上種々ノ困難ニ遭遇シ意ノ如ク進捗セザリシハ遺憾トスル所ナリ
土地收用ハ大正七年度ヨリ實施シ本年度ハ右岸上新川郡堀川村下流東岩瀬町左岸婦負郡神明村下流草
島村ニ至ル一市數箇村ノ區域ニ互リ川敷ノ買収及地上物件ノ移轉等ヲ施行シ支拂高合計卅壹萬參千卅
八圓四拾參錢八厘ノ多キニ達ス之ヲ前年度ニ比スレバ倍加以上ナリトス

本年度神通川改修費ノ支拂ハ五拾萬六千貳百貳圓四錢八厘ニシテ起工以來本年度迄ノ總工費ハ七拾四
萬壹千八百四拾四圓五拾壹錢四厘現在物品代價ヲ除クナリ之ヲ總工費豫算六百五拾萬圓ニ比較スルニ
僅ニ一割一分四厘ノ出來形ナリ左ニ工費總括表ヲ掲グ

費目	前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合 計
掘鑿費	—	五九、一九〇六〇〇	一九、二八〇	五九、二〇九八〇
築堤費	—	二五、五九七三三	一、五二三一七	二七、一〇六四〇
護岸制水費	三六、八六七二〇〇	一三、四八一六六	一三、二六七八〇四	六三、六一六一七〇
土地買收費	一四八、〇五六五九〇	二八五、七八一六七九	—	四三三、八三八二六九
家屋其他移轉料	八、八一二四七四	二七、二九六七五九	—	三六、一〇九二二三
諸機械用消耗品	—	—	二八二三五〇	二八二三五〇
諸備料	四、二九五九六〇	一〇、七一三二六〇	—	一五、〇〇九二二〇
雜費	七、七八〇一七二	一三、〇〇七一一九	一八六二一八	二〇、九九三五〇九
船舶及機械費	一九、六四四〇三三	五六、〇四〇二〇七	九九、三八六〇九七	一七五、〇七〇三三七

總計	測量費			量水標費			施工諸費		
	五、七八五 六一〇	二六二 七七七	四、一三七 六五〇	一、二七六 八八〇	三四五 七四〇	一、〇五七 一八〇	七〇六 二四九〇	一八六 四六一四	八五七 五九五 六六〇
二三五、六四二 四六六				五〇六、二〇二 〇四八		一一五、七五一 一四六			

第一五 千曲川改修工事(信濃川上流)

(新潟土木出張所)

本工事ハ大正七年度ノ創業ニシテ日尙淺ク前年度迄ハ専ラカヲ法線測量敷地買收ニ致シ河川工事ニ在リテハ僅ニ千曲川沿岸一部ノ地ニ於テ築堤工事ニ著手シタルニ過ザリシモ本年度ニ至リテハ諸般ノ準備漸ク進展シ殊ニ前年度ニ於テ著手ノ石材採取工事ハ漸次各方面工事ノ需用ニ應ズルノ運ビニ至リシヲ以テ本年度ハ築堤六、護岸三、計九箇所ノ工事ニ著手シ銳意事業ノ進展ニ努メタリ然ルニ物價勞銀ハ昂騰ヲ持續シ夏時養蠶時ニハ出役者減退シ操業困難ヲ極メタリシモ冬季ニ至リ蠶絲不況等ノ爲メ反テ出役者ヲ激増シ賃銀モ亦低減スルニ至リタレバ夏時勞働ノ闕陷ヲ償フ事ヲ得タルハ幸ナリシ

築堤工事ハ前年度末著手ノ千曲川左岸上山田村地内ノ一箇所ト本年度新ニ開始セル千曲、犀兩川左右兩岸六箇所ノ工事ヲ併セ施行シ土量三萬五千六百十二立坪ヲ竣功ス工費七萬四千六百廿五圓卅貳錢八厘ナリ

護岸工事ハ本年度央ヨリ著手セシモノニシテ流水ノ激突ヲ緩和スル目的ヲ以テ石腹付枕床、蛇籠等ノ設備ヲ爲スニ在リテ先ヅ雨宮縣、西寺尾、東福寺、眞島ノ數箇所ニ於テ三箇所ノ工事ヲ施行シタリシガ就中困難ナルハ根掘土量ノ掘鑿作業ニシテ其功程ガ築堤工事ニ影響スル狀態ナレバ銳意進行ニ務メタリシモ掘進ニ從ヒ幾多ノ障礙ニ遭遇シ豫期ノ功程ヲ舉グルニ至ラザリキ工事竣功高ハ根掘一萬七千三百七十三立坪、張石四千五百廿四面坪、木工沈床八百八十四面坪、金網蛇籠五百廿七間、工費合セテ廿貳萬九千九百七拾五圓參錢八厘ナリ

本改修工事ノ大部分ハ築堤工ニ在ルヲ以テ石材ヲ要スルコト頗ル多キモノアリ依テ大正八年十月採石工場ヲ二箇所設置シ爾來石材ノ斫出ニ從事シタリシガ一時職工人夫ノ拂底ヲ來シ採取上至大ノ影響ヲ

受ケタルモ年度内ニ間知石四十七萬八千八百卅七箇、割石一千二百九十七立坪二合八勺ヲ採取ス其工費拾參萬四千六百卅壹圓八拾錢八厘ナリ但シ全部ノ運搬ヲ了スルヲ得ザリキ

土地收用ハ本年度モ亦專ラ諸般ノ準備ヲ整ヒ千曲、犀兩川筋改修區域内ニ存在セル上田市外六郡地内川敷ノ買收並地上物件移轉等ヲ實施セリ右ハ何レモ土地收用法ヲ適用セズ普通協議ヲ以テ買收シ且移轉セシメタリ其支拂金額廿參萬參千圓七拾八錢七厘ナリ

本年度千曲川改修工費ノ支出ハ九拾四萬九千四百拾八圓八拾參錢七厘ニシテ起工以來本年度迄ノ總支出ハ百六萬壹千貳百五拾八圓八拾八錢七厘（現在物品代價ヲ除ク）ナリ之ヲ總工費豫算八百五拾萬圓ニ比較スレバ僅ニ一割二分五厘ノ成工ニ過ギズ工費總括表ハ左ノ如シ

費目	前年度迄竣工高	本年度竣工高	現在物品代價	合計
築堤費	九、二八六・一四	一九九、六九三・六三八	四六、二八七・六一	二五五、〇四一・〇一〇
護岸費		四八、九七九・五一一	二八、六三三・五七三	七七、六一三・〇八六
水門費		七四三・一二四	三、〇五二・五〇八	三、七九五・六三二
採石費	八、〇六四・四〇一	一三四、六三二・五〇七		一四二、六九六・九〇八
土地買收費	八四一・七七三	一八七、三九三・六五七		一八八、二三五・四三〇
家屋其他移轉料	四一八・六四五	四三、六〇七・一三〇		四四、〇二五・七七五
機械用消耗品			一〇一・八八一・二	一〇一・八八一・二
諸備料	五、五一六・〇〇〇	一一、四四六・三九〇		一六、九六二・三九〇

總計	雜費	附帶工事費	船舶及機械費	測量費	量水標費	施工諸費
一一、八四〇〇五〇	一一、六五七六〇七	—	四七、四四〇七六〇	一一、六五九八八六	三、一七六〇〇七	一三、九三六三六〇
九四九、四一八三七	三一、〇二一一九二	四、一四五六五二	二四四、八五六九四二	四、七八〇〇三二	一、八〇一一六六	三六、三一七八九四
一八二、六九三七二六	一、六九〇九六一	一、六二二一七〇	八七、八〇七二二六	一、〇六七二二五	二二、二九〇〇	一一、三五九六〇〇
一、二四三、九五二六一一	四四、三六九七六〇	五、七六七八二二	三八〇、一〇四九二八	一七、五〇七一三三	五、二〇〇〇七三	六一、六一三八五四

第一六 澱川下流改修工事

(大阪土木出張所)

澱川下流改修工事ハ本年度ヲ以テ完成ノ豫定ナリシモ時局ノ影響ニ因リ人夫ノ闕乏ト豫算ノ不足トヲ告ゲタル結果施行期限ヲ大正十年度迄延長スルト同時ニ豫算廿九萬圓ヲ増額スルコト、ナレリ

本年度施行工事ハ前年度ヨリノ繼續ニ係ル舊澱川導水工補修、傳法第二閘門、六軒屋第二閘門及本年度著手ノ舊澱川導水工第四回、長柄運河護岸補修、六軒屋洗堰補修等ナルガ右ノ内兩閘門及舊澱川導水工第四回ノ外ハ年度内全部竣功セリ

舊澱川導水工補修工事ハ大正九年八、九月土佐堀川右岸舊難波橋々臺跡延長卅一間五分ノ矢板ヲ打チ換ヘ同年九月卅日竣功ス工費四百六拾貳圓七拾九錢貳厘ナリ又同工事第二回ハ淀川橋、天神橋間ノ左右岸及堂島、土佐堀川ヲ修覆シ十年三月竣功ス其修理方法ハ陷落セル護岸法張「コンクリート」ヲ取除キ空洞内ニ碎石、割石及土砂ヲ充分ニ填充シ其上ニ舊來通りノ「コンクリート」ヲ施工ス其「コンクリート」數量十九立坪五合五勺、工費參千百卅八圓拾九錢四厘ナリ又舊澱川導水工第四回ハ左岸王子製紙會社占用地下流ヨリ母恩寺ヲ經テ大阪市水道舊取水塔ニ至ル區間ヲ施工シ矢板埋戻工ハ殆ド完成セルモ張石工ハ翌年度ニ繰越セリ本年度ノ工費ハ四萬七千六百六拾八圓五拾六錢貳厘ナリキ又傳法第二閘門第一工事ハ前年度ニ引續キ切石ノ据付、煉瓦積及閘底「コンクリート」ヲ施行シ年度末ニ至リ全部竣功ス本年度ノ支出ハ貳萬參千百五拾貳圓拾貳錢參厘ニシテ總工費ハ八萬六千參百四拾四圓九拾參錢八厘ナリ但シ同閘門々扉及附屬品ハ傳法第二閘門第二トシテ設計シ目下光立寺機械工場ニ於テ製作中ニ在リ又傳法第二閘門第三工事ハ主トシテ第二閘門ノ新航路ト爲ル可キ澱川左岸本堤敷ヲ掘鑿スル工事ナルガ前年度ニ引續キ施行シ本年度ニ於テハ九歩以上ノ成工ニシテ僅ニ前頭部水路浚渫ノ一部ヲ餘スノミ本年度ノ工費貳萬

七千七拾九圓廿八錢九厘ナリ又六軒屋第二閘門工事ハ前年度ニ引續キ井戸築造沈下ト共ニ護岸工事ノ一部ヲモ施行セリ井戸掘鑿土坪約八百六十坪「コンクリート」ハ井戸三百卅三坪護岸約五十六坪（延長十五間）ニシテ工費九萬壹千九百五拾六圓四拾參錢壹厘ナリ又長柄運河護岸補修工事ハ既設護岸石積基礎洗掘セル箇所ニ對シ延長十六間ノ根固工ヲ施設セルモノニシテ九年七月著手シ翌月竣功ス工費壹千六百四拾九圓四拾七錢九厘ナリ又六軒屋洗堰補修工事ハ洗堰ノ水叩近來著シク深掘シ漸次本體ニ迫ラントスル虞アルニ依リ捨石ヲ爲サントスルモノニシテ十年二月著手シ割石四十一坪六合ヲ使用シ三月末ニ於テ竣功ス工費壹千五百卅八圓九拾錢六厘ナリトス

本年度澱川下流改修費ノ支出高ハ廿七萬六千六百九拾壹圓四拾八錢ニシテ起工以來本年度迄ノ總工費ハ參百卅參萬九千七百四拾七圓廿參錢八厘（現在物品代價ヲ除ク）ナリ即チ總工費豫算參百四拾六萬五千圓ニ對シテ九割六分四厘ノ竣功ニ當ル工費總括表ハ左ノ如シ但シ表中「×」印ハ他工事ヘノ組換品價額又表中前年度迄竣功高ノ欄總計ノ項ニ於テ廿五圓減少シタルハ訂正シタル所アルニ據ル

費目	前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合	計
浚渫費	六七四、五二四〇五六	八六六、五三〇	一、四六〇、八七二	×	六七五、三九〇五八六
沈床費	五〇七、一三二〇四二	—	—	—	五〇八、五九二九一三
假護岸費	一八九、七五七一六一	五一、二六九五四八	四三、五〇二七七〇	×	二八四、五二九四七九
堰堤費	三一二、七一四	—	二二六、一四二	—	三一二、七一四
閘門費	一六九、三三七〇一	—	—	—	一六九、五五九八四三
開費	二〇八、三九九六九二	一四四、八六七七四八	二二、七三六二六八	—	三七七、〇〇三七〇八

總計	洗堰費	長柄運河補修費	土地買收費	船舶機械用消耗品	諸備料及雜費	船舶及機械費	測量費	量水標費	施工中諸費
×					—	×	×		
三、〇六三、〇五五 一、二四四、七一四	二五、九六六 一八七	一九四、九八五 〇八六	一、二九一 六八〇		一六八、三〇〇 三四三	八二四、七七四 七九八 九二六 四五〇	七、一四八 三七二 四、五五〇	二、八五九 二二四	八八、五九三 四一六
二七六、六九一 四八〇	一、五三八 九〇六	一、六四九 四七九			一五、五六五 五七四	四二、〇九〇 一四三	二、三二二	九四、五五〇	一八、七二五 七九〇
七四、九三六 八三六	九八一 五	一、七二五 四九八		二、八三四 九九八	一、二五〇 〇〇二		四四、二二五	一五、六〇〇	一、二〇六 四七
×						×	×		
三、四一四、六八四 〇七四 一、二四四、七一四	二七、五一四 九〇八	一九八、三六〇 〇六三	一、二九一 六八〇	二、八三四 九九八	一八五、一五九 一九	八六六、八六四 九四一 九二六 四五〇	七、二一五 八〇九 四、五五〇	二、九六九 三七四	一〇七、四三九 八五三

第一七 澱川改修増補工事

(大阪土木出張所)

本年度新ニ著手シタル工事ハ築堤ニ在リテハ牧野第一築堤外十箇所、護岸ニ在リテハ五領第一護岸外六箇所、掘鑿ニ在リテハ樟葉第二掘鑿外一箇所、其他庭窪第一制水工等ナルガ率ニシテ本年度ニ於テハ土工機械類モ稍々整備シ加之年度初ニ於ケル經濟界激變以來勞力ノ供給モ亦潤澤ヲ加ヘ著々工事ヲ進捗シ得タルヲ以テ九年十二月頃迄ニハ豫算年割額ノ大部分ヲ支出シ反テ事業ヲ縮小スルノ傾キニ至レリ

本年度ニ於ケル工事竣功高ヲ舉グレバ築堤八萬三千六十立坪、四合六勺、工費拾五萬參千九拾壹圓卅六錢九厘、掘鑿四萬六百四十三立坪、五合三勺、工費九萬貳千貳百四拾五圓四拾參錢九厘、護岸工費拾六萬九千九百廿九圓八錢九厘、コンクリート桁製作工費五千卅四圓九拾八錢二厘、制水沈床三百一面坪、單床六十一面坪、五合、上層十一面坪、一合以上ノ工費六千四百六拾參圓拾貳錢、外ニ東大寺採石八百卅一立坪、工費壹萬壹千四百六拾七圓廿九錢八厘、天ヶ瀬採石二千八十五立坪、工費四萬參千八百七拾八圓八拾四錢貳厘、工費合計四拾八萬貳千百拾圓拾參錢九厘ナリトス

本年度澱川改修増補工事費ハ九拾六萬九千九百七拾四圓卅參錢ニシテ起工以來ノ總工費ハ貳百七拾壹萬壹千八百八拾壹圓八拾七錢九厘(現在物品代價ヲ除ク)ナリ即チ總工費豫算五百七拾六萬圓ニ對シテ四割七分一厘ニ當ル工費總括表ハ左ノ如シ但シ表中「□」印ハ他工事ヨリノ組換品價額又表中前年度迄竣功高ノ欄ニ於テ前回年報ニ比シ參百七拾壹圓九拾八錢五厘多キハ訂正セシニ據ル

費 目		前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合 計
堤 防 費		六七、〇五四、九二五 円	一五三、〇九一、三六九 円	一三三、九五四 円	二二〇、一八〇、二四八 円

費目		前年度迄竣工高	本年度竣工高	現在物品代價	合計
護岸費	一〇〇、八一七三八	一六九、九四一〇八九	五〇、二〇九五八一	三三〇、九六二四〇八	
制水費	二八、五三三一二二	六、四六三一二〇	六、四六三一二〇	六、四六三一二〇	
掘鑿費	二、〇〇七〇九一	九二、二四五四三九	七七九、九二九	一一一、五四八四九〇	
浚渫費	七五三、三二七九九〇	八、四四二九〇九	一〇、四五〇〇〇〇	八〇一、三八三三三〇	
土地買收費	二四、三二二四七〇	四八、〇四二一八〇	一四、三六〇	二五、七三三〇二〇	
家屋其他移轉料	四九、一五三〇一五	六、一五五一九八九	七、五八三六八八	七、五八三六八八	
船舶機械用消耗品	六三、四、六五三〇八七	三三〇、八四五七五七	一一、九五九六〇五	一、〇七八、四五八四四九	
諸備料及雜費	七、二七七九五六	二九、一五四九一二	一、一五一六二二	三七、五八四四八〇	
船舶及機械費	一三、五九六七七七	四、一八二六九五	一二〇〇〇	一七、七九一四七二	
附帶工事費補助	四二、五五〇	六四、五九一三二一	五四七、一八二	一三七、〇七五四七二	
測量費	七、九三六九六九	九六九、九七四三三〇	一七四、八五六一八四	二、八八六、七三八〇六三	
量水標費	一、七四一、九〇七五四九	一〇、七九〇一四一	一〇、七九〇一四一	一〇、七九〇一四一	
施工中諸費	一、七四一、九〇七五四九	一〇、七九〇一四一	一〇、七九〇一四一	一〇、七九〇一四一	
總計	一、七四一、九〇七五四九	一〇、七九〇一四一	一〇、七九〇一四一	一〇、七九〇一四一	

第一八 九頭龍川改修工事

(大阪土木出張所)

本川改修工事ハ大正八年度ヲ以テ完了ノ豫定ナリシモ土地收用ノ困難其他時局ノ影響等ニ依リ施行期間ノ延長ト共ニ豫算ノ増額ヲ要求スルノ已ムヲ得ザルニ至リシガ九年度ニ於テハ其決裁ヲ得ルノ運ビニ至ラザリシヲ以テ一時高梁川改修費ヨリ八萬圓ノ流用ヲ受ケ之ニ前年度ヨリノ繰越金ヲ加ヘテ工事ヲ施行シタリシガ經濟界ノ變動ニ依リ人夫ノ出役漸次増加シ天候ノ良好ト相俟テ稍々順調ナル工事ノ進捗ヲ見ルニ至レリ

本年度内新ニ著手セルハ淺水川附換部上流ノ築堤工、天王鞍谷兩川筋護岸、日野川筋護岸修繕工事等ニシテ前年來引續キ施工中ナルガ然カモ本改修中ノ難工事タル新淺水川開鑿工事ハ本年度ヨリ大形掘鑿機一臺及五噸機關車二臺ヲ他川ヨリ借入レ使用セシガ著工當初ノ事トテ諸種ノ事情ニ妨ゲラレ豫期ノ功程ヲ舉グル能ハザリシハ頗ル遺憾トスル所ナリ

本年度ニ於ケル工事竣功高ヲ掲グレバ築堤四萬七千四十九立坪一合、工費拾壹萬四千貳百七圓六拾貳錢六厘、外村負擔壹千五百五拾六圓卅壹錢、浚渫一萬七百四十一立坪八合三勺、工費六萬貳千八百五拾壹圓廿八錢參厘、外村負擔九圓九拾貳錢、護岸五百五間、工費壹萬六千參百拾壹圓九錢四厘、水閘工費四千四拾八圓八錢壹厘、合計拾九萬七千四百拾八圓八錢四厘ナリ

本年度九頭龍川改修費ハ廿六萬九百參圓九錢貳厘ニシテ起工以來本年度迄ノ總工費ハ四百九拾貳萬參千參百四圓九拾九錢五厘、現在物品代價ヲ加ヘズナルヲ以テ總豫算四百八拾五萬九千六百拾五圓ニ對シ六萬參千六百八拾九圓九拾九錢五厘ノ不足ヲ生ズ工費總括表ハ左ノ如シ但シ表中□印ハ他工事ヨリノ組換品價額

費目	前年度迄竣工高	本年度竣工高	現在物品代價	合計
制水費	一〇八、二九二、〇七三			一〇八、二九二、〇七三
護岸費	二〇九、三六二、一八一	一六、三一一、〇九四	二、五六六、七八六	二二八、二四〇、〇六一
堤防費	一、五一、五八二、四一六	一一四、二〇七、六二六	一、七四八、九二四	一、二六七、五三八、九六六
石垣費	三〇、二一三、八五八			三〇、二一三、八五八
浚渫費	四〇五、八四〇、九四九	六二、八五一、二八三		四六八、六九二、二三三
床固費	三、八一、七六六			三、八一、七六六
水閘費	六〇、八九五、六〇三	四、〇四八、〇八一	八〇九、四九一	六五、七五三、一七五
水門費	一六、一二七、八四二			一六、一二七、八四二
假設費	六八、四〇二、四四一			六八、四〇二、四四一
石材斫出費	三二、五二二、二九三			三二、五二二、二九三
石材運搬線路築造費	五、七六七、三一五			五、七六七、三一五
土地買收費	七九五、五四九、七三四		一七八〇	七九五、五五一、五一四
家屋其他移轉料	三八六、六八六、五七〇			三八六、六八六、五七〇
諸傭料及雜費	一九二、三〇六、八〇一	七、三〇二、七五一	二八二〇	一九九、六三七、七六二
附帶工事費	三七、八一〇、一六			三七、八一〇、一六
附帶工事費補助	一九七、〇六〇、八二五	八、一六九、〇〇〇		二〇五、二二九、八二五

補償金	船舶機械用消耗品	船舶及機械費	測量費	水量標費	施工中諸費	總計
二、八三三八七〇	—	八四一、〇〇七一八七	八、二五二五三	八、四八七六七六	一〇一、二二二二二	四、六六二、四〇一九〇三 一、五九八〇九八
—	—	三六、五五七三二六	一六七五〇	八四九一七〇	一〇、五九〇〇一一	二六〇、九〇三〇九二
—	—	—	—	—	—	九、八一八四六七
二、八三三八七〇	四、五八六九六〇	八七七、五六四五一三	八、二五九八六四	九、三四〇七四四	一一一、八五六九〇〇	四、九三三、一三三、四六二 一、五九八〇九八