

第二章 河川附屬物及水路維持

第一 木曾川附屬物及水路維持

(東京第二土木出張所)

緒言

本工事ハ明治卅五年度以降引續キ毎年施行シ來リシガ明治四十年年度ニ至リ更ニ同年ヨリ大正十八年度ニ至ル廿三箇年繼續事業トシテ工費豫算毎年度參萬圓、總額六拾九萬圓ヲ以テ實施スルコト、ナリシガ時局ノ影響ニ因リ既定工費ニテハ到底維持ノ目的ヲ達スル能ハザルヲ以テ大正九年度ヨリ年額五萬四千圓ニ増加シ本年度ヨリ更ニ九萬六千圓ニ増加シ且大正廿三年度迄延長シタルヲ以テ維持費ノ總豫算ハ百七拾四萬六千圓ナリ而シテ三重縣知事管理タリシ桑名郡大山田村地先國道渡船場以下赤須賀村地先ニ至ル長良、揖斐兩川瀨割堤防先端迄ハ前年度ヨリ本省管理ト爲リ之ガ維持ヲ行フコト、ナレリ即チ維持ノ目的物ハ左ノ如シ

一、成戸、船頭平間木曾、長良兩川瀨割堤防

一、松頭平閘門及前後附屬物

一、油島締切堤防ヨリ赤須賀村地先長良、揖斐兩

一、木曾川河口導水土堤及石堤

川瀨割堤防

一、揖斐川河口導水土堤及石堤

一、以上割堤防ニ直接關聯セル護岸及制水

一、揖斐川流末低水敷

施工狀況

本年度施行ノ工事ハ前年度ヨリ繰越タル駒ヶ江、日原間木曾、長良兩川瀨割堤ノ修繕工事、大和田、日原間木

假設 工費	雜費	船舶及機械費	測量水標費	測量費	營業繕費	電話費	惠傷手當	死傷手當	火災損亡品價格	不用高	總計
六、一〇六	六八、七九九	四五、八八六	一三、四〇六	二、二八五	六、七六二	三、五七一	六、七三八	三〇五	一四四	一一八	四九二、三〇九 一八
	一四、九九五	三、二一九	一、四〇三	一六六	七三三	五四七	二、二四八				六六、六七三
	六、一〇六	八三、七九四	四九、一〇五	一四、八〇九	二、四五一	七、四九五	四、一八	三〇五	一四四	一一八	五五八、九八二 一八

災害復舊工事

大正十年九月廿五、六兩日ニ互ル暴風雨ハ明治卅八年及大正元年九月ノ夫ト相匹敵シ風速卅五米乃至四十米ニ達シ木曾、長良、揖斐三川共堤防崩壞ノ被害激甚ニシテ大正十一年出水期迄ニ是非共復舊ノ必要アリシニ依リ之ガ豫算八萬壹千五百七拾四圓ヲ計上シ大正十、十一兩年度ニ互リ施行スルコト、シ十年度ハ參萬五千百六拾圓、本年度ハ四萬六千四百拾四圓ヲ以テ工事ヲ施行セリ其復舊工事箇所ハ左ノ如シ

木曾川筋、愛知縣海部郡立田村下立田堤防延長

岐阜縣海津郡大江村油島堤防同

長良川筋、三重縣桑名郡楠村松ノ木堤防同

一、〇九六

二三一

一九九

揖斐川筋 三重縣桑名郡桶村千倉堤防延長

同 縣同 郡城南村小貝須導水堤同

二〇〇
九〇〇

長良川 同 縣同 郡大山田村福島瀨割堤同

揖斐川 同 縣同 郡赤須賀村瀨割堤同

八〇
四七八・五

施工狀況

本年度施行ノ工事ハ前年度ヨリ繰越タル油島堤防復舊工事、赤須賀村瀨割堤復舊工事ノ二箇所ハ之ヲ竣功セシメ本年度新ニ著手シタル下立田堤防復舊工事、松ノ木堤防復舊工事、千倉堤防復舊工事、小貝須導水堤復舊工事ノ四箇所モ竣成セリ而シテ本年度ノ竣功高ハ五萬六千六百六圓ニシテ前年度ヨリノ累計ハ七萬八千貳百六拾圓ナリ其工事竣功表ハ左ノ如シ

種別	前年度迄竣功高		本年度竣功高		合		計	竣功歩合
	數量	金額	數量	金額	數量	金額		
災害復舊費	—	二二、一五四 ^F	—	五六、一〇六 ^P	—	七八、二六〇 ^P	—	—
總計	—	二二、一五四	—	五六、一〇六	—	七八、二六〇	—	—

第一 淀川附屬物及水路維持

(大阪土木出張所)

緒言

淀川改良工事ハ明治四十三年度ニ於テ竣功ヲ告ゲ堤防其他ノ工事ハ夫々所屬府縣ニ引繼ヲ了セルモ同川筋一部ノ築造物即チ瀬田川洗堰、毛馬洗堰、毛馬第一閘門、六軒屋閘門、傳法閘門、西島閘門、正蓮寺川締切堰堤ニ對シテハ本省ニ於テ直接管理ノ任ニ當リ明治四十四年度以降大正十八年度ニ至ル十九箇年ニ互リ年額壹萬壹千圓、總豫算廿萬九千圓ヲ以テ之ガ維持修繕ヲ行フコト、ナリシガ大正七年度ニ至リ曩ニ竣功シタル毛馬第二閘門、長柄起伏堰及毛馬第一、第二兩閘門前後ノ水路維持ヲモ行フ事トナリタルニ依リ年額ヲ貳萬五千圓ニ改定シ豫算總額ヲ卅七萬七千圓トシ翌八年度ニ於テ長柄運河頭部開閉扉ヲ淀川附屬物維持ニ加ヘタルト十年度ニ於テ物價騰貴ノ爲メ増額シタルトニ依リ年額ヲ四萬圓ニ改メ豫算總額五拾壹萬貳千圓ヲ以テ維持ヲ行フコト、ナリシガ本年度ヨリハ更ニ傳法第二閘門及六軒屋洗堰並同、サイホンヲ管理スル事トナリタルト堰桁ノ取替其他ノ修繕ト六閘門前後航路ノ浚渫ヲ成ス爲メ貳萬圓ヲ要スルト大正九年度ニ高梁川ヨリ流用セシ壹萬參千五百圓ヲ本年度ニ於テ返還ヲ要スルニ依リ十一年度ニ參萬參千五百圓ヲ増額セラレタリ是等附屬物維持ノ目的ヲ達スル爲メ滋賀縣栗太郡下田上村大字黒津ニ瀬田川看守場、大阪府西成郡豊崎町大字北長柄ニ淀川看守場ヲ設置シ各擔當技術者ヲ配置シ專用電話ヲ備ヘテ通信ヲ敏活ナラシメ又各川ニ量水標ヲ設ケテ水位ノ觀測ヲ行ヒ尙降雨ノ際ニハ水源地方ニ於ケル雨量觀測所及森林測候所ヨリ電報ヲ以テ雨量ノ報告ヲ受ケ洪水ニ際シテ起ル可キ水位ヲ豫知シ以テ被害ノ輕減ニ努メ又渇水時ニ際シテモ常ニ灌溉ト航運トニ支障無キ流量ヲ持續スル様調節ヲ行

施工狀況

本年度淀川附屬物及水路維持ノ竣工高ハ六萬四千七百四拾圓ニシテ創業以來本年度ニ至ル累計ハ廿六萬參千八百卅貳圓ナリ工事竣工表ハ左ノ如シ

種別	前年度迄竣工高	本年度竣工高	合計
開門及洗堰開閉費	一〇一、二〇六 円	二四、四二五 円	一二五、六三一 円
開門及洗堰修繕費	四三、三四〇	一八、九六五	六二、三〇五
浚渫	七、五五三	五、四六四	一三、〇一七
諸掛費	四六、九九三	一五、八八六	六二、八七九
總計	一九九、〇九二	六四、七四〇	二六三、八三二

淀川

第二 淀川附屬物及水路維持

大岡山土木出納帳